

1189 AL

Der Senat von Berlin
BildJugFam - StS B SG Ltg -

Berlin, den 1. Juni 2021
Tel.: 90227 (9227) - 6929
E-Mail: norbert.illiges@senbjf.berlin.de

Anlagen wegen des Umfangs
nur 1 x/Fraktion verteilt

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Jährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht)

- Bericht 2021 -

- Schlussbericht -

Drs. Nr. 18/2400 (B.60a)
Rote Nummern: 1189 U, 1189 X, 1189 Z

51. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019

69. Sitzung des Hauptausschusses vom 12.02.2020

79. Sitzung des Hauptausschusses vom 23.09.2020

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm jährlich, erstmals zum 31. März 2020, schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere

- die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel) nach Kapitel / Titel / Unterkonto
- zu schaffende Kapazitäten (Schulplätze)
- sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Bedarfs- und Aufgabenträger)
- Planungsstand (Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU)
- Schulart
- Sporthalle
- Standort
- Standortprobleme
- Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaßnahme

- Bauart (MEB, MOBS, Typenbau, Neubau, Erweiterung, Sanierung, Drehscheibe, temporäre Schulgebäude)
- Baubeginn, Fertigstellung, Veränderungen / Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn
- Gebäudewert (laut Anlagenbuchhaltung)
- Übersicht der BSO-Tranchen
- Stand der Organisationsentwicklung und Prozesse
- Realisierung von Baustandards (energetisch, ökologisch, gesundheitlich, pädagogisch, verwendete Baustoffe, Erläuterungen zum Modulbau, Darstellung von „Amtsentwürfen“ u.Ä., Raumstandards, Musterraumprogramme, Musterfunktionsprogramme und Musterausstattungsprogramme)
- Entwicklung des Bedarfs an Erweiterung von Schulplatzkapazität (Monitoring Ergebnis jährlich) entsprechend veränderter Schülerzahlprognosen
- wesentliche Ergebnisse der Taskforce Schule
- themenrelevante Stellungnahmen des Rates der Bürgermeister und deren Bewertung
- Risiken der Umsetzung der Schulbauoffensive und Gegenmaßnahmen
- Aktivitäten zur Beschleunigung sowie
- im Hinblick auf die Gewährleistung der Partizipation von Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften und hinsichtlich des Öffentlichkeitskonzeptes darzustellen.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss für das Jahr 2021 als erledigt anzusehen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.

1. Allgemeine Erläuterungen

Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die bis dato vorliegenden Daten zu den Schulen sowie die „schulfachlichen Maßnahmen“ mit Stand 31. Dezember 2020 von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt.

Die „kameralen Maßnahmen“ wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Grundlage von Abfragen sowie eigener Datenerhebung zugeliefert. Der **Stichtag** für die Datenerhebung war der **31.12.2020** und berücksichtigt damit Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2020-2024.

Erläuterungen zu den einzelnen bis dato erhobenen Daten in den bezirks- und schulscharfen Maßnahmenblättern (Anlage 1-12) finden sich in Anlage 13.

2. Bedarf an Schulplätzen der öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen und deren Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Bedarfs an Schulplätzen und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 23.09.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Bericht zum 31.03.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Nach Abschluss der Monitoringgespräche bis Ende März 2021 wird die konsentrierte Berichtserstellung erfolgen, aus der der tatsächliche Bedarf an Schulplätzen ersichtlich wird. Dies wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 erfolgen.

Die bis dato zusammen mit den Bezirken in den Monitoring-Gesprächen erhobenen vorläufigen Prognosedaten weisen auf eine mittel- bis langfristig ausgeglichene Nachfrage- und Angebotsentwicklung hin, sodass der Bedarf an Schulplätzen für alle Berliner Schülerinnen und Schülern als gesichert eingeschätzt werden kann.

Um den unverändert hohen Bedarf an Schulplätzen der öffentlichen, allgemeinbildenden Schulen abzusichern, ist es weiterhin zwingend notwendig, dass bei der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive (BSO) der Neubau von Schulen weiterhin die höchste Priorität haben muss. Daneben bleibt es das Ziel, die bestehenden Schulplätze durch Sanierungsmaßnahmen zu erhalten und perspektivisch das aktuell noch bestehende strukturelle Schulplatzdefizit auszugleichen. Dies zeigen auch die bis dato erhobenen vorläufigen Prognosedaten des Monitorings 2020/21.

Umstellung der Erhebungsmethodik:

Vergleich „altes“ Modell der Monitoringverfahren bis 2019 und „neues“ Modell ab 2020

Während für das bis zum Jahr 2019 angewendete „alte“ Modell zur Ermittlung der zukünftig benötigten Schulplätze zum einen ausgewählte Daten aus dem Einwohnerregister als Basis genutzt wurden (0- bis unter 16-jährige Bevölkerung auf der regionalen Ebene der Einschulungsbereiche), um damit Aussagen zur natürlichen demographischen Entwicklung abzuleiten und zum anderen die Informationen aus der Datenbank des Berliner Wohnbauflächen-Informationssystems (WoFIS) mit Hilfe von Richt- und Orientierungswerten zu schulischen Bedarfen umrechnete, um damit Aussagen zur räumlichen demographischen Entwicklung zu treffen, setzt das „neue“ Modell des Monitoringverfahrens 2020/21 auf zwei Datenquellen auf, die im Land Berlin vom Senat beschlossene bzw. anerkannte Planungsgrundlagen sind. Dies sind:

1. die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung der SenBildJugFam als quantitative Datenbasis und
2. die Bevölkerungsprognose 2018 – 2030 für das Land Berlin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn) als regionale Datenbasis.

Während die Bevölkerungsprognose die Entwicklung der Einwohner am Wohnort beschreibt, setzt die Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung auf den Schülerinnen und Schülern am Schulort auf.

Eine vertiefte Darstellung zur Prognosemethodik erfolgte mit dem Bericht „Berechnungsmodell für die Schülerzahlenprognose“ (Rote Nr. 1189 AK).

3. BSO-Tranchen

Die Schulbaumaßnahmen werden aus arbeitsorganisatorischen Gründen in sogenannte BSO-Tranchen aufgeteilt, wobei für die Differenzierung die Kriterien Maßnahmenart sowie die Zuständigkeit, der Umfang und der Zeitraum der Maßnahmen berücksichtigt wurden.

BSO-Tranchen Stand 31.12.2020	Inhaltliche Beschreibung
BSO 0	Maßnahmen die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive begonnen wurden und andauern.
BSO I	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MOBS).
BSO II	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO III	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE mit grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO IV	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO Va	Maßnahmen zum Neubau Holzmodulschulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn.
BSO Vb	Maßnahmen zum Neubau Holzmodulschulen in Umsetzung durch die HOWOGE.
BSO VI	Maßnahmen der Sanierung in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit Kosten von mehr als 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1).
BSO VII	Maßnahmen der Sanierung in Umsetzung durch die HOWOGE mit Kosten von mehr als 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1).
BSO VIII	Maßnahmen der Sanierung mit Umsetzung in Amtshilfe durch die SenStadtWohn mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1).
BSO IX a	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz in Umsetzung durch die Bezirke.
BSO IX b	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz mit Umsetzung durch die Bezirke bis 2024.
BSO IX c	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz mit Umsetzung durch die Bezirke nach 2024.
BSO X	Maßnahmen, die noch keiner Umsetzungseinheit zugeordnet wurden.
BSO XI	Maßnahmen zum Neubau und zur Sanierung von berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn und die BIM.
BSO MEB	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadtWohn.
BSO Typensporthallen	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadtWohn.

In den Maßnahmenblättern (Anlagen 1 bis 12) erfolgt die Zuordnung der Maßnahmen zur Tranche III (Neubaumaßnahmen der HOWOGE) gemäß Beschlusslage zum 31.12.2020. Die bezüglich der weiteren Tranchen in den Maßnahmenblättern durch die SenBildJugFam vorgenommene Zuordnung von Schulbaumaßnahmen ist vorläufig und bedarf des Beschlusses durch die Taskforce. Bis zu diesem Beschluss gelten die in der Roten Nr. 1189 Z getroffenen Zuweisungen.

4. Finanzdaten

a. Gesamtüberblick

Mit 625,7 Mio. EUR stiegen die verausgabten Mittel von rd. 510 Mio. EUR in 2019 um 115,7 Mio. EUR (+23%). Verglichen mit dem Jahr vor Beginn der Schulbauoffensive (2016) werden inzwischen mehr als doppelt so viele Mittel in den Berliner Schulen verbaut. Die Mittelausschöpfung von 2019 auf 2020 ist prozentual weiter gestiegen (von 71,4% auf 81,5%).

Schulbauausgaben insgesamt (Angaben in Tsd. EUR)¹:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	345.915	460.728	613.735	713.472	767.809
Ist	275.229	365.635	443.468	509.653	625.719
Ausschöpfung	79,6%	79,4% ²	72,3%	71,4%	81,5%

Die derzeit geschätzten Gesamtkosten aller HOWOGE-Maßnahmen belaufen sich auf knapp 2,3 Mrd. verteilt auf die Bereiche Sanierung (13 Maßnahmen) und Neubau (18 Maßnahmen inklusive der Holzmodulschule GS Rheinpfalzallee). Hinzukommen bis zu sieben weitere Holzbauschulen, für die zum Stichtag noch keine einzelnen Maßnahmen festgelegt wurden und die im Durchschnitt mit 38 Mio. EUR veranschlagt werden müssen. Dadurch ergibt sich ein Gesamtwert von 2,6 Mrd. EUR für die HOWOGE³.

Die Planwerte für die Folgejahre der HOWOGE-Baumaßnahmen steigen auf fast 500 Mio. EUR in 2024, wie folgende Übersicht zeigt:

¹ Die Zulieferung für Drittmittel unter Kapitel 1240 (Titel 89363, 89368, 89367, 89371, 89372) ist Corona-bedingt bis zum Stichtag nicht eingegangen und wird bei Überblicksdarstellungen erst in Folgeberichten dargestellt. Die Schulblätter sind aktualisiert.

² Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes.

³ Durch Beschluss des Senates vom 09.03.2021 (S-4288/2021) wurde der Kreditplafonds der HOWOGE auf 2,6 Mrd. € angehoben.

Geplante Schulbauausgaben HOWOGE (Angaben in Tsd. EUR):

	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	15.499,3	43.540,6	176.199,0	334.035,6	447.416,5
davon Neu- bau	12.427,9	37.969,6	120.956,9	208.609,4	254.478,8
davon Sanie- rung	3.071,4	5.571,1	55.242,1	125.426,2	192.937,7

Neubau

Auf Grundlage des Investitionsprogramms 2020-2024 und der SIWA-Mittel wird (einschließlich der zehn MOBS-Schulen) der Neubau von 45 Schulen als Neubau durch SenStadtWohn vorgesehen. Folgende drei der Neubauschulen (BSO I) sind bereits an den Nutzer übergeben worden:

1. 10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59
2. 11Gn03, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 13055, Konrad-Wolf-Str. 11
3. 11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43

Die HOWOGE hat 18 Neubauten übernommen.

Geplante Schulbauausgaben für Neubau nach Aufgabenträgern (Angaben in Tsd. EUR) für allgemeinbildende Schulen:

		Anzahl Schulen	Volumen	Anteil in %	bis 2020	2020-24	Ab 2025
2712/ 70600 BSO I/ MOBS	SenStadt- Wohn	10	320.220	11%	150.497	165.889	3.834
2712/ 70100 BSO II und IV	SenStadt- Wohn ⁴	30	1.096.428	37%	10.022	738.200	348.206

⁴ Die Zuordnung der Maßnahmen erfolgt auf Basis der Anlage 3 zum Investitionsprogramm 2020-2024 mit 30 Maßnahmen. Zwischenzeitlich wurden durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in ihrer Rolle als Bedarfsträger in Rücksprache mit der bauausführenden Stelle (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) folgende Änderungen vorgenommen: 02G21, 03Gn17, 03Gn19, 07G19 wegen zunächst zu klärender Grundstückfragen zurückgestellt, als Individualbau vorgesehen: Aroser Allee 12Gn01 aus Denkmalschutzgründen. Folgende Schulen wurden seitens der SenBildJug-Fam als Holzcompartmentschulen vorgesehen: 06Kn01, 07Gn04, 09Gn07, 09Gn08, 09Gn09, 10Gn06. Damit verbleiben 19 Maßnahmen in Bearbeitung. Zur Ausfinanzierung dieser Maßnahmen siehe S. 24 letzter Absatz.

2712/ 70105 9810/ 7500x BSO V a	SenStadt- Wohn	5	177.200 ⁵	6%	0	105.000	-
BSO III und Vb	HOWOGE	18	1.343.983 ⁶	46%	12.623	632.265	903.140
Summe		63	2.937.831	100%	173.142	1.271.625	1.255.180

Sanierungen

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zehn Großsanierungen auf Basis von Amtshilfeersuchen der Bezirke übernommen. Die bisherige Planung ging davon aus, im Jahr 2024 mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen zu beginnen. Im aktuellen I-Programm 2020-2024 sind allerdings keine Raten in der erforderlichen Höhe enthalten. Es ist beabsichtigt, bedarfsgerechte Ansätze anzumelden.

Durch die HOWOGE werden dreizehn Großsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Durch Beschluss 05/2020 der Taskforce vom 05.05.2020 wurden die bisher den Neubaumaßnahmen (BSO III) zugeordneten Schule an der Jungfernhöhe (05K07) und Solling-Schule (07K05), den Sanierungsmaßnahmen (BSO VII) zugeordnet. Die Sanierung einer weiteren Schule wird von der BIM umgesetzt (John-F.-Kennedy-Gymnasium), da diese nunmehr eine zentralverwaltete Schule ist und sich im SILB befindet.

Geplante Schulbauausgaben für Großsanierungen nach Aufgabenträgern (Angaben in Tsd. EUR):

Als Großsanierungen werden alle Sanierungen verstanden, die im Gebäudescan 2016 (nur Prio I) einen Sanierungsbedarf von mehr als 10 Mio. EUR aufwiesen und durch die SenStadtWohn bzw. HOWOGE umgesetzt werden. Die HOWOGE saniert außerdem die Grundschule am Beerwinkel.

	Anzahl Schulen	Volumen	Anteil in %			
				bis 2020	2020-2024	nach 2025
SenStadt- Wohn	10	292.250,00	23%	0,00	2.000,00	290.250,00
HOWOGE	13	935.057,00	74%	3.173,20	379.177,11	552.706,69

⁵ Für die beiden Maßnahmen in SIWA sind Gesamtkosten angegeben (30 Mio. und 42,2 Mio. EUR), jedoch noch keine Planwerte für den Mittelabfluss. Aus diesem Grund weichen die Gesamtkosten von den Raten ab.

⁶ Aus unternehmerischer Sicht und unter Berücksichtigung einer Gewährleistung der Liquidität ist die Darstellung der Mittelabflüsse in Jahresscheiben zuzüglich einer Baukostensteigerung sowie Risiken einkalkuliert worden. Die Gesamtinvestition des jeweiligen Projekts richtet sich nach dem geprüften Bedarfsprogramm ohne die vorgenannten Zuschläge.

BIM	1	41.600,00	3%	352,67	14.000,00	27.247,33
Summe	24	1.268.907,00	100%	3.525,87	395.177,11	870.204,02

Inzwischen erreicht ein nicht unerheblicher Anteil an Sanierungen außerhalb der Großsanierungen (wie in Absatz 1 definiert) Gesamtkosten über 10 Mio. EUR, wobei diese Maßnahmen bei den Bezirken veranschlagt sind oder dem Titel 70901 in Kapitel 2710 zugeordnet werden:

Baumaßnahmen mit überwiegendem Sanierungsanteil bei den Bezirken:

Gesamtkosten	10 bis unter 20 Mio. EUR	20 bis unter 30 Mio. EUR	über 30 Mio. EUR
Anzahl	72	20	3

Dabei sind die Maßnahmen dem Überwiegenheitsprinzip nach als Sanierung klassifiziert, können jedoch auch kapazitäts Erweiterungen mitumfassen. Eine getrennte Erfassung der Ausgaben erfolgt noch nicht.

b. Mittelabflüsse 2020

Zentraler Schulbau der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Kapitel 2712)

Im Kapitel 2712 sind für den zentralen Schulbau folgende Sammeltitel veranschlagt, aus denen in 2020 Mittel verausgabt worden sind:

Titel	Bezeichnung
70100	Neue Schulen Programm
70101	Schulsporthallen Neubau-Programm
70102	Schulen, Typenentwurf und Standortplanung MEB
70103	Sporthallen, Typenentwurf
70104	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)
70600	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)
70601	Schulsporthallen Schnellbau


Der Gesamtabfluss steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Mio. EUR, die Ausschöpfung blieb im Wesentlichen konstant. Die Angaben zu den einzelnen Titeln können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:


Titel (Angaben in Tsd. EUR)		2017	2018	2019	2020
70100	Plan			18.500,00	35.000,00
	IST			2.512,37	8.514,21
	Ausschöpfung			13,58%	24,33%
70101	Plan				5.000,00
	IST				234,52
	Ausschöpfung				4,69%

70102	Plan		2.000,00	100,00	3.500,00
	IST		2.059,01	1.255,50	5.797,19
	Ausschöpfung		102,95%	1.255,50%	165,63%
70103	Plan		1.000,00	100,00	500,00
	IST		886,59	648,43	241,51
	Ausschöpfung		88,66%	648,43%	48,30%
70104	Plan	5.000,00	21.700,00	20.000,00	20.000,00
	IST	930,05	13.202,67	36.768,03	18.938,75
	Ausschöpfung	18,60%	60,84%	183,84%	94,69%
70600	Plan		16.000,00	100.590,00	84.000,00
	IST		28.004,86	63.169,90	59.321,03
	Ausschöpfung		175,03%	62,80%	70,62%
70601	Plan		5.000,00	18.350,00	20.000,00
	IST		1.362,29	2.209,17	18.239,09
	Ausschöpfung		27,25%	12,04%	91,20%
Plan gesamt		5.000,00	45.700,00	157.640,00	168.000,00
IST gesamt		930,05	45.515,42	106.563,41	111.286,31
Ausschöpfung pro Jahr		18,60%	99,60%	67,60%	66,24%

Baulicher Unterhalt Bezirke

Für den baulichen Unterhalt (Titel 51902 und 51912) standen den Bezirken in 2020 rd. 166,33 Mio. EUR zur Verfügung. Die Ausschöpfung betrug 93,7% bzw. 155,89 Mio. EUR (2019: 95,4% bzw. 140,41 Mio. EUR).





Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)		2017	2018	2019	2020
Mitte	Plan	11.674,50	14.801,00	14.557,50	15.179,00
	IST	8.365,57	15.166,14	13.608,94	14.522,30
	Ausschöpfung	71,7%	102,5%	93,5%	95,7%
Friedrichshain-Kreuzberg	Plan	8.516,43	11.954,70	11.954,70	13.024,70
	IST	7.533,07	12.035,64	12.392,68	11.353,30
	Ausschöpfung	88,5%	100,7%	103,7%	87,2%
Pankow	Plan	11.131,58	15.010,00	15.010,00	16.316,00
	IST	9.517,26	14.799,08	16.380,13	16.398,63
	Ausschöpfung	85,5%	98,6%	109,1%	100,5%
Charlottenburg-Wilmersdorf	Plan	12.557,89	14.382,00	14.382,00	15.295,00
	IST	11.067,89	15.382,00	15.133,92	16.295,00
	Ausschöpfung	88,1%	107,0%	105,2%	106,5%
Spandau	Plan	4.506,77	8.430,00	8.430,00	9.356,00
	IST	4.928,28	8.105,62	7.793,66	9.397,59
	Ausschöpfung	109,4%	96,1%	92,5%	100,4%
Steglitz-Zehlendorf	Plan	10.169,77	13.000,00	12.388,00	14.039,00
	IST	8.783,24	12.559,49	9.451,13	11.942,88
	Ausschöpfung	86,4%	96,6%	76,3%	85,1%
Tempelhof-Schöneberg	Plan	10.172,27	14.583,40	14.583,40	15.235,10
	IST	6.941,71	14.326,94	14.493,51	15.401,29
	Ausschöpfung	68,2%	98,2%	99,4%	101,1%
Neukölln	Plan	11.374,87	15.651,00	15.651,00	19.472,00
	IST	11.374,75	13.068,77	14.143,09	13.309,75

	Ausschöpfung	100,0%	83,5%	90,4%	68,4%
Treptow-Köpenick	Plan	7.593,29	9.810,00	9.810,00	12.064,00
	IST	6.376,94	8.365,69	9.203,12	13.828,76
	Ausschöpfung	84,0%	85,3%	93,8%	114,6%
Marzahn-Hellersdorf	Plan	7.163,07	9.239,00	9.239,00	12.328,00
	IST	5.023,24	7.683,32	7.707,97	10.704,83
	Ausschöpfung	70,1%	83,2%	83,4%	86,8%
Lichtenberg	Plan	6.490,47	9.245,00	9.245,00	11.351,00
	IST	6.356,85	8.151,69	8.148,69	10.060,45
	Ausschöpfung	97,9%	88,2%	88,1%	88,6%
Reinickendorf	Plan	7.574,10	11.900,00	11.900,00	12.672,00
	IST	6.636,64	12.623,48	11.952,66	12.674,34
	Ausschöpfung	87,6%	106,1%	100,4%	100,0%
Plan Berlin gesamt		108.925,00	148.006,10	147.150,60	166.331,80
IST Berlin gesamt		92.905,44	142.267,87	140.409,49	155.889,12
Ausschöpfung Ø pro Jahr		85,3%	96,1%	95,4%	93,7%

Ausschöpfung der für baulichen Unterhalt zentral bereitstehenden Mittel

Die zentral bereitstehenden Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1012/51900), die insbesondere für die Schaffung von Barrierefreiheit genutzt werden, und aus dem Verfügungsfonds (1012/51980) sind per 31.12.2020 zu rd. 29 % abgeflossen⁷. Der Anteil an Mitteln für kleine Instandhaltungsarbeiten im Verfügungsfonds ist bei gleich hohem Gesamtansatz weiter zurückgegangen (26,09% statt 30,25% in 2019). Ursächlich für die rückläufigen Ausschöpfungsquoten ist unter anderem auch die Zurückhaltung bei der Durchführung von kleinen Instandsetzungsarbeiten und Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit angesichts laufender oder anstehender umfassender Sanierungsmaßnahmen.

Bezeichnung (Angaben in Tsd. EUR)		2017	2018	2019	2020
Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds (1012/51980)	Plan	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IST	4.4180,59	1.847,00	1.512,43	1.304,33
	Ausschöpfung	83,82%	36,94%	30,25%	26,09%
Baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (1012/51900)	Plan	4.463,00	6.335,00	4.835,00	3.813,00
	IST	4.761,37	3.969,62	4.358,80	1.243,33
	Ausschöpfung	106,69%	62,66%	90,15%	32,61%
Plan		9.463,00	11.335,00	9.835,00	8.813,00
IST		8.952,56	5.816,62	5.871,23	2.547,66
Ausschöpfung		94,61%	51,32%	59,70%	28,91%

⁷ Inkl. eines bezirklichen Ansatzes (Marzahn-Hellersdorf) für die Schaffung von Barrierefreiheit.


Baulicher Unterhalt durch die BIM


Die Mittelabfluss-Zahlen für den baulichen Unterhalt durch die BIM sind gegenüber den Vorjahren gestiegen (+8,6 Mio. EUR Ansatz und 5,2 Mio. EUR mehr Abfluss). Die Ausschöpfungsrate ist damit etwas gesunken.

Bezeichnung (Angaben in Mio. EUR)			2017	2018	2019	2020
kleiner Bauunterhalt	Plan			8,4	8,4	9,0
	IST	5,0		6,5	8,1	7,6
	Ausschöpfung			77,38%	96,43%	84,44%
ungeplante Maßnahmen	Plan			1,4	1,4	4,4
	IST	0,9		1,6	2,7	3,5
	Ausschöpfung			114,29%	192,86%	79,55%
geplante Bauunterhalt	Plan			29,9	29,9	34,9
	IST	7,0		29,9	29,9	34,9
	Ausschöpfung			100,00%	100,00%	100,00%
Plan			17,2	39,7	39,7	48,3
IST			12,9	38,0	40,7	45,9
Ausschöpfung			75,00%	95,72%	102,52%	95,03%

Ausschöpfung der für Investitionen der Bezirke bereitstehenden Mittel

Den Bezirken standen in 2020 über die 7er-Titel insgesamt 138,96 Mio. EUR zur Verfügung. Die Ausschöpfung betrug 99,8% bzw. 138,64 Mio. EUR (2019: 51,9% bzw. 60,75 Mio. EUR). Damit wurden nicht nur mehr als das Doppelte im Vorjahresvergleich verausgabt, sondern auch eine nahezu vollständige Ausschöpfung der Mittel erreicht.





Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)		2017	2018	2019	2020
Mitte	Plan	6.884,00	4.280,0	6.986,00	5.300,00
	IST	4.770,31	2.623,7	4.315,18	9.023,17
	Ausschöpfung	69,3 %	61,3%	61,77%	170,25%
Friedrichshain-Kreuzberg	Plan	3.135,00	3.242,0	4.500,00	7.350,00
	IST	2.390,99	2.636,8	2.096,23	5.567,62
	Ausschöpfung	76,3 %	81,3%	46,58%	75,75%
Pankow	Plan	21.030,00	26.944,0	35.000,00	18.069,00
	IST	21.547,36	6.553,8	8.058,68	18.759,28
	Ausschöpfung	102,5 %	24,3%	23,02%	103,82%
Charlottenburg-Wilmersdorf	Plan	1.030,00	1.716,0	700,00	10.150,00
	IST	0,00	2.179,6	481,42	9.036,26
	Ausschöpfung	0,0 %	127,0%	68,77%	89,03%
Spandau	Plan	7.156,00	2.849,0	2.600,00	2.550,00
	IST	2.595,93	1.127,8	1.222,38	671,33
	Ausschöpfung	36,3 %	39,6%	47,01%	26,33%
Steglitz-Zehlendorf	Plan	8.477,00	12.600,0	10.569,00	12.154,00
	IST	7.612,89	6.688,0	6.777,49	10.272,77
	Ausschöpfung	89,8 %	53,1%	64,13%	84,52%
Tempelhof-Schöneberg	Plan	5.206,00	4.400,0	7.900,00	6.500,00
	IST	152,75	366,6	4.206,04	10.480,03
	Ausschöpfung	2,9 %	8,3%	53,24%	161,23%
Neukölln	Plan	9.069,00	18.000,0	19.414,00	22.988,00
	IST	13.036,95	12.257,4	14.150,39	24.268,40
	Ausschöpfung	143,8 %	68,1%	72,89%	105,57%
Treptow-Köpenick	Plan	3.089,00	4.637,0	7.247,00	11.784,00
	IST	2.424,82	1.627,3	1.142,57	2.304,78
	Ausschöpfung	78,5 %	35,1%	15,77%	19,56%
Marzahn-Hellersdorf	Plan	24.157,00	14.504,0	4.803,00	11.340,00
	IST	8.588,48	9.631,3	5.051,55	8.351,47
	Ausschöpfung	35,6 %	66,4%	105,17%	73,65%
Lichtenberg	Plan	4.460,00	7.655,0	12.668,00	28.985,00

	IST	5.821,24	7.310,5	10.838,20	38.240,17
	Ausschöpfung	130,5 %	95,5%	85,56%	131,93%
Reinickendorf	Plan	900,00	5.195,0	4.719,00	1.792,00
	IST	1.386,33	1.453,8	2.409,68	1.666,17
	Ausschöpfung	154,0 %	28,0%	51,06%	92,98%
Plan Berlin gesamt		94.593,00	106.022,0	117.106,00	138.962,00
IST Berlin gesamt		70.328,06	54.456,4	60.749,81	138.641,44
Ausschöpfung Ø pro Jahr		74,3 %	51,4%	51,88%	99,77%

Kommunalinvestitionsprogramm (KInv) und Schulsanierungsprogramm (SchulSP)

Das SchulSP lief zum 31.12.2019 aus. Da aber nicht alle SchulSP-finanzierten Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten, hat die Senatsverwaltung für Finanzen eine Weiterfinanzierung begonnener, investiver SchulSP-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 sichergestellt. Dafür standen Mittel i.H.v. rd. 15 Mio. EUR zur Verfügung, von denen rd. 11 Mio. EUR eingesetzt wurden. Zwischenzeitlich wurden mit dem SchulSP begonnene Maßnahmen dem Kommunalinvestitionsprogramm II zugewiesen. Diese laufen sodann bis 2023 als reines Investitionsprogramm fort. Investitionsmaßnahmen, die nach dem 30.06.2017 begonnen wurden, können gegenüber dem Bund abgerechnet und mit 90% der Kosten gefördert werden.

Für das SchulSP standen im Zeitraum 2018 und 2019 konsumtive und investive Mittel i.H.v. insgesamt 120 Mio. EUR p.a. zur Verfügung. Diese wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit von dem globalen Titel 70200 des Kapitels 2710 auf die investiven (Titel 70231-70242) bzw. konsumtiven (51931-51942) bezirklichen Titel des Kapitels 2710 verteilt. Dadurch kann haushaltstechnisch eine Ausschöpfung nur über die Summe von investiven und konsumtiven Maßnahmen je Bezirk gebildet werden:

Bezeichnung (Angaben in Tsd. EUR)		2017	2018	2019	2020
konsumtiv	IST	86.105,11	21.213,30	13.580,61	0,00
investiv	Plan	-	119.988,00	119.988,00	63.688,00
	IST	-	64.860,97	81.479,20	44.282,32
	Ausschöpfung	-	54,06%	67,91%	69,53%

Übersicht verausgabter Mittel des SchulSP und KInv (konsumtiver Teil) nach Bezirken:

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	2017	2018	2019	2020
Mitte	5.812,72	0,00	0,00	0,00
Friedrichshain-Kreuzberg	5.865,11	345,04	0,00	0,00
Pankow	5.868,14	1.592,00	1.351,51	0,00

Charlottenburg-Wilmersdorf	8.960,58	883,66	1.127,67	0,00
Spandau	5.963,00	3.271,47	2.063,98	0,00
Steglitz-Zehlendorf	6.450,21	3.743,46	2.195,82	0,00
Tempelhof-Schöneberg	7.693,00	0,00	0,00	0,00
Neukölln	7.449,00	0,00	0,00	0,00
Treptow-Köpenick	5.664,00	3.442,21	3.953,28	0,00
Marzahn-Hellersdorf	5.140,28	2.683,22	1.013,35	0,00
Lichtenberg	4.294,00	0,00	0,00	0,00
Reinickendorf	6.730,92	5.252,24	1.875,00	0,00
IST Berlin gesamt	86.105,11⁸	21.213,30	13.580,61	0,00

Übersicht verausgabter Mittel des SchulSP und KInv (investiver Teil) nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	2017	2018	2019	2020
Mitte	/	4.226,05	2.442,87	876,30
Friedrichshain-Kreuzberg		6.867,82	9.877,56	3.875,36
Pankow		4.503,81	5.687,16	3.638,84
Charlottenburg-Wilmersdorf		10.367,90	15.595,12	3.885,10
Spandau		7.002,84	3.862,85	4.079,19
Steglitz-Zehlendorf		3.835,42	2.866,68	344,77
Tempelhof-Schöneberg		6.444,84	11.113,00	0,00
Neukölln		2.541,50	4.756,30	6.999,00
Treptow-Köpenick		3.251,32	5.358,16	3.182,83
Marzahn-Hellersdorf		5.552,21	8.199,24	5.758,23
Lichtenberg		7.127,01	6.905,68	2.717,43
Reinickendorf		3.140,25	4.814,58	8.925,27
IST Berlin gesamt			64.860,97	81.479,20

Für das KInv II sind 115 Maßnahmen (darunter 70 Maßnahmen freier Träger) mit einem Gesamtvolumen von rd. 141,3 Mio. EUR angemeldet, von denen bis 31.12.2020 bereits 47,5 Mio. EUR verausgabt wurden. Aufgrund der Titelgleichheit

⁸ Gesamtsumme inkl. des Mittelabflusses aus dem auslaufenden Sanitär-sanierungsprogramm (SaniP) i.H.v. 10.214,14 T EUR.

mit dem SchulSP (2710/70231-70242) sind die Maßnahmen im Bericht mit einem Zusatz „(KInV)“ in der Maßnahmenbezeichnung markiert.

Maßnahmen im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA)

Der Schulbauplafonds betrug zum 31.12.2020 528,5 Mio. EUR, von denen 234,0 Mio. EUR (44,3%) bereits ausgeschöpft sind. Verausgabt wurden in 2020 rd. 47,1 Mio. EUR (Vorjahr: 42,8 Mio. EUR).

	Gesamtkosten	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 31.12.2020)	Ausschöpfung bis 2020	IST ab 01.01.2020 bis 31.12.2020
Insgesamt	528.451.430,45	234.033.845,95	44,29%	47.078.703,17

Zur Beschleunigung von Baumaßnahmen wurden im Rahmen der SIWA IV-Zuführung Bauvorbereitungsmittel in einem Umfang von 20 Mio. EUR bereitgestellt, die insbesondere für die Maßnahmenplanung im Schulbau zur Verfügung stehen. Zum 31.12.2020 wurden acht Bezirken und der SenStadtWohn Bauvorbereitungsmittel in Höhe von rd. 18,89 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die SenStadtWohn erhält 3 Mio. EUR für Schulbauvorhaben in Holzmodulbauweise. Das Kontingent für Bauvorbereitungsmittel ist damit durch konkrete Projekte bereits weitgehend gebunden. Die HOWOGE erhält ebenfalls einen investiven Aufwendersersatz in Höhe von 2 Mio. EUR für das Holzmodulbaukonzept.

Bezirk / FV (Angaben in Tsd. EUR)	zur Verfügung stehende Mittel	Mittelabfluss gesamt	davon IST 31.12.2020
SenStadtWohn	3.000,00	0,00	0,00
Friedrichshain-Kreuzberg	7.849,80	1.224,21	1.004,02
Pankow	194,00	121,53	0,00
Charlottenburg-Wilmersdorf	20,00	20,00	0,00
Steglitz-Zehlendorf	900,00	525,29	28,04
Tempelhof-Schöneberg	2.013,63	2.013,63	513,63
Neukölln	2.418,03	384,36	11,79
Marzahn-Hellersdorf	1.484,85	1.113,38	464,48
Reinickendorf	1.010,00	0,00	0,00
Gesamt	18.890,31	5.402,40	2.021,96

Für den Ausbau und die Ertüchtigung der Mensen stehen den Bezirken seit April 2020 24 Mio. EUR aus dem Schulmensen-Sofortprogramm im SIWA zur Verfügung. Die für das Mittagessen zuständigen Bezirke planen die Umsetzung der Bau- und Beschaffungsmaßnahmen zur Erweiterung von Mensaplätzen. Aufgrund der Kleinteiligkeit erfolgt keine Darstellung in den Schulblättern. Die Belegung des Projektvolumens ist der Anlage 14 zu entnehmen.

5. Organisation und Prozesse

Taskforce und Steuergruppe

Mit Stand Dezember 2020 sind die Taskforce zu 41 Sitzungen und die Steuergruppe zu 133 Sitzungen zusammengekommen. Für die Schulbauoffensive erforderliche Entscheidungen werden in der Steuergruppe inhaltlich vorbereitet und der Taskforce zum Beschluss vorgelegt. Im Jahr 2020 wurden durch die Taskforce folgende Entscheidungen getroffen:

- 01/2020 Mindestanforderungen für Ausweich- & Zusatzmaßnahmen mit einer Standzeit bis zu 5 Jahren
Beschluss von Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit kurzfristiger Standzeit (<5 Jahren) zur Schaffung von temporären Schulplätzen
- 02/2020 Mustererbaurechts- und -mietvertrag mit der HOWOGE
Beschluss des Mustererbaurechtsvertrages und des Mustermietvertrags damit diese von den Bezirken verwendet werden können
- 03/2020 Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste
 - Neustrukturierung der BSO-Tranchen
 - Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste
 - Priorisierung der Maßnahmen und Erstellung einer Überbezirklichen Dringlichkeitsliste (ÜdL)
- 04/2020 Rolle der Bedarfsträgerschaft
Beschluss zur Aufgabenverteilung im Prozess der Projektentwicklung von Neubaumaßnahmen im Rahmen der BSO, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt werden
- 05/2020 Liste der HOWOGE BSO-Tranchen III und VII
Beschluss zur Zuordnung von Schulbaumaßnahmen zur Umsetzung durch die HOWOGE in den Tranchen III und VII
- 06/2020 Neue Tranche Holzmodulschulen
Beschluss zur Vorbereitung einer neuen Tranche Holzmodulschulen durch die SenStadtWohn
- 07/2020 Umsetzung einer temporären Schulbaumaßnahme durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg anstatt eines Neubaus einer 2-zügigen Grundschule durch die HOWOGE
- 08/2020 Leitfaden für die Sanierung von Schulen im Rahmen der Schulbauoffensive
- 09/2020 Verfahrens-, Themen- und Terminplanung der BSO-Öffentlichkeitsarbeit
Beschluss zu Prozessabläufen und Zuständigkeiten der beteiligten Stellen
- 10/2020 Dienstleistungsfunktion zur Pavillonerstellung durch den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Beschluss zur beschleunigten Realisierung von temporären Schulbaumaßnahmen
- 11/2020 Nachnutzung von Tempohome-Containern für schulische Zwecke
Beschluss zur Dienstleistungsfunktion der BIM, zur Erstellung einer Pilotplanung und zur Umsetzung eines Pilotprojektes
- 12/2020 Übertragung des Grundschulbauvorhabens in der Rheinpfalzallee in Berlin-Lichtenberg an die HOWOGE
- 13/2020 Übertragung des Neubaus einer Gemeinschaftsschule in der Wilhelmstadt in Berlin-Spandau an die HOWOGE

- 14/2020 Übertragung des Schulneubauvorhabens (Gymnasium) in der Rhenani-
astraße in Haselhorst in Berlin-Spandau an die HOWOGE
- 15/2020 Holzmodulschulbau durch die HOWOGE
Beschluss zur Vorbereitung einer neuen Tranche Holzmodulschulen
durch die HOWOGE
- 16/2020 Änderung der Struktur der BSO-Liste, durch Aufnahme der Tranche Va
für den Neubau von Holzmodulschulen in Umsetzung durch die Sen-
StadtWohn und die Tranche Vb für den Neubau von Holzmodulschulen
in Umsetzung durch die HOWOGE
- 17/2020 Geschäftsordnung der Taskforce Schulbau und weiterer Gremien zur
Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive
- 18/2020 Muster-Projektvereinbarung Neubau für HOWOGE-Maßnahmen

Die Beschlüsse werden allen registrierten Beteiligten der Schulbauoffensive auf einer eingerichteten Onlineplattform zur Verfügung gestellt.

Zur inhaltlichen Vertiefung von Einzelaspekten bildet die Steuergruppe Arbeitsgruppen, deren Zusammensetzung und Dauer bedarfs- und themenabhängig sind. Beispiele für diese Arbeitsgruppen sind die AG Standards für den Neubau und die AG Leitfaden Sanierung von Schulen, die AG Ausweichquartiere, AG Datenbank, AG Finanzierung und die AG Öffentlichkeitsarbeit.

Bezirkskonferenzen

Mit dem 2019 eingeführten Format der Bezirkskonferenz hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie den Bezirken ein Gesprächsangebot unterbreitet, das bezirkweise die Möglichkeit zur Benennung von Umsetzungsproblemen und die Vereinbarung von Lösungswegen bietet. Im Zeitraum von September 2019 bis Juni 2020 wurden Bezirkskonferenzen mit allen 12 Berliner Bezirken durchgeführt. Die Bezirkskonferenzen werden von der Staatssekretärin für Bildung geleitet. Das Format wurde von den Bezirken begrüßt und soll nach Abschluss des Monitoringverfahrens 2020/2021 fortgesetzt werden.

Staatssekretärs-gremium – Schulbauoffensive

Zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen wurde Anfang 2020 ein „Staatssekretärs-gremium – Schulbauoffensive“ initiiert mit dem Ziel, Einvernehmen zwischen den Hauptverwaltungen zu erzielen und so die Entscheidungsfindung in Steuergruppe und Taskforce vorzubereiten. Dem Gremium unter Leitung der Staatssekretärin für Bildung gehören die Staatssekretäre und Staatssekretärinnen der Senatsverwaltungen für Finanzen, für Stadtentwicklung und Wohnen, für Inneres und Sport und der Senatskanzlei sowie bedarfsweise der Staatssekretär für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr an. Das bedarfsabhängig tagende Gremium trat 2020 zu fünf Sitzungen zusammen.

Schulbaubeauftragter

Die Stelle des Schulbaubeauftragten wurde zu Beginn des Jahres 2020 zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Ebenen der Berliner Schulbauoffensive geschaffen worden. Er versteht sich als Bindeglied zwischen der Bezirks- und Senats-ebene. In dieser Funktion steht er beratend und als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Dabei spielt insbesondere die Bearbeitung von akut werden Problemlagen eine besondere Rolle für das Tätigkeitsspektrum. Daneben ist er in die zentralen Gremien der Berliner Schulbauoffensive eingebunden.

Der Schulbaubeauftragte ist als Stabsstelle der Staatssekretärin für Bildung zugeordnet.

Stand Stellenbesetzung

Eine Berichterstattung erfolgt im Rahmen des jährlich zum 30.09. dem Hauptausschuss vorzulegenden Berichtes „Aktueller Sachstand Berliner Schulbauoffensive (BSO)“ auf Grundlage der jährlich zum 30.06. erfolgenden Abfrage zum Stand der Stellenbesetzung.

Rat der Bürgermeister – politische Steuerungsgruppe der Bezirke

Die politische Steuerungsgruppe der Bezirke besteht aus den zwölf Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern und dient der Information, Meinungsbildung sowie Entscheidungsfindung auf höchster bezirklicher Ebene. Insbesondere vor dem Hintergrund der geführten Diskussionen zum I-Programm und der Diskussion um die künftige Finanzierung der BSO hat sie sich für eine stärkere Einbindung der Bezirke durch die Senatsebene ausgesprochen; sie bat ferner um mehr Transparenz bzgl. der Kriterien für die Verschiebung von Maßnahmen.

Darüber hinaus hat sich die politische Steuerungsgruppe mit Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung von bezirklichen Anliegen in die Taskforce sowie der Evaluierung der Konzepte der GGSt BSO und der Geschäftsstellen der Regionalverbände befasst sowie die dauerhafte Verstärkung der Bezirke in der Steuergruppe der Taskforce um jeweils eine Vertretung aus dem Kreis der Leitungen der SE Facility Management und der Schul- und Sportämter beschlossen.

Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke

Durch den 10-Punkte-Plan (gemeinsame Erklärung der Berliner Bezirke zur Kooperation im Rahmen der Schulbauoffensive) wurden der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Berliner Bezirke (GGSt BSO) Aufgaben in den Themenfeldern Koordination und Gremienarbeit, Personalgewinnung, Datenmanagement, Prozessbegleitung bei Querschnittsthemen und Öffentlichkeitsarbeit zugewiesen. Die strukturellen Grundlagen und das Dienstleistungsangebot sind in allen Themenschwerpunkten der GGSt BSO aufgebaut. Abhängig von den jeweiligen Bedarfen und Wünschen arbeitet die GGSt BSO in unterschiedlichem Ausmaß mit allen zwölf Bezirken eng zusammen. Um die Inanspruchnahme der Dienstleistungen auszuweiten, sollen diese in einem nächsten Schritt noch konkreter am Bedarf der Bezirke ausgerichtet werden. Der Umsetzungsstand ist im Jahresbericht zur Kooperation der Berliner Bezirke im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive mit Bearbeitungsstand Dezember 2020 (veröffentlicht auf der [Homepage der GGSt BSO](#)) ausführlich beschrieben.

Das Datenmanagement in der GGSt BSO soll für die Bezirke sicherstellen, dass ein nach einheitlichen Qualitätsstandards gepflegter Datenbestand zur Planung, Ausführung und Beendigung von Baumaßnahmen geführt wird und in einer Schulbaudatenbank bereitgestellt wird. Die Federführung dieser Aufgabe obliegt der Senatsverwaltung für Finanzen, welche die laufende BSO-Datenbank erfolgreich aufgebaut hat. Für die Zukunft ist aufgrund der gestiegenen Anforderungen (Auslastplanung, Erweiterung Controllinginstrumente, Berichtsaufträge) eine substantielle Weiterentwicklung vorgesehen. Bei dieser Aufgabe unterstützt die GGSt BSO die SenFin, nimmt an der Projektleitung teil, identifiziert Potentiale und Lösungswege, die sie zusammen mit den Interessen der Bezirke in den Neuaufbau einer weiterentwickelten Datenbank einbringt.

Weiterhin leitet die GGSt BSO in enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle der Steuergruppe die AG Ausweichstandorte, die in fach- und behördenübergreifender Zusammensetzung tagt und zum Erfahrungsaustausch über Hemmnisse und Lösungsansätze für temporäre Schulbauten beiträgt. Es sollen überbezirklich geeignete Maßnahmen und Verfahrenswege identifiziert, Verfahrensvereinfachungen entwickelt sowie konkrete Vorgehensweisen geklärt werden. Besonders intensiv hat die GGSt BSO die Projekte „Das Fliegende Klassenzimmer“ von Tempelhof-Schöneberg sowie das „Pavillonprojekt“ von Charlottenburg-Wilmersdorf begleitet.

Im Bereich Personalgewinnung bietet die GGSt BSO den Bezirken ein nahezu komplettes Dienstleistungsportfolio an, wobei alle Leistungen durch die Bezirke – je nach Bedarf - auch einzeln abgerufen werden können: Erstellung von Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Veröffentlichung von Stellenausschreibungen auf kostenpflichtigen fachspezifischen Jobportalen sowie die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren (von der Fertigung der Stellenausschreibungen bis zur Unterbreitung eines Vertragsangebotes). Weiterhin gestaltet die GGSt BSO Werbemittel und präsentiert die Berliner Schulbauoffensive auf Karrieremessen und durch Anzeigenschaltung in Studienhandbüchern sowie Karrieremagazinen.

In der öffentlichen Präsentation und Kommunikation ihrer Schulbaumaßnahmen agieren die Bezirke eigenständig. Die GGSt BSO unterstützt die Bezirke mit dem Ziel die Sichtbarkeit der bezirklichen Leistungen im Rahmen der Schulbauoffensive zu erhöhen. Dazu schafft sie diesen mit der AG Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke eine Austauschplattform, vertritt die bezirklichen Belange zugleich in der AG Öffentlichkeitsarbeit der SenBildJugFam, bietet die Erstellung und Beschaffung von Werbemitteln sowie operative Unterstützung in der Pressearbeit und bei der Planung und Durchführung von Bauevents an.

Geschäftsstellen der Regionalverbände

Nach der Spiegelung der aktuellen Bedarfe der Verbundbezirke an den Arbeitsschwerpunkten der Konzepte der Regionalverbände von 2018 und des 10 Punkte-Planes konnte mit dem politischen Workshop im Oktober 2020 und der anschließenden Fortschreibung der Konzepte eine aktualisierte Basis für die Arbeit der Geschäftsstellen zu Grunde gelegt werden.

Die Regionalverbände pflegten einen engen ständigen Austausch und eine kooperative sowie konstruktive Zusammenarbeit untereinander, insbesondere zu den jeweiligen Aufgabenschwerpunkten, aber auch zu allen inhaltlichen und organisatorischen Fragestellungen, die in den 12 Bezirken zu lösen sind.

Geschäftsstelle des Regionalverbandes Ost

- „Optimierung der Projektaufbauorganisation“ mit der Beratung bei der Vertragsgestaltung im Rahmen von Drehscheibenprojekten.
- „Planung, Ausschreibung und Errichtung von Schulersatzunterbringungen“ durch die Mitwirkung in den Projektleitungen ausgewählter Projekte und in Handreichungen für die Verbundbezirke.
- „Standortvoruntersuchungen zu Bebaubarkeiten“ auf Basis vorliegender Standortfaktoren.
- Unterstützung der Verbundbezirke bei den HOWOGE-Maßnahmen durch überbezirkliche Abstimmungen und gemeinsame Stellungnahmen zur Verbesserungen der Muster-Projektvereinbarung.
- Vorbereitung einer Ist-Bestandsaufnahme zur „Typenbauweise“.

- Grundlagenarbeiten im Daten- und Flächen-Management zu „Logistikplanung und Flächenmanagement“.
- „Unterstützung der Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter sowie Sicherstellung des Datenaustauschs mit der Steuergruppe der Taskforce“.
- Informations- und Wissenstransfer im Fachnetzwerk der BSO (RegioOst).

Geschäftsstelle des Regionalverbundes Süd-West

- Koordinations- und Beratungsangebot auf bezirklicher Ebene zum „Digitalpakt Schule“
- Aktuell weitere Definition des Themenschwerpunktes „Digitalpakt Schule“ in Zusammenarbeit mit den Bezirken
- Unterstützung und Weiterentwicklung des Projektes „Flächenmanagement“ durch den Planungs- und Umzugskoordinator
- Informations- und Wissenstransfer im Fachnetzwerk der BSO
- Vernetzungs- und Informationsfunktion auf bezirklicher Ebene

Geschäftsstelle des Regionalverbundes Nord-West

- Der Schwerpunkt des Regionalverbundes Nord-West sind baufachliche Standards. Aktive Unterstützung wurde bei den „Standards für den Neubau von Schulen“ und dem „Leitfaden für die Sanierung von Schulen“ geleistet. Aus der Fertigstellung des Leitfadens für die Sanierung hat der Regionalverbund eine Anschlussaufgabe im Hinblick auf die Unterstützung bei der Fortschreibung übernommen.
- Unterstützung in der BNB-Koordination bei einzelnen Projekten, dem Wissenstransfer und der gegenseitigen Vernetzung auf Bezirks- und Hauptverwaltungsebene durch eine zertifizierte Koordinatorin.
- Erstellung eines Fundus an Unterlagen, Informationen, Vorlagen und Arbeitshilfen zur „Partizipation im Schulbau“ und Bereitstellung für alle Berliner Bezirke. Mehrere Partizipationsverfahren konnte die Geschäftsstelle federführend unterstützen und so die Bezirke entlasten, weitere sind bereits beauftragt.
- Unterstützung bei der Planungs- und Umzugskoordination
- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen und Submissionen von Maßnahmenpaketen im Regionalverbund.
- Unterstützung der Bezirksvertreter/innen und Sicherstellung des Datenaustausches – Informationsverfügbarkeit und -transparenz.

Die Geschäftsstellen der Regionalverbände vertreten die jeweiligen Verbundbezirke in der Steuergruppe Taskforce und in den Arbeitsgruppen der Senatsverwaltungen.

Landesbeirat für Schulbau

Der Landesbeirat für Schulbau führte im Jahr 2020 insgesamt fünf Sitzungen durch. In seiner ersten Sitzung des Jahres informierte er sich umfassend über den erreichten Stand der Neubaubauvorhaben sowie der Großsanierungen durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie durch die HOWOGE. Darüber hinaus diskutierte der Landesbeirat über den Arbeitsstand zur Durchführung von Partizipationsverfahren für absehbar folgende Neubaubauvorhaben sowie die Erfahrungen aus der

unterschiedlichen Gestaltung der Verfahren. Dabei nahmen Mitglieder des Landesbeirats Schulbau auch direkt an Terminen der verschiedenen Partizipationsverfahren teil. Ebenfalls vertreten waren Mitglieder des Landesbeirats als Sachverständige und/oder PreisrichterInnen - wie im Vorjahr - bei den Planungswettbewerben der HOWOGE. Die Themenschwerpunkte der folgenden Sitzungen lassen sich unter der Überschrift „Veränderte Rahmenbedingungen der Berliner Schulbauoffensive“ subsumieren. Hier ging es zum einen um die Frage, wie die Umsetzung des Konzepts des Berliner Lern- und Teamhauses angesichts des Bedeutungsgewinns von Holzbauschulen gewahrt werden kann. Hierzu wurde eine Beschlussempfehlung zur Schulraumqualität erarbeitet. Zum anderen erfolgte eine eingehende Befassung mit der Frage, welche Konsequenzen die veränderten ökonomischen und damit auch finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Fortführung der Schulbauoffensive haben werden. Am 20. Februar 2020 führte der Landesbeirat Schulbau in Kooperation mit dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, „Grün macht Schule“ und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ein Werkstattgespräch zum Thema „Außenräume und Freiflächen an Schulen“ durch. Ziel der Veranstaltung war die Initiierung einer breiten fachlichen Diskussion, um weitere Handlungsmöglichkeiten zur Qualifizierung schulischer Außenräume und Freiflächen zu entwickeln. An diesem Werkstattgespräch nahmen rund 100 Expertinnen und Experten teil.

Planungs- und Controllinginstrumente

Im Rahmen der Grundlagenschaffung zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive wird seit 2014 ein sogenanntes Monitoring-Verfahren durchgeführt. Es dient dazu, Art und Umfang notwendiger Schulplatzbedarfe sowohl zeitlich wie auch regional zu definieren. Zum Stand des aktuellen Monitoringverfahrens siehe unter 1.) „Allgemeine Erläuterungen“.

Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2017 entsprechend wurde der Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive in bisher fünf Berichten unterrichtet. In bisher zwei Berichten wurde das Organisations- und Prozesscontrolling dargestellt. Mit Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019 wird künftig jährlich zum 31.3. mit dem Stichtag 31.12. des Vorjahres ein Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling vorgelegt, in dem beide bisherigen Berichtsaufträge zusammengeführt sind. Die jährliche Berichterstattung ermöglicht die Berücksichtigung aktualisierter Daten aus der Investitionsplanung, zu den Mittelabflüssen und aus dem schulfachlichen Monitoring mit Stand 31.12. des Vorjahres.

Sachstandsbericht

Ebenfalls am 12.12.2019 hat das Abgeordnetenhaus beschlossen, dass dem Hauptausschuss jährlich zum 30.09. ein aktueller Sachstand zu berichten ist.

Mit dem Beschluss wird der am 07.08.2019 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommene Sachstandsbericht zur Schulbauoffensive (Rote Nr. 1653 A) als Kontrollinstrument verstetigt. Der Sachstandsbericht mit Datum 27.10.2020 (Rote Nr. 1189 AF) wurde vom Hauptausschuss am 14.04.2021 zur Kenntnis genommen.

6. Standards

Pädagogische Standards

Im Februar 2017 wurde der Ergebnisbericht der Facharbeitsgruppe Schulraumqualität der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie offiziell übergeben. Die zentralen Aussagen des Berichtes bezogen sich auf die Ausrichtung am Ganzttag, die inklusive Bildung und die Gestaltung von Schulen als Lern- und Lebensort. Das als Berliner Lern- und Teamhaus bezeichnete Konzept musste in einem nächsten Bearbeitungsschritt in eine operationalisierbare Form als Grundlage für die weiteren Planungs- und Bauprozesse übersetzt werden. Dies ist mit der Erarbeitung der Musterraum- und Musterfunktionsprogramme für jede Schulart und jede mögliche Organisationsgröße geschehen. Darüber hinaus wurden für die Außenbereiche der Schulneubauten Musterfreiflächenprogramme erarbeitet. Alle Programme sind veröffentlicht und stehen Planungsbeteiligten und -betroffenen zur Verfügung.

Standards für den Neubau und Leitlinien für die Sanierung von Schulen im Rahmen der BSO

Die Standards für den Neubau von Schulen wurden bereits im Dezember 2018 nach Beschluss der Taskforce durch ein gemeinsames Rundschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Kraft gesetzt und bilden seither die Grundlage für die Planung von neuen Schulen im Land Berlin. Hinweise zur Weiterentwicklung der Standards werden gesammelt und im Zuge der vorgesehenen Fortschreibung Berücksichtigung finden.

Wie bereits die Standards für den Neubau erfolgt die Erarbeitung eines Leitfadens für die Sanierung von Schulen ebenfalls in einer verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen, für Bildung, Jugend und Familie, für Finanzen, für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und für Inneres und Sport, der Senatskanzlei, der BIM und der HOWOGE sowie der Bezirke.

Nach Beschluss der Taskforce am 05.05.2020 und Kenntnisnahme des Senats am 01.12.2020 wurde der Leitfaden für Sanierung mit gemeinsamem Rundschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am 02.12.2020 im Land Berlin eingeführt.

Energetische, ökologische und gesundheitliche Qualität, Baustoffe

Berlin hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 zu einer klimaneutralen Stadt zu werden. Zentrales Instrument der Berliner Klimaschutzpolitik ist das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK 2030). In Umsetzung des BEK 2030 in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt das Land Berlin verstärktes Augenmerk auf die Beschaffung umweltverträglicher Leistungen und Produkte. Dies gilt auch für die Errichtung neuer Gebäude sowie ggf. für bauliche Sanierungsmaßnahmen – und damit für die Berliner Schulbauoffensive. Bei den neuen Schulbauten und bei der Sanierung von Schulen ist daher die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) einzuhalten. Sie gibt mittels Beschaffungsbeschränkungen und spezifischen Leistungsblättern für diverse Produkte und Dienstleistungen verbindliche Anforderungen an den Umweltschutz vor. Um Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, sieht die VwVBU vor, bei Planung und Bau öffentlicher Gebäude sowie unter gewissen Rahmenbedingungen auch bei deren Sanierung das vom Bund eingeführte Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) anzuwenden (siehe hierzu VwVBU Leistungsblatt 26). Dazu werden einzelne Qualitäten und zu erfüllende Parameter definiert. Dazu gehört auch, den Standard „BNB-Silber“ zu erreichen. Diese Anforderungen werden in den „Baufachlichen

Standards für den Neubau von Schulen“ quantitativ und qualitativ verbindlich festgesetzt. Die Anwendung des BNB ist derzeit bis zum 31.12.2021 befristet, um zwischenzeitlich die Wirkung des Bewertungssystems zu evaluieren.

Modulbau

- BSO II

Durch den Einsatz von Fertigelementen (Modulbau), wie bspw. Holz- oder Betonfertigelementen, sind gegenüber einer konventionellen Bauweise für die Rohbauarbeiten und große Teile der Ausbaurbeiten Zeiteinsparungen im Gesamtbauablauf zu erwarten. Die Fundamente werden konventionell vor Ort erstellt, während gleichzeitig die einzelnen Module in witterungsgeschützten und konditionierten Werkhallen produziert werden. Verzögerungen durch schlechte Witterungsbedingungen entfallen weitestgehend.

Die Typenentwürfe in vorgefertigter modularer Bauweise für die Grundschulen der Berliner Schulbauoffensive (BSO II) basieren sowohl für die drei- als auch für die vierzügigen Grundschulen auf einem Modulsystem in teilvorfabrizierter Beton- respektive Holz-Beton-Verbundbauweise.

Nach der Auslobung von zwei Realisierungswettbewerben für den Neubau von modularen (fünf 3-zügigen mit je 432 Schülerplätzen und sechs 4-zügigen mit je 576 Schülerplätzen) Grundschulen und Sporthalle (BSO II und IV) erfolgte im März 2019 nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens die Beauftragung der Generalplaner für die fünf bzw. sechs Standorte.

Im Oktober 2019 wurde mit der Vorstellung im 2. Planungsbegleitenden Ausschuss die Vorplanung (Leistungsphase 2) abgeschlossen. Die Erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU) für die 3- und 4-zügigen Grundschulen sowie für Sporthallentypen) wurden jeweils in Form einer Typen-EVU zur Prüfung bei der für das Bauen zuständigen Senatsverwaltung eingereicht. Mittlerweile laufen für beide Typen die europaweiten Vergabeverfahren.

Durch diese Vorgehensweise erhofft man sich folgende Vorteile:

- Verkürzung der Planungs- und Genehmigungsabläufe
Durch die Wettbewerbsverfahren nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe ist eine hohe gestalterische Qualität und Partizipation gewährleistet. Alle für eine Baugenehmigung relevanten Aspekte des Gebäudes (Brand-schutz, Tragwerk, Barrierefreiheit, usw.) werden einmalig exemplarisch am Typenentwurf durchgeplant und geprüft. Für die konkreten Standorte können dann effiziente Baugenehmigungsverfahren im Zustimmungsverfahren gem. § 77 BauO Bln durch die Landesbaudienststelle durchgeführt werden. Auch die schulfachlichen Belange (Compartment Schule) werden am Typenentwurf für die 3- bzw. 4-zügige Grundschule jeweils einmal planerisch entwickelt und durch den Bedarfsträger (SenBildJugFam) prüfend begleitet und freigegeben. Dieser einmal geplante Typenentwurf kann dann an den konkreten Standorten mehrfach realisiert werden. Für den Standort sind nur die grundstücksspezifischen Freianlagen zu planen, welche aber auch bereits in der Typenplanung für einen theoretischen Schulstandort auf Grundlage des Musterfreiflächenprogramms planerisch bearbeitet und berücksichtigt werden.
- Verkürzung der Bauzeit
- Qualität der Vorfabrikation beim Fertigteilbau

Die Detailqualität der vorab und nicht baubegleitend geplanten Ausführung ist regelmäßig sehr hoch, da die Module unter optimalen Betriebsbedingungen auf einer Produktionsstraße erstellt werden. Auch Oberflächen (Wände, Bodenbeläge), Sanitärobjekte, Beleuchtungselemente, Medientrassen und andere Festeinbauten können bereits teilweise im Werk vorabinstalliert werden. Die in konventioneller Bauart üblichen Maßtoleranzen treten beim Fertigteilbau wesentlich geringfügiger auf. Die Endmontage vor Ort erfolgt in der Regel durch eingespielte Teams, die regelmäßig zusammenarbeiten und insofern effizient kooperieren. Neben kürzeren Bauzeiten und qualitativ hochwertigen Details und Standards ist gegenüber dem konventionellen Bauen eine wesentlich höhere Termin- und Kostensicherheit gegeben.

- Umweltschutz und ökologisch-ökonomischer Einsatz von Materialien und Energie sowie Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.
Für die Modulbauweise können beispielsweise durch den computergesteuerten Lasereinsatz beim Zuschnitt die Abfallmengen sowie der Gesamtenergiebedarf reduziert werden. Der Ressourceneinsatz wird durch die optimierten Fertigungsbedingungen der Modulelemente grundsätzlich verringert. Die Baustelle vor Ort beschränkt sich auf die Erstellung der Fundamente sowie die Endmontage der Fertigelemente. Baustellenbelastungen wie Lärm, Staub, Abgase und Erschütterungen werden reduziert, ebenso der Baustellenverkehr.
Abschließend sei angemerkt, dass bei einem modularen Typenbau mit vorgefertigten Elementen aufgrund der weitestgehend additiven Bauweise fast das gesamte Gebäude vollständig und somit umweltschonend recycelt werden kann. Dies stellt im Rahmen der Lebenszyklusbetrachtung einen wesentlichen Vorteil hinsichtlich der Nachhaltigkeit gegenüber einem konventionell, monolithisch erstellten Schulgebäude dar.
Insgesamt bestünde für die drei- und vierzügigen Compartmentschulen bei Realisierung des jeweils maximalen Kontingents (10 und 12 Stück) ein Finanzbedarf in Höhe von insgesamt rd. 970 Mio. €.
Im vom Senat beschlossenen Investitionsprogramm 2020 – 2024 sind bei Titel 70100 für 2022 250 Mio. €, für 2023 270 Mio. € und für 2024 Ausgaben in Höhe von 92 Mio. € vorgesehen. Einschließlich des Ansatzes für 2021 in Höhe von 97 Mio. € wurde somit bislang ein Ausgabevolumen in Höhe von 709 Mio. € planerisch berücksichtigt. Damit ist nach aktueller Einschätzung der Bau von jeweils acht drei- und vierzügigen Grundschulen realisierbar.

Holzmodulbauschulen/Holzcompartmentschulen

Im Rahmen der BSO I (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten) wurden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an drei Standorten Schulen in Holzmodulbauweise errichtet.

Aufgrund der positiven Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der beschleunigten Bauzeit, scheint diese Variante geeignet für die Realisierung von Schulgebäuden zu sein. Daher wird derzeit die Möglichkeit geprüft weitere Schulen in Holzmodulbauweise zu errichten.

Da zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse noch nicht alle Baugrundstücke bekannt sein werden, wurde zur Optimierung der Planungszeit zunächst eine schulartspezifische Bedarfsunterlage (BU) erstellt und durch die Bildungsverwaltung bestätigt. Darauf aufbauend wird die standortneutrale Typenplanung für die jeweiligen Schularten und die Sporthalle erstellt. Hierzu wurden erste Schritte zur Einbindung eines Planers

und Projektsteuerers eingeleitet. Für die Planungs- und Bauleistungen der zu errichtenden Holz-Compartmentschulen (GS/ISS mit Sporthalle) werden Rahmenverträge geschlossen. Zurzeit ist die Finanzierung von 5 Standorten gesichert.

MEB

Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurden im Rahmen der abgeschlossenen Rahmenverträge 68 modulare Schulergänzungsbauten (MEB) in 11 Berliner Bezirken bis Ende 2020 erstellt.

Für die Abwicklung dieser Maßnahmen wurde ein Verfahren etabliert, das sich bewährt hat. Die Grundstücke/Vorhaben werden in einem ersten Schritt zum Investitionsprogramm angemeldet. Es schließt sich eine Bedarfsprüfung seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie an. An die betroffenen Bezirksämter werden Checklisten für das jeweilige Schulgrundstück mit der Bitte um Bearbeitung gesandt. Die Ergebnisse der Abfrage werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgewertet.

Die Ergebnisse münden in einer gemeinsamen Rundfahrt aller Beteiligten. Hier werden die Grundstücke angefahren und vor Ort letzte Abstimmungen getroffen.

Auf dieser Grundlage wird entsprechend der schulfachlichen Priorität und der Baureife der jeweiligen Grundstücke eine Liste mit einer vorläufigen Bearbeitungsreihenfolge erstellt und mit der Einpassplanung begonnen.

Da es sich hierbei um ein geeignetes Modell der kurzfristigen Schaffung von ständigen Schulplätzen handelt, wird dieses seit dem Auslaufen des bestehenden Rahmenvertrages weiterverfolgt und ausgebaut. Dabei werden die Erfahrungen bei der Planung und des Baus von Schulen in Holzbauweise mit einbezogen.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, neue Rahmenverträge zur Realisierung weiterer MEBs in Holzmodulbauweise und in Massivbauweise zu vergeben. Dies ist für die Holz-MEB im Frühjahr 2020 und für die MEB in Massivbauweise – MEB Geistige Entwicklung (GE) – Anfang 2021 geschehen. Dort wo geeignete Grundstücksflächen vorhanden sind und die Genehmigungen vorliegen, werden seit dem dritten Quartal 2020 die ersten MEB abgerufen. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, ist beabsichtigt, jeweils 8 MEB pro Jahr abzurufen.

- MEB – konventionelle Bauweise
In einer ersten Tranche ist vorgesehen, den MEB 16 GE zu errichten. Dabei dient das speziell entwickelte Raumkonzept für GE-Schulen als Grundlage. Der Bedarfsträger wünscht sich an sechs Standorten eine Erweiterung mittels MEB GE. Diese werden zurzeit geprüft. Für die anderen MEB-Varianten erfolgt zurzeit die planerische Umsetzung der neuen Anforderungen des Bedarfsträgers.
- MEB – Holzbauweise
Der Rahmenvertrag mit dem Generalunternehmer beinhaltet den Abruf von mindestens 10 und höchstens 32 Maßnahmen. In einer ersten Tranche wurden 12 Standorte festgelegt und untersucht, wovon zwei mittlerweile abgerufen wurden.

Temporäre Schulbaumaßnahmen

- Das Fliegende Klassenzimmer (DFK 2.0)

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat für die Dauer der Durchführung der Berliner Schulbauoffensive drei zusätzliche Personalstellen für die Übernahme einer berlinweiten Dienstleistungsfunktion zur Nutzung des modularen Baukastensystems „Das fliegende Kassenzimmer (DFK) 2.0“ zur Verfügung gestellt bekommen. Durch das Baukastensystem sollen mehrfach versetzbare und qualitativ hochwertige temporäre Schulbauten in Holzbauweise geschaffen werden. Vor Beginn der berlinweiten Nutzung ist geplant, ab 2022 zwei Pilotstandorte in Tempelhof-Schöneberg an der Stechlinsee-Grundschule mit einem Zug (144 Schulplätze) und Mensa sowie der Friedenauer Gemeinschaftsschule mit 2 Zügen (200 Schulplätze) zum Schuljahr 2022/2023 zu realisieren. Die bauliche Umsetzung der Pilotprojekte erfolgt durch die bezirkliche SE FM Tempelhof-Schöneberg als Baudienststelle.

Für die spätere landesweite Umsetzung soll durch das SE FM Tempelhof-Schöneberg ein Rahmenvertrag geschlossen werden.

- Das Pavillonkonzept Charlottenburg-Wilmersdorf

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hatte 2019 angeboten, eine zentrale Dienstleistungsfunktion zur Beschaffung von Pavillon-Containern mit einer Standzeit von < 5 Jahren für Schulen für alle Berliner Bezirke zu übernehmen. Dafür werden dem Bezirksamt vier zusätzliche Personalstellen sowie vier Zulagen für bestehende Stellen für den Zeitraum der Berliner Schulbauoffensive zur Verfügung gestellt werden.

Nach einer zentralen Abfrage durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Februar 2020 erfolgte durch 9 Bezirke eine positive Rückmeldung zu dem Dienstleistungsangebot. Ziel der Dienstleistungsfunktion ist es, dass die Entlastungseffekte bei der Errichtung von temporären Containerbauten (Pavillons) zum Schuljahr 2021/2022 für die Bezirke wirksam werden.

Der Taskforce-Beschluss zur Übernahme der Dienstleistungsfunktion wurde am 16.06.2020 gefasst. Die Dienstleistung wird zunächst für die Dauer einer Pilotphase mit den Bezirken Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg erprobt, da mit weiterem Klärungs- und Organisationsbedarf gerechnet wird.

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird in der Pilotphase durch die Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive unterstützt u.a. bei der Klärung der vertraglichen Grundlagen, der Projektorganisation und Berichterstattung sowie im Bereich der Stellenbewertung und der Stellenbesetzung für das Projektteam. Im Anschluss an die Pilotierungsphase sollen die gewonnenen Erkenntnisse ausgewertet werden, um anschließend für alle Bezirke einen reibungslosen Projektablauf im Regelverfahren ab 2022 zu ermöglichen.

Die Projekte der Pilotphase werden über das 100-Mio.-€-Programm gemäß der Anmerkung bei 2712/ 70100 auf Antrag als außerplanmäßige Ausgaben finanziert. Die Sicherstellung der Finanzierung erfolgt jeweils über die drei Pilotbezirke. Wann der erste Standort übergeben werden kann, hängt davon ab, wann die Finanzierungszusagen vorliegen und wie viel Zeit für die Bearbeitung der Baugenehmigungen (in der Regel circa drei Monate) in den jeweiligen Bezirken benötigt wird. Eine konkrete Benennung eines Zeitpunkts ist daher nicht möglich.

Auf den folgenden Standorten werden im Rahmen der Pilotphase Pavillonbauten bis zum Jahresende 2021 durch den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf realisiert:

- Marzahn-Hellersdorf; Grundschule an der Mühle

- Tempelhof-Schönberg; Lößnitz-Grundschule; Annedore-Leber-Grundschule; Schätzelberg-Grundschule
- Neukölln; Albert-Einstein-Gymnasium
- Charlottenburg-Wilmersdorf; Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule; Otto-von-Guericke-Schule (ISS)
- **Nachnutzung Tempohomes für schulische Zwecke**
 Auf Grundlage des Taskforce-Beschlusses 11/20 zur Nachnutzung von Tempohome-Containern aus dem Juni 2020 wurde zwischen den Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Finanzen sowie der BIM die Übereinkunft erzielt, das Angebot der BIM zur Unterstützung bei der Nachnutzung von Tempohome-Containern für schulische Zwecke für die Dauer einer Pilotphase weiter zu verfolgen.
 Ende Dezember 2020 wurde die erste Projektvereinbarung zur Pilotplanung für die Nachnutzung von Tempohome-Bauten zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der BIM unterzeichnet. Sie bildet damit den Auftakt zum Start der Pilotphase zur Überprüfung der Machbarkeit der Nachnutzung von Tempohome-Containern für schulische Zwecke. In diesem Zusammenhang wird geprüft, inwieweit sich die Tempohomes für eine temporäre Weiternutzung innerhalb der Berliner Schulbauoffensive eignen, und ob das Verfahren wirtschaftlich ist. Erste Ergebnisse hinsichtlich Machbarkeit und Kosten sollen im August 2021 vorliegen. Bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit wird eine zweite Projektvereinbarung für den Abruf von Rahmenverträgen von Architekten, Fachingenieuren und Baufirmen geschlossen werden, auf die dann die Bezirke bei der Errichtung von temporären Schulbauten zugreifen können. Parallel dazu ist in 2021 in Spandau am Standort „Schule an der Haveldüne“ ein Pilotprojekt als Nachweis für die praktische Umsetzbarkeit der Nachnutzung von Tempohome-Containern für temporäre Schulbauten mit einer Standzeit von bis zu 5 Jahren gestartet. Das Pilotprojekt soll Anfang 2022 fertiggestellt werden. Ziel der Pilotphase ist es, den Bezirken ab 2022 ein standardisiertes Planungs- und Umsetzungsverfahren für die temporäre schulische Nutzung umgerüsteter Tempo-home-Container anbieten zu können.
 Die Pilotphase wird aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) finanziert. Hierfür stehen für die beiden Projektvereinbarungen 300.000 € und für das Pilotprojekt 2,2 Mio. € zur Verfügung (Kapitel 9810, Titel 84060 und 84035).

Temporäre Modulbauten in den Bezirken

- **Holzmodulbau Hausburgschule in Friedrichshain-Kreuzberg**
 Eine weitere Variante eines temporären Schulgebäudes wird zurzeit im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg umgesetzt. In der Friedrichshainer Hausburgschule (SESB) entsteht ein dreigeschossiges Schulgebäude für 300 GrundschülerInnen in Holzmodulbauweise mit Mensa als temporärer Ausweichstandort. Im Schulgebäude sind neben zwölf Unterrichtsräumen und einer Mensa auch Gruppen- und Verwaltungsräume untergebracht. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf ca. 6 Mio. €. Die Massivholzmodule sind versetzbar, stapelbar und flexibel nutzbar. Die Module erfüllen den KfW-Standard 55, haben einen sommerlichen Wärmeschutz, nutzen Fernwärme und sind mit einem Gründach ausgestattet. Das Gebäude ist so konzipiert, dass es mit geringem

Aufwand zurückgebaut und versetzt werden kann. Der temporäre Erweiterungsbau hat eine genehmigte Standzeit von 8 Jahren.

- **Modulare Schulbauten in Pankow**
Für jeweils 150 Schüler und Schülerinnen werden an den drei Pankower Grundschulen (Elizabeth-Shaw-Grundschule, Grundschule „Am Hohen Feld“ und der Arnold-Zweig-Grundschule) modulare Schulergänzungsbauten aus vorgefertigten Raumzellen mit Stahl- oder Holzrahmen zum Schuljahr 2021/2022 durch den Bezirk Pankow errichtet. Die modularen Ergänzungsbauten sind zweigeschossig und werden aus 20 Raummodulen zusammengesetzt. Die Modulbauten bestehen aus sechs Stammgruppenräumen mit jeweils ca. 60 m² und den zugehörigen Teilungs- und Funktionsräumen. Die drei Ergänzungsbauten haben ein identisches Baumuster und bieten jeweils räumliche Kapazitäten für einen Zug. Die Module sind demontierbar und können nach der Erstdutzungsdauer von fünf Jahren wieder an andere Standorte versetzt werden. Die modularen Bauten ermöglichen es, variabel auf zusätzliche Raumbedarfe, die sich bei Sanierungen und durch stetig steigende Schülerzahlen ergeben, zu reagieren.

7. Partizipation

2020 wurden gemäß dem Beschluss der Taskforce zu den Leitlinien der Partizipation im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive folgende Partizipationsverfahren an Neubaustandorten durchgeführt und abgeschlossen:

Schule	Bezirk	Zuständigkeit
Gemeinschaftsschule Insel Gartenfeld	Spandau	Sen BildJugFam
ISS Garzauer Straße	Marzahn-Hellersdorf	Sen BildJugFam
ISS Eisenacher Straße	Tempelhof-Schöneberg	Sen BildJugFam
Gymnasium Schulstraße 97	Mitte	Sen BildJugFam
Heinrich-Hertz-Gymnasium	Friedrichshain-Kreuzberg	Sen BildJugFam

Die HOWOGE führte 2020 ein weiteres Partizipationsverfahren für das Großsanierungsvorhaben am Primo-Levi-Gymnasium im Bezirk Pankow durch. Ein weiteres Partizipationsverfahren für das Sanierungsvorhaben an der Ernst-Reuter-Schule im Bezirk Mitte wurde begonnen und Anfang 2021 abgeschlossen.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen führt im Rahmen der BSO-Tranche VI in Amtshilfe für die Bezirke die Sanierung an 10 Schulstandorten durch. Für alle Schulstandorte wurden in 2020 die Partizipationsverfahren abgeschlossen.

Schule	Bezirk	Zuständigkeit
Bertolt-Brecht-Oberschule	Spandau	Bezirk/ SenStadtWohn
Kant-Gymnasium	Spandau	Bezirk/ SenStadtWohn
Droste-Hülshoff-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ SenStadtWohn
Hermann-Ehlers-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ SenStadtWohn
Lilienthal-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ SenStadtWohn
Clemens-Brentano-Grundschule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ SenStadtWohn
Gail-S.-Halvorsen-Schule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ SenStadtWohn
Askanisches Gymnasium	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/ SenStadtWohn
Gustav-Langenscheidt-Schule	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/ SenStadtWohn

Rückert-Gymnasium	Tempelhof- Schöneberg	Bezirk/ SenStadtWohn
-------------------	-----------------------	----------------------

Weiterhin führte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an allen Neubaustandorten der BSO-Tranche II mit den Bezirken und (so vorhanden) mit den Schulgemeinschaften Partizipationsgespräche durch, die im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Für alle genannten Standorte wurden tragfähige Lösungen gefunden, die die schulpädagogischen und schulorganisatorischen Belange berücksichtigen. Die Ergebnisse der Partizipationsverfahren wurden in die Bedarfsprogramme bzw. in die Wettbewerbsunterlagen übernommen.

8. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit zur Berliner Schulbauoffensive dient der Information der unterschiedlichen Zielgruppen (u. a. interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Verwaltungen, Presse, Fachpublikum) über die Aktivitäten und den Stand der Berliner Schulbauoffensive. Die Federführung für die Öffentlichkeitsarbeit in der Berliner Schulbauoffensive obliegt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Neben der von dort geleiteten Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“, die in monatlichen Abständen tagt, haben sich auch die Bezirke in einer Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke“ unter Leitung der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke (GGSt BSO) zusammengeschlossen.

Die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit der Berliner Schulbauoffensive im Jahr 2020 umfassten unter anderem eine Werbekampagne mit dem Titel: „Schon die Neue gesehen?“ (berlin.de/schulbau/aktuelles/2020/artikel.1027160.php), Videos zu Bauevents und Bauabschnitten diverser Schulbaumaßnahmen, darunter zur Eröffnung des Modularen Ergänzungsbaus der Möwensee-Grundschule in Mitte, zur Grundsteinlegung an der Clay-Schule in Neukölln und zum Richtfest im OSZ Kraftfahrzeugtechnik in Charlottenburg-Wilmersdorf, ergänzt durch Social Media-Aktivitäten, darunter der „#BSOzember“, bei dem 30 Berliner Schulbauprojekte inkl. einer Werkschau vorgestellt wurden. (berlin.de/schulbau/aktuelles/2020/artikel.1024981.php).

Der Webauftritt der Berliner Schulbauoffensive (berlin.de/schulbau) wurde neu aufgesetzt, ein Leitfaden für die Sanierung von Schulen veröffentlicht, die Herausgabe eines fachbezogenen Schulbaunewsletters fortgeführt sowie Presseinformationen und Neuigkeiten zu Schulbaumaßnahmen publiziert.

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen fanden Grundsteinlegungen, Richtfeste und Einweihungen statt, jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und den jeweils gültigen Abstands- und Hygienebedingungen. Ein Verfahren zur verwaltungsübergreifenden Themen- und Terminplanung wurde erarbeitet und von der Taskforce Schulbau beschlossen.

9. Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiken für die Umsetzung der Schulbauoffensive bestehen in folgenden Bereichen:

Schulentwicklungsplanung

Für die Schulentwicklungsplanung bestehen im Primarbereich planerische Risiken, die angebotsmindernd wirken. Dazu gehören:

- regionale Besonderheiten aufgrund stadtstruktureller Gegebenheiten, da insbesondere in städtischen Randlagen Schulstandorte existieren, die ihre Platzkapazität nicht vollständig ausnutzen können
- Platzkapazitäten der Staatlichen Europaschulen Berlin (SESB), der Gemeinschaftsschulen (GemS) und der zentralverwalteten Schulen (zvS), da diese Schulen keinen Einschulungsbereichen zugeordnet sind und somit nicht immer der wohnortnahen Versorgung zur Verfügung stehen

Darüber hinaus können sich folgende Sachverhalte in allen Schularten und Klassenstufen ggf. kapazitätsreduzierend auswirken:

- Frequenzmindernde Tatbestände durch Maßnahmen der Integration und Inklusion
- Im Rahmen der von der SenBildJugFam geforderten Überprüfung der räumlichen Kapazitäten der Bestandsschulen fließen nunmehr fortlaufend – je nach Fortschritt der Raumanalysen, die durch die bezirklichen Schulträger erstellt werden – aktuelle Bewertungen des Platzbestandes ein. Die Neubewertung des Bestandes ist noch nicht vollständig abgeschlossen, jedoch ist zu erwarten, dass sich der Schulplatzbestand erheblich reduzieren wird.
- Der Platzzuwachs durch die Bereitstellung modularer Ergänzungsbauten (MEB) beruhte bisher auf Richt- und Orientierungswerten. Mit der konkreten Einpassung in den Bestandsstandort ist festzustellen, dass bei den bisher fertiggestellten MEB der „Nettoplatzzuwachs“ geringer ausfällt, da bspw. zur Errichtung der MEB bestehende, nicht mehr wirtschaftlich sanierungsfähige mobile Unterrichtsräume (MUR) abgerissen werden mussten oder die Erhöhung der Platzzahl zusätzlichen Bedarf an Fachräumen oder Mensaplätzen erzeugte, welche sich kapazitätsmindernd auswirkte.

Die Entscheidung des Abgeordnetenhauses zur „freiwilligen Wiederholung von Klassenstufen“ wirkt sich mit bis zu 2.000 Plätzen nachfrageerhöhend aus. Zurzeit liegen aber keine soliden prognostischen Annahmen vor, die Anhaltspunkte dafür bieten

- in welchen Schularten eine Erhöhung stattfinden wird
- in welchen Klassenstufen eine Erhöhung stattfinden wird
- an welchen Orten (Schulen) eine Erhöhung stattfinden wird.

Baumaßnahmen

Folgende Faktoren haben mitunter verlangsamen oder begrenzenden Einfluss auf die Umsetzung von Schulbaumaßnahmen:

- Aufgabeverfahren gem. § 7 Abs. 2 SportFG und
- der Denkmalumgebungsschutz gem. § 10 des DSchG Bln.

Ferner ergeben sich zeitliche Risiken insbesondere aus der Grundstücksakquise von planungs- und baureifen landeseigenen Liegenschaften, die für den Schulbau in den jeweiligen Schulregionen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Sofern noch kein Planungsrecht existiert, muss dieses mittels eines Bebauungsplanverfahrens hergestellt werden. Hieraus entstehen regelmäßig Verzugszeiten von rd. 2 Jahren.

Darüber hinaus bestehen allgemein die folgenden Risiken:

- Fehlende Kongruenz zwischen besetzten Stellen und Bauvolumen, nicht besetzte Stellen in den Behörden, aber auch fehlenden Ressourcen bei den Planungsbüros und bauausführenden Firmen

- Angespante Marktlage im Bausegment und ein sich daraus ergebender begrenzter Bieterkreis mit freien Kapazitäten bei Ausschreibungen
- zunehmenden Verknappung der für Schulbaumaßnahmen geeigneten Grundstücksflächen durch hohe Nachfrage nach Baugrundstücken im wohnungswirtschaftlichen und gewerblichen Bereich
- Aufhebungen von Ausschreibungen aufgrund unwirtschaftlicher Ergebnisse oder keine Angebotsabgabe im Vergabeverfahren von Bauleistungen, bedingt durch die konjunkturell angespannte Marktlage im Bausektor
- Insolvenzrisiko bei Baufirmen.

Finanzierung

Die weitere Finanzierung der Schulbauoffensive wird durch Unwägbarkeiten auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite bestimmt. Auf der Einnahmenseite sind die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die weitere Haushalts- und Investitionsplanung und damit auf die Handlungsspielräume des Schulbaus noch nicht abschließend feststellbar. Mit der Finanzplanung 2020-2024 hat der Senat beschlossen, die jährlichen Investitionsausgaben im Schulbau mittelfristig bei etwa 500 Mio. € zuzüglich rd. 200 Mio. € p.a. für baulichen Unterhalt zu stabilisieren. Für das Investitionsprogramm sind die Festsetzungen in 2022 und 2023 rd. 120 Mio. € über diesem Wert, um schulfachlich als notwendig angegebene Maßnahmen abzubilden. Die Einhaltung des Plafonds ist für 2024 und Folgejahre weiterhin Zielsetzung des Senats.

Auf der Ausgabenseite sind steigende Baukosten, schulfachlich-raumprogrammatische und umweltpolitische Anforderungen sowie der Umfang der Neubau- und Erweiterungsbaumaßnahmen kostenbestimmende Faktoren, die es im Kostencontrolling zu berücksichtigen gilt.

Gegenmaßnahmen wurden in folgenden Bereichen ergriffen:

Bauplanung und -durchführung

- Beschleunigtes Verfahren für Schulbaumaßnahmen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat ein Rundschreiben betreffend „Beschleunigung des Verfahrens zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen des Landes Berlin bei allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten für den Pilotierungszeitraum bis Ende 2019“ erlassen (siehe dazu Rote Nr. 0305, 0305 A sowie aktualisiertes Rundschreiben SenStadtWohn Z MH/V M Nr. 1/2017; evaluiert und verlängert durch Rote Nr. 0305 G sowie gemeinsames Rundschreiben Z MH/V M Nr. 1/2019). Die dort genannten Regelungen gelten auch für die Schulbaumaßnahmen, die über das SIWA finanziert werden.
- Für die neue Tranche der Holzcompartmentschulen wird in mehreren Aspekten von dem Regelverfahren nach § 24 LHO abgewichen, um weitere Beschleunigungspotentiale zu aktivieren. Der Hauptausschuss hat diese Verfahrensweise gebilligt (siehe dazu Rote Nr. 305 I). Neben der Vergabe an einen Generalplaner und Generalunternehmer werden in diesem Verfahren ausschließlich Typen-EVU und Standort-EVU aufgestellt. Der Bedarf ist in einer mit SenStadtWohn Abt. V abgestimmten standortunabhängigen Bedarfsunterlage (BU) abgebildet.

- Für die Holzcompartmentschulen wurde durch die SenBildJugFam ein typenspezifisches Musterraumprogramm mit angepassten Flächenbedarf neu entwickelt.
- Die Entwicklung von Typenbauten zum beschleunigten Neubau
- Bauausführung vorwiegend durch Generalunternehmer
- Die Verabschiedung einheitlicher baufachlicher Standards im Bereich Schulbau

Verfahrensvorgaben

- Vorgabe einheitlicher Standards für Neubaumaßnahmen und Leitlinien für Sanierungsmaßnahmen
- Definition von Aufgaben und Zuständigkeiten zur Bedarfsträgerschaft
- Erarbeitung von Musterverträgen für HOWOGE-Maßnahmen

Grundstücksflächen

- Frühzeitige Klärung des Standortbedarfs im schulfachlichen Monitoring
- Geltendmachung schulischer Bedarfe in Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren
- Sicherung von öffentlichen Flächen im Portfolioausschuss

Personal

- Fortsetzung der Maßnahmen zur Personalakquisition

Finanzierung

- Für den Ausbau und die Ertüchtigung der Mensen stehen den Bezirken seit April 2020 24 Mio. € aus dem Schulmensen-Sofortprogramm im SIWA zur Verfügung.

Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk)
Anlage 13 Erläuterungen zu den Bezirks- und Maßnahmenblättern
Anlage 14 Belegung Schulmensen-Sofortprogramm
Anlage 15 Konsumtive Schulbauausgaben 2020


Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Mitte****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	15.659			15.659
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	496	4.602	834	5.932
Gymnasium	215	3.232	1.457	4.904
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			161	161
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“		60		60
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	213	239	34	486
	Σ 16.583	8.133	2.486	27.202

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	33
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	11
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
	Σ 58

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01G48	48. Schule (Grundschule)	Chausseestr. 82	13353	SenStadtWohn
01Gn01	Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53	Adalbertstr. 53	10179	SenStadtWohn
01Gn08	Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61	Reinickendorfer Str. 60/61	13405	SenStadtWohn
01Kn02	Neubau Gemeinschaftsschule; Pankstr.70 / Orthstr. 1	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	13357	HOWOGE
01Yn01	Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.	Schulstr. 97 / Iranische Str.	13347	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01K03	Ernst-Reuter-Schule	Stralsunder Str. 57	13355	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Strelitzer Str. 42	13355	SenStadtWohn
01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Berolinastr. 8	10178	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	13.073			13.073
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	781	4.034	924	5.739
Gymnasium	418	2.815	1.436	4.669
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			180	180
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	203	110	42	355
	Σ 14.475	6.959	2.582	24.016

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	10
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
	Σ 51

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Gneisenastr. 73-74	10961	SenStadtWohn
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10	Pufendorfstr. 10	10249	SenStadtWohn
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Müncheberger Str. 8	10243	HOWOGE
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Erich-Steinfurth-Str. 9/Langestr. 44, 45	10243	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Pankow****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschlussstufen etc.)	Gesamt
Grundschule	20.044			20.044
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	767	5.450	830	7.047
Gymnasium	520	6.312	2.312	9.144
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			262	262
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	30	45		75
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	198	120	36	354
Σ	21.559	11.927	3.440	36.926

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	43
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	71

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03G21	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	SenStadtWohn
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstr. 66	13127	SenStadtWohn
03G48	48. Schule (Grundschule)	Conrad-Blenkle-Straße 20	10407	SenStadtWohn
03Gn03	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	SenStadtWohn
03Gn04	Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97	Karower Chaussee 97	13125	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03Gn17	Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow	Wolfshagener Str. 91-93	13187	SenStadtWohn
03Gn19	Neubau Grundschule; Vesaliusstr.	Vesaliusstr.	13187	SenStadtWohn
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstr. 133	13086	HOWOGE
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Woelckpromenade 38	13086	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	11.464			11.464
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	984	4.262	1.551	6.797
Gymnasium	556	5.101	2.268	7.925
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			271	271
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	187	183	45	415
	Σ 13.191	9.546	4.135	26.872

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	10
Gymnasien	11
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
	Σ 53

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Halemweg 34	13627	SenStadtWohn
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Heckerdamm 221	13627	SenStadtWohn
04G22	Grunewald-Grundschule	Delbrückstr. 20 A	14193	SenStadtWohn
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8	14199	SenStadtWohn
04G24	Carl-Orff-Grundschule	Kissinger Str. 6-7	14199	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Spandau****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	12.678			12.678
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	107	5.460	1.350	6.917
Gymnasium	240	2.708	1.035	3.983
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			151	151
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	65	117	5	187
	Σ 13.090	8.285	2.541	23.916

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	10
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
	Σ 48

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05Gn01	Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.	Goltz-/Mertensstr.	13587	SenStadtWohn
05Gn04	Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg	Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.	13591	SenStadtWohn
05Gn06	Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	Hohenzollernring 64	13585	SenStadtWohn
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Am Forstacker 9/11	13587	SenStadtWohn
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Blumenstr. 13	13585	SenStadtWohn
05Kn02	Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld	Gartenfelder Str. (28)	13599	HOWOGE
05Kn03	Neubau Gemeinschaftsschule; „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30	Wilhelmstraße 25-30	13593	HOWOGE
05Yn01	Neubau Gymnasium, Rhenaniastraße 35	Rhenaniastraße 35	13599	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G18	Grundschule im Beerwinkel	Im Spektefeld 31	13589	HOWOGE
05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Im Spektefeld 33	13589	HOWOGE
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Lutoner Str. 15-19	13581	HOWOGE
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Wilhelmstr. 10	13595	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	HOWOGE
05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147	13629	HOWOGE
05Y02	Kant-Gymnasium	Bismarckstr. 54	13585	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Grunewaldstr. 8	13597	SenStadtWohn
05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	Südekumzeile 5	13591	SenStadtWohn
05G30	Birken-Grundschule	Hügelschanze 8	13585	SenStadtWohn
05S04	Schule am Stadtrand	Pionierstr. 197	13589	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschlussstufen etc.)	Gesamt
Grundschule	12.506			12.506
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	1.135	4.264	1.447	6.846
Gymnasium	516	6.392	3.046	9.954
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			107	107
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	29	52		81
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	100	100	56	256
	Σ 14.286	10.808	4.656	29.750

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	8
Gymnasien	13
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
	Σ 58

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06Gn01	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Adresse offen (Lichterfelde Süd)	12207	SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Kommandantenstr. 83-84	12205	SenStadtWohn
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Teltower Damm 87-93	14167	BIM
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Am Hegewinkel 2 A	14169	HOWOGE
06K04	Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dessauerstr. 63	12249	HOWOGE
06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Im Gehege 6	14195	SenStadtWohn
06Y01	Schadow-Gymnasium	Beuckestr. 27-29	14163	HOWOGE
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Schönow Str. 8	14165	SenStadtWohn
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Elisenstr. 3-4	12169	SenStadtWohn
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Ringstr. 2-3	12203	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G20	Alt-Lankwitzer Grundschule	Schulstr. 17-21	12247	SenStadtWohn
06G27	Grundschule am Königsgraben	Gallwitzallee 136-144	12249	SenStadtWohn
06G31	Grundschule an der Bäke	Haydnstr. 15	12203	SenStadtWohn
06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Wedellstr. 26	12247	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	14.723			14.723
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	499	5.909	1.064	7.472
Gymnasium	233	4.115	1.805	6.153
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			230	230
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	48	102		150
	Σ 15.503	10.126	3.099	28.728

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	33
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	1
	Σ 58

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	SenStadtWohn
07Gn04	Neubau Grundschule; Paul-Schmidt-Str. 36	Paul-Schmidt-Str. 36	12105	SenStadtWohn
07Kn01	Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69	Tirschenreuther Ring 69	12279	HOWOGE
07Kn02	Neubau ISS; Eisenacher Straße 53	Eisenacher Straße 53	12109	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K05	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	HOWOGE
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Belziger Str. 43-51	10823	SenStadtWohn
07Y02	Rückert-Gymnasium	Mettestr. 8	10825	SenStadtWohn
07Y06	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	SenStadtWohn
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224-230	12305	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07G23	Schätzelberg-Grundschule	Wolfsburger Weg 13-19	12109	SenStadtWohn
07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Halker Zeile 137-149	12305	SenStadtWohn
07Gn01	Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17	Otzenstr. 16-17	12159	SenStadtWohn
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	12305	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Neukölln****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschlussstufen etc.)	Gesamt
Grundschule	13.434			13.434
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	1.865	5.662	1.106	8.633
Gymnasium	71	3.030	1.221	4.322
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			296	296
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	99	89		188
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	206	295		501
	Σ 15.675	9.076	2.623	27.374

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	34
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	13
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	6
	Σ 68

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08Gn01	Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54	Koppelweg 50-54	12347	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08G11	Schliemann-Grundschule	Groß-Ziethener Chaussee 81	12355	SenStadtWohn
08G15	Hermann-Sander-Schule (Grundschule)	Mariendorfer Weg 69	12051	SenStadtWohn
08G24	Schule am Teltowkanal (Grundschule)	Rungiusstr. 46	12347	SenStadtWohn
08G26	Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	An den Achterhöfen 13	12349	SenStadtWohn
08G27	Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)	Rohrdommelweg 1	12359	SenStadtWohn
08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Onkel-Bräsig-Str. 76-78	12359	SenStadtWohn
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	12359	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschlussstufen etc.)	Gesamt
Grundschule	11.710			11.710
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	1.285	4.348	1.155	6.788
Gymnasium	59	3.241	1.322	4.622
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			151	151
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	10	74		84
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	196	33		229
	Σ 13.260	7.696	2.628	23.584

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	28
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	11
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	1
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
	Σ 49

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09Gn04	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)	12555	SenStadtWohn
09Gn07	Neubau Grundschule; Peenestraße /Usedomstraße	Peenestraße /Usedomstraße	12524	SenStadtWohn
09Gn08	Neubau Grundschule; Gerhard-Sedlmayr-Straße	Gerhard-Sedlmayr-Straße	12487	SenStadtWohn
09Gn09	Neubau Grundschule; Rudower Str. (Niederschöneweide)	Rudower Str.	12439	SenStadtWohn
09Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	12489	HOWOGE
09Kn06	Neubau ISS; Kalker Straße ggü. 2 - 12/Chorweilerstraße	Kalker Straße ggü. 2-12/Chorweilerstraße	12524	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Rudower Str. 201	12557	SenStadtWohn
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Aßmannstr. 63	12587	SenStadtWohn
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	12459	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	13.472			13.472
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	1.494	5.554	532	7.580
Gymnasium	251	2.950	1.210	4.411
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			348	348
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	23	37		60
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	70	104		174
	Σ 15.310	8.645	2.090	26.045

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	4
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	1
	Σ 50

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10Gn01	Neubau Grundschule; Eisenstr. 7-9	Eisenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn
10Gn03	Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	12627	SenStadtWohn
10Gn05	Neubau Grundschule; Bruno-Baum-Straße 72	Bruno-Baum-Str. 72	12685	SenStadtWohn
10Gn06	Reaktiveringung Grundschule; Marzahner Chaussee 165	Marzahner Chaussee 165	12681	SenStadtWohn
10Gn10	Neubau Grundschule; Haltoner Str. 22	Haltoner Str. 22	12683	SenStadtWohn
10Kn04	Neubau ISS; Garzauer Straße 30	Garzauer Straße 30	12683	HOWOGE
10Kn07	Neubau ISS; Landsberger Str. ggü. Nr. 57/Bisamstraße	Landsberger Str. ggü. Nr. 57/Bisamstraße	12623	SenStadtWohn
10Yn02	Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)	Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)	12619	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10G11	Grundschule an der Mühle	Kienbergstr. 59	12685	SenStadtWohn
10G12	Grundschule an der Geißenweide	Amanlisweg 40	12685	SenStadtWohn
10K02	Ernst-Haeckel-Schule	Luckenwalder Str. 53	12629	SenStadtWohn
10S08	Schule am Mummelsoll	Eilenburger Str. 4	12627	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	13.937			13.937
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	1.083	6.856	1.589	9.528
Gymnasium	316	2.783	1.156	4.255
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			247	247
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“		18		18
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	503	340	8	851
	Σ 15.839	9.997	3.000	28.836

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
	Σ 58

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11Gn01	Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	10318	SenStadtWohn
11Gn02	Neubau Grundschule; Hauptstr. 9	Hauptstr. 9	10317	SenStadtWohn
11Gn04	Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67	Schleizer Str. 67	13055	SenStadtWohn
11Gn19	Neubau Grundschule; Rheinpfalzallee	Rheinpfalzallee 83,91,93	10318	HOWOGE
11Kn01	Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE
11Kn02	Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	13053	HOWOGE
11Kn04	Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn12	Neubau ISS; Römerweg/hinter Treskowallee 8 (HTW)	Treskowallee 8	10318	SenStadtWohn
11Yn01	Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Sewanstr. 184	10319	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 55, 56	13051	SenStadtWohn
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	SenStadtWohn
11Y09	Barnim-Gymnasium	Ahrensfelder Chaussee 41	13057	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)**

Schulart	Jahrgangsstufe 01 bis 06	Jahrgangsstufe 07 bis 10	Andere (Abschluss- stufen etc.)	Gesamt
Grundschule	13.274			13.274
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	322	5.430	796	6.548
Gymnasium	526	4.724	2.036	7.286
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“			234	234
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	35	54		89
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	185	162	22	369
	Σ 14.342	10.370	3.088	27.800

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2020/2021 (öffentliche Schulen)***

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen; Gemeinschaftsschulen	11
Gymnasien	8
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
	Σ 58

* die Tabelle betrachtet die schulartspezifischen Einrichtungen der einzelnen Schulen, d.h. verschiedene Einrichtungen einer Schule werden jeweils einzeln ausgewiesen. So kann eine Schule als „Grundschule“ und als „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ doppelt enthalten sein, wodurch eine Abweichung von der Anzahl der Schulen als Organisationseinheit (Schulnummer) entstehen kann.

Schulplatzbedarf und Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem am 09.10.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 5. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 Z; Stand: 29.04.2020) aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 noch kein konsolidierter neuer Erkenntnisstand vor.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land Berlin/die HOWOGE übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Gn01	Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.	Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.	13407	SenStadtWohn
12Gn03	Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	13405	HOWOGE
12Gn06	Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33	Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33	13469	SenStadtWohn
12Kn01	Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	13405	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land Berlin/die HOWOGE/die BIM übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Emmentaler Str. 67	13407	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land Berlin realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12G15	Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule	Ziekowstr. 80-88	13509	SenStadtWohn
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Am Vierrutenberg 59-65	13469	SenStadtWohn
12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Auguste-Viktoria-Allee 37	13403	SenStadtWohn

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Berlin-Kolleg

BSN: 01A04
 Adresse: Turmstr. 75
 (Hauptstandort): 10551 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 108.431 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): -9.949 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 98.535 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.846 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4175	2710	70901	01A04, Berlin Kolleg; Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	6,081									N.N.				2022 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen

BSN: 01B01
 Adresse: Alt-Moabit 10
 (Hauptstandort): 10557 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.027.179 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.007.343 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4011	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau Cafeteria zu Multifunktionsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,365		0,015		0,350					BIM				2018
							0,015											2020
4012	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Kühl-bzw. Abluftanlage Serverraum (R. 1.2.08) EG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005							BIM				2019
								0,005										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Technikerschule Berlin

BSN: 01B02
 Adresse: Bochumer Str. 8 B
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 513.135 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 477.454 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9331	1021	51925	Qualitative Erweiterung der Ausstattung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,069									BIM				
9786	1022	51925	Neugestaltung Cafeteria incl. Erweiterung Aufzug	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,159				0,159					BIM				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik

BSN: 01B03
 Adresse: Osloer Str. 23-26
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 546.053 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 328.475 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4014	1021	51925	[Nutzungsübergabe] In Verbindung mit SPM - Trockenbauwand- inkl. Tür, Farbfangbeckeninstallation, Erweiterung Netzwerk und E-Installation Raum C1.13 / C 1.14 / C 1.09	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,059		0,047	0,012						BIM				2018
							0,047	0,012										2020
5602	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau ehemalige Schmiede	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,345				0,206					BIM				2017
						0,139												2020
9320	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,019			0,019						BIM				2019
								0,019										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Gesundheit I

BSN: 01B04
 Adresse: Schwyzer Str. 6-8
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 387.351 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 216.156 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 51.195 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5663	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Rückbau div. NW-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,060		0,060							BIM				2018
							0,060											2018
5666	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,060		0,060							BIM				2018
							0,060											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin

BSN: 01B05
 Adresse: Niederwallstr. 6-7
 (Hauptstandort): 10117 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 116.533 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 116.533 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Arkonaplatz

BSN: 01G01
 Adresse: Ruppiner Str. 47-48
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	434	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.863.588 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 651.999 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.607 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 580.909 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.483 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Papageno-Grundschule

BSN: 01G02
 Adresse: Bergstr. 58
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.361.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.652.279 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.271 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 776.888 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.829 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10289	3701	71513	[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von modularen Ergänzungsbauten für die Anna-Lindh-GS und Gottfried-Röhl-GS	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,083				0,083					Bezirk				2018
2	9810	71000	[Nutzungsübergabe] 01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	SIWA	3,080	2,900	0,661							SenStadtWohn	3,300		3,210	2016
						2,226	0,495	0,001	0,011								20,07.2016	2017
4641	3701	70106	01G02, Papageno Grundschule; Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzenerweiterung; 10115, Bergstr. 58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,096					0,500	1,000	2,500	2,430	Bezirk		12,096	13,188	2022
																	11.02.2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bergstr. 58

4641	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kastanienbaum-Grundschule

BSN: 01G04
 Adresse: Gipsstr. 23 A
 (Hauptstandort): 10119 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.976.186 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 401.063 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.046 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 353.513 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.503 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4643	3701	71401	01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamtanierung; 10119, Gipsstr. 23a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,470					1,100	1,100	1,793	1,477	Bezirk				2020 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Neues Tor

BSN: 01G05
 Adresse: Hannoversche Str. 20
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.189.492 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 169.126 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.268 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 109.333 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.525 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **GutsMuths-Grundschule**

BSN: 01G07
 Adresse: Singerstr. 8
 (Hauptstandort): 10179 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.378.454 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 291.379 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.190 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.148 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.041 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4645	3701	70107	01G07, GutsMuths-Grundschule; Gesamtanierung; 10179, Singerstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	37,000								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Singerstr. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandenburger Tor

BSN: 01G08
 Adresse: Wilhelmstr. 52
 (Hauptstandort): 10117 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.898.925 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 243.697 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.016 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 197.816 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.865 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9564	3701	70209	01G08, Grundschule am Brandenburger Tor; Gesamtsanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,157								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Abbau Fremdnutzung;; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

City-Grundschule

BSN: 01G10
 Adresse: Sebastianstr. 57
 (Hauptstandort): 10179 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	527	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.500.994 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.805.238 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.503 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.361.887 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.914 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10281	9810	83001	01G10; Grundstücksankauf City-Grundschule, 10969, Alexandrinenstraße 74a	SIWA	2,700				2,700					Bezirk				
9565	3701	70511	01G10, City-Grundschule: Anbau zur Schulerweiterung; 10179, Sebastianstraße 57		6,850						0,500	1,000	4,000	Bezirk				
9586	3701	82164	[Nutzungsübergabe] Grundstückserwerb	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	6,266			0,013	1,692					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sebastianstr. 57

9565	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Tucholsky-Grundschule

BSN: 01G11
 Adresse: Rathenower Str. 18
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
657	657	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(864)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.534.126 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.691.967 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.173 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.171.552 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.484 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1655	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule, Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle 2. BA; 10559, Rathenower Str. 18	SchulSP - investiv	2,662		0,700	0,300						Bezirk			2,521	2018
							0,700	0,300									22.02.2017	2019
4649	3701	70510	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.); Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a		14,053			0,009	0,009		1,000	2,500	5,000	Bezirk	13,500			2023
															30.09.2020			2025
60754	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Schulhofgestaltung einschließl. Wegeverbindung Fritz-Schloß-Park	Stadumbau West	0,345	0,054	0,290							Bezirk				2017
						0,054	0,290											2018
9	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach und Fenster (2. BA)	SSSP	1,150	1,150								Bezirk				2017
						1,086												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kruppstr. 14a

4649	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	durch ehm. Polizeigebäude Kruppstr.
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anne-Frank-Grundschule

BSN 01G15
 Adresse: Paulstr. 20 B
 (Hauptstandort) 10557 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.946.306 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 253.100 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.346 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 221.754 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Moabiter Grundschule

BSN: 01G16
 Adresse: Paulstr. 28
 (Hauptstandort): 10557 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	416	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.193.625 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.645.584 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.070 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.062.083 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 431 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof, Sportfreifläche	SSSP	0,675	0,675								Bezirk				2017
						0,550												
4650	3701	70210	01G16, Moabiter Grundschule; Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,332								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Bolle-Grundschule

BSN 01G18
 Adresse: Waldenserstr. 20-21
 (Hauptstandort) 10551 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	358	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.191.492 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.550.937 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.373 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.207.365 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.199 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
13	3701	70200	01G18, Carl-Bolle-Grundschule; Gesamtsanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,632								0,500	SenStadtWohn				
14	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400								Bezirk			0,589	2017
						0,274											22.02.2017	2017
2620	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Einbau Treppenaufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,099			0,099						Bezirk				2019
																		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hansa-Grundschule**

BSN: 01G19
 Adresse: Lessingstr. 5
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
373	373	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.682.882 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.421.334 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.424 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 469.561 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.261 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10288	3701	71411	[Nutzungsübergabe] 01G219, Hansa-Grundschule: Strangsanierung; 10555, Lessingstraße 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,033				0,033					Bezirk				2018 2020
1651	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01G19, Hansa-Grundschule, Sanierung Sanitär; 10555, Lessingstr. 5	SchulSP - investiv	0,933		0,058	0,711	0,526					Bezirk			0,758	2018 2020
							0,047	0,276	0,523								16.07.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gottfried-Röhl-Grundschule

BSN: 01G24
 Adresse: Ungarnstr. 75
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	494	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.700.635 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.025.777 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.548 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.985.540 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.689 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4652	3701	70206	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule; Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstr. 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,001					0,500		0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Wissell-Grundschule

BSN: 01G25
 Adresse: Ellerbeker Str. 7-8
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.635.970 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.009.440 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.395 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 588.256 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.789 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
18	3701	70201	01G25, Rudolf-Wissell-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,960								0,500	SenStadtWohn				2028
19	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400								Bezirk			0,677	2017
						0,348											12.12.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gesundbrunnen-Grundschule

BSN: 01G27
 Adresse: Prinzenallee 8
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
552	552	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.966.179 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.071.880 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.263 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 553.456 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.551 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1652	2710	70231	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	SchulSP - investiv	4,057		1,550	0,520						Bezirk			3,630	2018
							1,201	0,250									26.10.2016	2019
21	3701	71408	[Nutzungsübergabe] 01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580	0,300		0,300				0,580		Bezirk				2019
						0,016												2019
22	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Eit-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A	SSSP	1,800	1,800								Bezirk				2017
						1,763		0,250										2017
9563	3701	70208	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Gesamtsanierung; 13357, Prinzenallee 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,494								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Brüder-Grimm-Grundschule

BSN: 01G28
 Adresse: Tegeler Str. 18-19
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.320.732 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.835.505 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.883 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.794.372 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.249 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Hauff-Grundschule

BSN: 01G29
 Adresse: Gotenburger Str. 8
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.203.599 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.526.085 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.264 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 650.467 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.244 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
25	9810	70011	[Nutzungsübergabe] 01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8	SIWA	4,645	2,400	1,696							Bezirk		4,600	4,600	2016
						1,945	1,671	0,026										2019
26	2710	51931	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200								Bezirk				2017
						0,200												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gotenburger Str. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wedding-Grundschule

BSN: 01G31
 Adresse: Antonstr. 10
 (Hauptstandort): 13347 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	520	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.979.007 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 953.647 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 48.512 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 844.876 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.504 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4655	3701	70211	01G31, Wedding Grundschule; Gesamtansanierung; 13347, Antonstr. 10-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,974								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Kraemer-Grundschule

BSN: 01G32
 Adresse: Zechliner Str. 4
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.130.980 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.968.184 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.299 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.764.668 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.630 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4656	3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule; Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,469					0,500	1,000	2,500	0,469	Bezirk	38,250	4,469	4,559	2021
															12.03.2020	26.06.2020	11.02.2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Humboldthain-Grundschule

BSN: 01G35
 Adresse: Grenzstr. 7
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	430	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.802.001 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 700.990 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.441 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 562.764 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.561 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Andersen-Grundschule

BSN: 01G36
 Adresse: Kattgatstr. 26
 (Hauptstandort): 13359 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
375	375	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.139.751 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.017.670 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.527 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 963.728 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.415 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
31	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA	SSSP	0,200	0,200								Bezirk				2017
																		2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Seidel-Grundschule

BSN: 01G37
 Adresse: Ramlerstr. 9-10
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.627.250 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 418.113 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.707 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 360.402 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.004 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
33	3701	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,248								0,500	SenStadtWohn				2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Falke-Grundschule

BSN: 01G38
 Adresse: Strelitzer Str. 42
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.813.328 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.557.221 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.707 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.502.809 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.416 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
36	2712	70104	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13355, Strelitzer Str. 42	Errichtung von Scholergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,000			0,002						SenStadtWohn				2022
																		2023
37	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSSP	0,017	0,017								Bezirk				2017
																		2017
4657	3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,159						1,200	1,200	2,759	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Strelitzer Str. 42										
36	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4657	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss MUR 2021 (-1,0) und Aufstellung eines temp. Containers (+1,0) bis 2023

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Vineta-Grundschule

BSN 01G39
 Adresse: Demminer Str. 27
 (Hauptstandort) 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.494.936 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.587.552 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.083 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 235.052 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.908 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4304	2712	70601	01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13355, Demminer Straße 27	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,232		3,600					SenStadtWohn	4,900		6,461	2020
							0,300	0,133	4,856						17.11.2016		13.07.2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Demminer Str. 27

4304	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Möwensee-Grundschule

BSN: 01G40
 Adresse: Afrikanische Str. 123-125
 (Hauptstandort): 13351 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
488	488	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.958.288 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.796.030 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.521 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 550.248 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.865 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
41	3701	70203	01G40, Möwensee-Grundschule; Gesamt-sanierung; 13351, Afrikanische Str. 123-125	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,069								0,500	SenStadtWohn				2028
42	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 01G40, Möwensee-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13351, Afrikanische Str. 123-125	Errichtung von Schülereergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010							SenStadtWohn			3,500	2019
							0,027	2,735	0,446								01.11.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Erika-Mann-Grundschule

BSN: 01G41
 Adresse: Utrechter Str. 25-27
 (Hauptstandort): 13347 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
629	629	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.445.370 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 506.494 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.650 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 440.263 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.581 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4658	3701	70212	01G41, Erika-Mann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,477								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anna-Lindh-Schule (Grundschule)

BSN: 01G42
 Adresse: Guineastr. 17-18
 (Hauptstandort): 13351 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	746	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.224.223 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.913.998 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.788 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.811.722 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.779 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
45	3701	71607	[Nutzungsübergabe] Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150								Bezirk				2017
						0,010	0,048											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

temporäre Erweiterung durch Container; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

BSN: 01G43
 Adresse: Orthstr. 1
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.515.585 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 548.817 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 55.402 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 479.088 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.327 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Orthstr. 1										
kfA	01 bis 06	Aufgabe			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss; Ersatzneubau als Grundstufe der 01Kn02

Bemerkungen:

I-Programm unter 01Kn02Gemeinsamer Standort mit 01S06; Bezirk plant Neubau Gemeinschaftsschule (01Kn02). Umsetzung vsI. durch HOWOGE. Darin Aufnahme der 01G43 und 01S06 als Grundstufe. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Allegro-Grundschule

BSN: 01G44
 Adresse: Lützowstr. 83-85
 (Hauptstandort): 10785 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.590.216 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.171.126 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.776 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.767.582 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.768 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
49	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Strangsanierung Sanitär, 2. BA	SSSP	0,355	0,355								Bezirk				2017
					0,353													

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leo-Lionni-Grundschule

BSN: 01G45
 Adresse: Müllerstr. 158
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	571	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.752.670 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.719.898 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.557 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.619.963 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.377 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
51	3701	70205	01G45, Leo-Lionni-Grundschule; Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,056								0,500	SenStadtWohn				2028
52	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,200	0,200								Bezirk				2017
					0,030													2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Koppenplatz

BSN: 01G46
 Adresse: Koppenplatz 12
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
742	742	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.128.322 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 253.161 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.178 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 216.982 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4659	3701	70213	01G46, Grundschule am Koppenplatz; Gesamt-sanierung, 10115; Bergstr. 5-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,618								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Miriam-Makeba-Grundschule

BSN: 01G47
 Adresse: Zinzendorfstr. 15-16
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	480	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.422.357 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.044.840 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.988 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 428.201 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.555 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4661	3701	70214	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule; Gesamtanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,630					0,500	1,000	2,500	1,000	Bezirk		4,630	5,149	2021
																26.06.2020	16.12.2020	2024
60719	1240	89372	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,635		0,555							Bezirk			0,600	2018
							0,555										22.11.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.

BSN: 01G48
 Adresse: Chausseestr. 82
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
174	174	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 18.599.889 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 220.183 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4305	2712	70600	01G48, 48. Schule (Grundschule) Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10115, Chausseestraße 82 / Boyenstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	27,452		1,400			9,379	3,070	0,496		SenStadtWohn	24,000	25,562		2019
							1,535	2,798	9,063						18.03.2016	02.08.2018		2022
58	3701	70104	[Nutzungsübergabe] 01Gn02, zukünftiger Schulstandort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/Boyenstr., 1. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,238	4,200	0,300							SenStadtWohn			4,688	2017
						4,333	0,496	0,071	0,084								30.09.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Chausseestr. 82										
4305	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4305	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

vormals 01Gn02; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

BSN: 01Gn01
 Adresse: Adalbertstr. 53
 (Hauptstandort): 10179 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.809.426 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
57	2712	70100	01Gn01, Grundschule Adalbertstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10179, Adalbertstr. 53	Neue Schulen Programm	42,630			1,267	0,542	5,500	10,500	30,000	9,000	SenStadtWohn	42,630			2020
															20.09.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adalbertstr. 53

57	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
57	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport
57	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

BSN: 01Gn08
 Adresse: Reinickendorfer Str. 60/61
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.993.024 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60	2712	70100	01Gn08, Grundschule Reinickendorfer Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	Neue Schulen Programm	40,756			0,905	2,088	2,000	5,500	28,500	15,500	SenStadtWohn	40,756			2020
															30.11.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reinickendorfer Str. 60/61										
60	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
60	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Gundschule; Levetzowstraße 3-5

BSN: 01Gn11
 Adresse: Levetzowstraße 3-5
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10200	3701	70109	01Gn11 Grundschule Levetzowstraße: Reaktivierung des Schulstandortes; 10555, Levetzowstr. 3-5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,700							1,000	2,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
10200	01 bis 06	Reaktivierung								Vorsorgestandort

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Willy-Brandt-Schule

BSN: 01K01
 Adresse: Grüntaler Str. 5
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	0	538	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.736.198 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.226.060 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.841 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.154.186 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.033 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

BSN: 01K02
 Adresse: Lütticher Str. 47-48
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
555	0	555	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.515.448 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 948.491 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.722 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 886.641 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.128 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5062	3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule; Gesamtanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,733								1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Reuter-Schule

BSN: 01K03
 Adresse: Stralsunder Str. 57
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1016	0	698	318

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.748.537 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.099.745 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 56.883 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 763.623 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.030 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
63			01K03, Ernst-Reuter-Schule: Sanierung; 13355, Stralsunder Str. 57	Finanzierung durch HOWOGE	85,380			0,014	0,238	0,986	5,592	15,368	23,906	HOWOGE				2023
																		2027
64	9810	70012	[Nutzungsübergabe] 01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWA	0,024	0,024								Bezirk				2018
						0,024												2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule**

BSN: 01K04
 Adresse: Neues Ufer 6
 (Hauptstandort): 10553 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
796	218	408	170

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.932.307 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.083.483 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.925 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 830.767 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.963 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60785	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Bildungscampus Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Freiflächen und Schulhofgestaltung - kleinteilige Maßnahmen	Stadtbau West	0,063			0,063						Bezirk				2019
								0,063										2019
67	3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule; Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	38,726							0,500	1,000	Bezirk				
68	3703	71501	[Nutzungsübergabe] 01K04 Heinrich-von-Stephan-Oberschule: Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,016		0,016							Bezirk				
69	9810	71001	[Nutzungsübergabe] 01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	SIWA	3,370	3,319	0,959				0,006			SenStadtWohn	3,300		3,370	2017
						2,366	0,413	0,026	0,321								14.07.2015	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neues Ufer 6

67	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
67	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
67	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	mit Kita, Mehrzweck ...

Bemerkungen:

Neubau Campus; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 01K06
 Adresse: Pankstr. 18-19
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	0	477	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.532.612 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 766.414 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.702 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 685.129 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.583 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hemingway-Schule

BSN 01K07
 Adresse: Gartenstr. 10-17
 (Hauptstandort) 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	0	442	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.268.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 150.179 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.240 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 89.561 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.377 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 01K08
 Adresse: Ofener Str. 6
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
568	0	543	25

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.367.470 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.364.869 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.273 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.196.499 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1654	2710	70231	[Nutzungsübergabe] 01K08, Schule am Schillerpark , Sanierung Dach 2. BA; 13349, Ofener Str. 6	SchulSP - investiv	4,025		1,300	0,410						Bezirk			2,130	2017
							1,118	0,325									06.07.2017	2019
2621	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Aufzug Schulhaus	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,451		0,105	0,158	0,231					Bezirk			0,451	2020
							0,113	0,107									19.09.2018	2020
73	3702	70200	01K08, Schule am Schillerpark; Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,645								0,500	SenStadtWohn				2028
74	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach	SSSP	0,549	0,549		0,410						Bezirk			2,130	2017
							0,127										04.07.2017	2017
75	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude	SSSP	0,400	0,400								Bezirk				2017
							0,326											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 01K09
 Adresse: Stephanstr. 27
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	0	457	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.941.884 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 595.755 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.959 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 538.487 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.309 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5063	3702	70204	01K09, Hedwig-Dohm-Schule; Gesamtanierung; 10559, Stephanstr. 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,564								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

BSN: 01K10
 Adresse: Quitzowstr. 141
 (Hauptstandort): 10559 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
997	278	398	321

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.369.387 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.357.909 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.222 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.053.368 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.772 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5178	3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule; Gesamt-sanierung; 10559, Quitzowstr. 141	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,714								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Pankstr.70 / Orthstr. 1

BSN: 01Kn02
 Adresse: Pankstr. 70 / Orthstr. 1
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 14.958 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 678 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
79			01Kn02, Neubau Gemeinschaftsschule Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70/Orthstraße 1	Finanzierung durch HOWOGE	135,729					0,318	1,704	10,180	8,144	HOWOGE				2025
									0,014									2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pankstr. 70 / Orthstr. 1

79	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Ersatzneubau für 01G43 und 01S06 als Grundstufe
79	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
79	11 bis 12	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
79	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau Gemeinschaftsschule (01Kn02). Umsetzung vsI. durch HOWOGE. Darin Aufnahme der 01G43 und 01S06 (gemeinsamer Standort) als Grundstufe. Kapazitätsentwicklung der Grundstufe siehe 01G43. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

BSN: 01Kn03
 Adresse: Sellerstr. 27-30
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
80	2710	70900	01Kn03, Integrierte Sekundarschule Sellerstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13353, Sellerstraße 27-30	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sellerstr. 27-30										
80	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0			SenBildJugFam	BSO X a	
80	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Putbusser Str. 12

BSN: 01Kn04
 Adresse: Putbusser Str. 12
 (Hauptstandort): 13355 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 95 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 95 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9486	2710	70900	01Kn04, Integrierte Sekundarschule Putbusser Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13355, Putbusser Straße 12	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Putbusser Str. 12

9486	07 bis 10	Reaktivierung	Individuell		4,0				BSO X a	
9486	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
9486	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3			BSO X a	

Bemerkungen:

Vsl. kein Abriss und Neubau, sondern Sanierung und Reaktivierung des bestehenden Gebäudes;

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Zille-Park

BSN 01S01
 Adresse: Ravenéstr. 10-12
 (Hauptstandort) 13347 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
270	44	202	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.919.466 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 533.534 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.927 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 408.415 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.026 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Charité

BSN: 01S05
 Adresse: Augustenburger Platz 1
 (Hauptstandort): 13353 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	105	122	34

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 23.293 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.293 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Gutzmann-Schule

BSN: 01S06
 Adresse: Orthstr. 1
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
125	64	61	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 01G43; Willkommensklassen (Sek I) am Standort; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlotte-Pfeffer-Schule

BSN	01S07
Adresse:	Berolinastr. 8
(Hauptstandort)	10178 Berlin
LOR:	Zentrum (0101)
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
130	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(244)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.447.297 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 14.756.540 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 1.973 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.081.555 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.066 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10273	9810	75003	01S07; Charlotte-Pfeffer-Schule: Neubau eines MEB 16 (geistige Entwicklung); 10178; Berolinastraße 8	SIWA	6,000									SenStadtWohn				
83	3705	70100	01S07; Charlotte-Pfeffer-Schule; Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,263	1,000	2,000	2,000	5,000	3,000	2,032			Bezirk	15,900		16,615	2018
						0,406	1,909	3,471	7,876						18.01.2008		09.11.2012	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berolinastr. 8										
83	01 bis 06 S	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO 0	64 Plätze
10273	01 bis 06 S	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 GE	1,2		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 + 64 Plätze; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

John-Lennon-Gymnasium

BSN 01Y02
 Adresse: Zehdenicker Str. 17
 (Hauptstandort) 10119 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
790	0	507	283

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.938.085 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 437.418 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.282 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 371.371 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

BSN: 01Y04
 Adresse: Rheinsberger Str. 4-5
 (Hauptstandort): 10115 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	18	62	59

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	232(232)	100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 287.635 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 224.258 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4213	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Schallschutzmaßnahmen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035		0,010		0,025					BIM				2018
							0,010											2020
6437	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1146-B2-E: Heizkessel Rheinsberger Straße 4-5	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,043		0,038	0,173						BIM				2017
							0,043											2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Französisches Gymnasium

BSN: 01Y07
 Adresse: Derfflingerstr. 7
 (Hauptstandort): 10785 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
805	153	418	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.970.652 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.215.007 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.258 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 778.653 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
88	9810	70013	[Nutzungsübergabe] 01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derfflinger Straße; 7	SIWA	0,405	0,396	0,128							Bezirk			0,405	2016
						0,267	0,108											
89	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030								Bezirk				2017
						1,030												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Es liegt noch keine Zeit- und Maßnahmeplanung seitens der BIM vor; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lessing-Gymnasium

BSN: 01Y08
 Adresse: Schöningstr. 17
 (Hauptstandort): 13349 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
740	44	444	252

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.787.428 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.752.852 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.933 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.267.356 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.010 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1653	2710	70231	01Y08, Lessing-Gymnasium, Sanierung Fenster, Dach 2. BA; 13349, Schöningstr. 17	SchulSP - investiv	4,200		1,650	1,954	0,350					Bezirk			3,410	2017
							1,160	1,292	0,353								20.10.2016	2021
91	3704	70201	01Y08, Lessing-Gymnasium; Gesamtansanierung; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,193								0,500	SenStadtWohn				2021
																		2026
92	3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium; Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,744	0,414	1,500	4,000	0,300	1,750	5,000	3,439		Bezirk		11,300	11,816	2022
						0,005	0,137	0,005	0,087							04.04.2019		2025
93	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A	SSSP	0,790	0,790			0,746					Bezirk				2017
					0,375													2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schöningstr. 17

92	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	
----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Diesterweg-Gymnasium

BSN: 01Y09
 Adresse: Böttgerstr. 2-6
 (Hauptstandort): 13357 Berlin
 LOR: Gesundbrunnen (0103)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
624	0	483	141

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.854.166 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 265.287 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.358 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 210.884 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.045 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Max-Planck-Gymnasium

BSN: 01Y11
 Adresse: Singerstr. 8 A
 (Hauptstandort): 10179 Berlin
 LOR: Zentrum (0101)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
855	0	612	243

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.366.429 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):	446.162 €
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	41.724 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	293.384 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.110 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9590	3704	71503	[Nutzungsübergabe] energetische Umbaumaßnahmen /Ausfinanzierungder Restleistungen aus Vorjahren	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,093			0,093						Bezirk				2019
																		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gymnasium Tiergarten

BSN: 01Y12
 Adresse: Altonaer Str. 26
 (Hauptstandort): 10555 Berlin
 LOR: Moabit (0102)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
951	0	706	245

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.593.800 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 727.157 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.276 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 684.252 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.629 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2622	1012	51900	[Nutzungsübergabe] 2 Rampen	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,060			0,060						Bezirk				2019
																		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.**

BSN: 01Yn01
 Adresse: Schulstr. 97 / Iranische Str.
 (Hauptstandort): 13347 Berlin
 LOR: Wedding (0104)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 67.280 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9567			01Yn01, Neubau Gymnasium Schulstraße 97/Iranische Straße: Neubau mit Sporthalle; 12051, Schulstraße 97/Iranische Straße	Finanzierung durch HOWOGE	66,571				0,067	1,172	2,110	4,993	18,287	HOWOGE				2024 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schulstr. 97 / Iranische Str.

9567	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
9567	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
9567	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling August-Sander-Schule

BSN: 02B01
 Adresse: Naglerstr. 1-3
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 414.267 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 308.175 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11217	1021	51295	Nachrüstung einer USV vor Einbau eines FI-Schalters							0,030				BIM				2020
4023	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Anbringung von Außenjalousien (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006							BIM				2018
4036	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Whiteboards	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004	0,004								BIM				2017
4106	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Kraftstromsteckdosen im HW-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002							BIM				2018
4108	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Anschluss von Activeboards in der Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003		0,003							BIM				2018
4124	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Anschluss von Activeboards in der Nagelstr. R. 101 C, 103C, 104C, 207C, 202B, 206B, 221B und für die Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004							BIM				2018
9344	1021	51925	[Nutzungsübergabe] IT-Unterrichtsräume Unterspannungsschutz Haus B	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006			0,006						BIM				2019
9345	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Neustrukturierung Serverraum Haus B gem. GBB Brandschutz	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,034			0,034						BIM				2019
9346	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Teppich- Halldämmung in den Räumen C01 und C013	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005						BIM				2019
9347	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Verkabelung Smartboard Haus B/C	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004						BIM				2019
9348	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Schaffung zusätzlicher Arbeitsbereiche durch Raumabtrennung im Raum 217	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010						BIM				2019
9349	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Reduzierung von Nachhalleffekten im Raum 221	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010						BIM				2019
9351	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Elektrotechnische- und netzwerktechnische Ertüchtigung Raum B216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003						BIM				2019
9352	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Zaunanlage Kleintieranlage (Filiale Persiusstraße)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009			0,009						BIM				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)

BSN: 02B02
 Adresse: Lobeckstr. 76
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.494.256 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 170.244 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.189 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9342	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung des Gefahrstoffschrankes Raum (151)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025						BIM				2019
								0,025										
9793	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Demontage Zwischenwand und Installation Datenleitungen, E-Gebäude, Raum 401	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030			0,030						BIM				2019
								0,030										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Bekleidung und Mode

BSN 02B03
 Adresse: Kochstr. 9
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 387.515 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 306.959 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10266	1021	89116	Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): 2. Bauabschnitt; 10969, Kochstr.9	Zuweisung an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03)	4,800						0,000	1,000	2,000	BIM				
4049	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Ausstattung des Chemieraumes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010	0,010								BIM				2017
					0,010													2017
4181	9810	82029	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	SIWA	10,000	0,200	0,200	0,600						BIM	12,600			
4187	1021	51925	2. BA, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	5,800									BIM				
5652	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Trennwand ? (Sollte das Budget ausreichen) jetzt NM zugeordnet (NM 404 1021 114), Raumteilung R020, inkl. Beleuchtung u. Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030		0,030							BIM				2018
					0,030		0,030											2018
9794	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erweiterung der EDV-Anlage - 3. und 4. Etage LAN-Kabel verlegen, sowie Anschlüsse für Beamer in AU-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,040			0,040						BIM				2019
					0,040			0,040										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Handel 1

BSN: 02B04
 Adresse: Wrangelstr. 98
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.055.520 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.033.926 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.613 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4102	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung/Erweiterung Sanitärbereich Keller	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,249		0,001							BIM				2018
							0,001											2018
9355	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einbau von zwei parallel geschalteten Türöffnern Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003						BIM				2019
								0,003										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN: 02B05
 Adresse: Straßmannstr. 14-16
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 883.583 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 722.611 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4040	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Raum Darstellendes Spiel Haus 4, Trennung Koordinatorenbüro Haus 3	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026	0,026								BIM				2017
						0,026												2017
4044	1021	89113	Zuschuss an das SILB für die Jane-Addams-Schule (02B05) - OSZ Sozialwesen II: Umbau des Standorts Darßer Str. 97: 13051, Darßer Str. 97 (GRW)	Zuweisung an das SILB	10,000						0,300	0,700		BIM				
5625	1021	51925	Umbau des Standorts Darßer Str. , Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,126		0,126		0,300	0,700				BIM				2018
							0,126											2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

BSN: 02G01
 Adresse: Friedenstr. 40-45
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
669	669	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.687.565 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.032.864 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.169 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.600 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.641 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freifläche; 10249, Friedensstr. 40-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,560								1,000	Bezirk	17,600 25.05.2020			2024 2028
60790	1240	89362	Neuordnung und Qualifizierung der Frei- und Sportflächen der Spartacus-Grundschule, 1.BA	Stadtbau Ost	0,305			0,007	0,701	0,192	0,020			Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedenstr. 40-45										
4174	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
Pufendorfstr. 10										
kfA	01 bis 06	Aufgabe			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Fertigstellung des jetzigen Filialstandort als eigene Schule 02Gn02

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN: 02G02
 Adresse: Hausburgstr. 20
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
557	557	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.359.381 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 9.488.695 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.784 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.355.914 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.918 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5500	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz; 10249, Hausburgstr. 20	SchulSP - investiv	3,112		0,750	1,550	0,414					Bezirk		2,793		2018
							0,717	1,584	0,508							30.08.2018		2020
6233	1172	51900	[Nutzungsübergabe] 02G02, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,396		0,359							Bezirk				2017
																		2018
9554	3701	70223	02G02, Hausburg-Grundschule: Sanierung des Altbaus; 10249, Hausburgstr. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400								1,000	Bezirk	14,480			2024
															28.08.2020			2027
9570	9810	82044	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G02 Hausburg GS	SIWA	6,000			0,185	3,047					Bezirk	3,920	4,970	4,940	2020
								0,185	3,047							02.10.2019	15.11.2019	2020
99	9810	70014	[Nutzungsübergabe] 02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	SIWA	1,416	0,200	0,800	0,422	0,133					Bezirk		1,400	1,400	2018
						0,108	0,535	0,570	0,133									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hausburgstr. 20

Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holzmodulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Fliegendes Klassenzimmer
------	-----------	-------------	---------	--------------	-----	--	--------	--------	----------	--------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Justus-von-Liebig-Grundschule**

BSN: 02G03
 Adresse: Liebigstr. 18A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	574	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.082.841 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 816.359 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.738 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 633.972 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.617 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau von Sporthallen; 10247, Liebigstr. 18a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000								1,000	Bezirk				2027 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebigstr. 18A										
4662	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
4662	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pettenkofer-Grundschule

BSN: 02G04
 Adresse: Pettenkoferstr. 20-24
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
606	606	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.584.378 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.197.509 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.395 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 832.988 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 225 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
105	3701	71312	[Nutzungsübergabe] 02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsaniierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,077	0,079						Bezirk			1,372	2016
						0,499	0,623	0,032	0,002									15.06.2015
9505	2710	70232	02G04, Pettenkofer-Grundschule, Innensanierung Akustikmaßnahmen / Verteilerküche; 10247, Pettenkofer Str. 20-24 (KInv)	SchulSP - investiv	1,800			0,580	0,760	0,132				Bezirk		1,548	1,640	2019
								0,421	0,518									10.09.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ludwig-Hoffmann-Grundschule

BSN: 02G07
 Adresse: Lasdehner Str. 21-23
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.573.471 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 755.735 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.490 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 529.785 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2026 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lasdehner Str. 17										
4664	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Übernahme der Räume der 02S01

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Traveplatz

BSN: 02G08
 Adresse: Jessnerstr. 24-32
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.575.644 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 358.891 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.673 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 286.083 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.632 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung am Standort Oderstraße; 10247, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	1,000	Bezirk				2021 2024
161	2710	70900	02Gn01, Grundschule Oderstraße: Neubau Grundschule; 10247, Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	25,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jessnerstr. 24-32										
110	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	unklar
Oderstr. 29-31/Gürtelstr.										
Nein	01 bis 06	Erweiterung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	DFK

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zille-Grundschule

BSN: 02G09
 Adresse: Boxhagener Str. 46
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
518	518	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.664.294 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 646.680 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.727 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 257.702 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.034 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
113	9810	70001	[Nutzungsübergabe] 02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SIWA	3,104	0,417	0,011							SenStadtWohn	3,200		3,254	2016
						0,321	0,004		0,011									
5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,564								1,000	Bezirk				2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Boxhagener Str. 46										
5501	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5501	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Modersohn-Grundschule

BSN: 02G10
 Adresse: Niemannstr. 3
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.943.127 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 382.137 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.859 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 351.212 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2024 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB (Corinthstr. 7, 02Gn03) wird bis zur Fertigstellung der Gemeinschaftsschule ELS (02K06) als Filiale genutzt (288 Plätze); eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thalia-Grundschule

BSN: 02G11
 Adresse: Alt-Stralau 34
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.981.495 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.343.114 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.381 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.286.565 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.608 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
116	3701	71311	02G11, Thalia-Grundschule: Neubau Sporthalle und Außenanlagen, 10245, Alt-Stralau 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,952			0,500	2,300	1,000	0,152			Bezirk	3,752		3,900	2019
								0,367	1,232							06.12.2017		25.01.2019
118	9810	70018	[Nutzungsübergabe] 02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	SIWA	0,137	0,005								Bezirk			0,190	2016
						0,002												
9555	3701	71510	[Nutzungsübergabe] 02G11, Thalia-Grundschule: Erweiterung (2. Bauabschnitt); 10245, Alt-Stralau	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,376									Bezirk			3,376	2014
																		07.08.2013

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alt-Stralau 34

116	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	
-----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN: 02G12
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
258	258	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.268.732 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.560.996 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.710 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.295.275 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1663	1240	88305	[Nutzungsübergabe] Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	3,279	0,265	0,731	0,206	0,013					Bezirk			4,685	2014
						0,265	0,731	0,206	0,013									16.12.2014

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Puttkamerstr. 19

kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX c	nach Sanierung
-----	-----------	---------	-------	-----	--	--	--------	--------	----------	----------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Charlotte-Salomon-Grundschule

BSN: 02G13
 Adresse: Großbeerenstr. 40
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.795.100 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.731.521 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.284 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 416.894 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1641	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule, Sanierung Brandschutz 3. BA, Sanierung Sanitär, 2. BA; 10965, Großbeerenstr. 40	SchulSP - investiv	1,412		0,785	0,900	0,106					Bezirk			3,030	2017
							0,403	0,682	0,106									
1657	1012	51900	[Nutzungsübergabe] 02G13, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,748	0,153	0,350	0,488						Bezirk				2018
						0,102	0,344	0,487										
9557	3701	70225	02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule: Sanierung der Gebäudehülle, MRP-Anpassung des Standortes; 10965, Großbeerenstr. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000								1,000	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Galilei-Grundschule

BSN: 02G14
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.859.106 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.580.350 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.675 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.272.891 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
125	9810	70015	[Nutzungsübergabe] 02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	SIWA	0,799	0,273	0,016							Bezirk			0,800	2016
						0,257	0,014											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedrichstr. 13										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Zusammenlegung mit 02S06

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Nürtingen-Grundschule**

BSN: 02G18
 Adresse: Mariannenplatz 28
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.695.088 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 10.939.756 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.438 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 844.797 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.220 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800								0,500	Bezirk				2022
1667	1240	89380	Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	7,765	0,265	0,715	1,650	1,575	1,958				Bezirk	7,765	7,500	7,765	2018
						0,265	0,715	1,650	1,575						15.08.2017	13.11.2016	15.08.2017	2021
6431	9810	72022	[Nutzungsübergabe] Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	SIWA	3,800	0,025	3,200	0,600	0,257					Bezirk		2,970	2,970	2018
							2,593	0,950	0,257									2019
9569	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G18 Nürtingen GS	SIWA	2,570									Bezirk		2,300	2,200	2019
							0,036	0,368	1,635							29.08.2018	11.01.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fanny-Hensel-Grundschule

BSN: 02G19
 Adresse: Schöneberger Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
274	274	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.156.654 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 339.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.482 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 303.835 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.983 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN: 02G20
 Adresse: Wilmsstr. 10
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.759.856 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 950.513 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.213 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 750.310 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.738 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
133	9810	70016	(Nutzungsübergabe) 02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	SIWA	0,169	0,052	0,042							Bezirk			0,198	2016
						0,008		0,013										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhardswald-Grundschule

BSN: 02G21
 Adresse: Gneisenastr. 73-74
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
667	667	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.455.537 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.344.315 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.578 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 420.537 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.276 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
135	2712	70100	02G21, Reinhardswald-Grundschule: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10961, Gneisenastr. 73 - 74	Neue Schulen Programm	46,747									SenStadtWohn				2023
																		2026
137	9810	70019	[Nutzungsübergabe] 02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74	SIWA	0,262	0,079								Bezirk			0,300	2016
						0,041												2017
1645	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle 3. BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen; 10961, Gneisenastr. 73-74	SchulSP - investiv	2,067		0,677	1,030	0,114					Bezirk				2018
							0,697	1,259	0,113									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gneisenastr. 73-74

135	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Abriss
135	01 bis 06	Ersatzneubau	Individuell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jens-Nydahl-Grundschule

BSN: 02G22
 Adresse: Kohlfurter Str. 20
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
332	332	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.312.971 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.261.078 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.034 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.172.958 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.386 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
140	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000								0,500	SenStadtWohn				2028
141	9810	70017	[Nutzungsübergabe] 02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	SIWA	1,657	0,670	1,050	0,091						Bezirk		1,600	1,600	2017
						0,369	0,870	0,328										2019
1637	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung) 2. BA und Dachsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	SchulSP - investiv	0,843		1,150	0,030						Bezirk				2018
							0,843											2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtelgebirge-Grundschule

BSN: 02G23
 Adresse: Görlitzer Ufer 2
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.153 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.223.100 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.187 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 713.250 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1646	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle 3. BA, Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung; 10997, Görlitzer Ufer 2	SchulSP - investiv	1,320		0,400	1,000	0,010					Bezirk		1,400		2018
							0,319	0,991	0,011								29.06.2018	
9551	3701	70226	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule: Sanierung; 10997, Görlitzer Ufer 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700								0,500	Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Otto-Wels-Grundschule

BSN: 02G24
 Adresse: Alexandrinenstr. 12
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.924.123 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.317.796 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.898 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 419.390 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.266 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1642	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	SchulSP - investiv	2,590		0,550	0,950						Bezirk		2,590		2018
							0,550	0,908									23.03.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lemgo-Grundschule

BSN: 02G26
 Adresse: Böckhstr. 5
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
339	339	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.007 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.192.334 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.412 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 555.861 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss und Erweiterung Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	3,000	Bezirk				2025
60801	1240	89380	Lemgo Grundschule, Erstellung BPU für Sanierung, 10967, Böckhstr. 5	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,334			0,334						Bezirk			0,334	2021
9315	1240	89380	Sanierung Hofgebäude	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	6,580				0,277					Bezirk	6,500	6,580	6,700	2021
									0,277						15.03.2019	26.08.2019	31.01.2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Müllenhoffstraße 7

4671	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hunsrück-Grundschule

BSN: 02G27
 Adresse: Manteuffelstr. 79
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
506	506	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.343.641 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 729.541 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.695 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 695.486 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.732 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000								0,500	Bezirk				2027 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Zille-Grundschule

BSN: 02G29
 Adresse: Waldemarstr. 118
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.719.740 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 497.796 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.930 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 438.414 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500								1,000	Bezirk				2025 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN: 02G31
 Adresse: Hagelberger Str. 34
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.745.797 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 591.815 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.543 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 550.037 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.054 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700								0,500	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hagelberger Str. 34										
Nein	01 bis 06	Erweiterung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clara-Grunwald-Grundschule

BSN: 02G32
 Adresse: Hallesche Str. 24
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
296	296	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.923.379 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 557.611 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.745 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 482.268 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.237 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1650	2710	51932	[Nutzungsübergabe] 02G32, Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,534		0,035	0,500						Bezirk			0,534	2018
							0,038											2018
4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500								1,000	Bezirk				2027
																		2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hallesche Str. 24										
4675	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4675	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Aziz-Nesin-Grundschule

BSN: 02G33
 Adresse: Urbanstr. 15
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
330	330	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.541.779 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 322.454 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.825 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 277.412 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.383 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4676	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	SenStadtWohn				2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Urbanstr. 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk		1,0 Nutzung als Drehscheibe

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Jane-Goodall-Grundschule

BSN: 02G34
 Adresse: Scharnweberstr. 19
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.102.891 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 215.222 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.387 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 198.453 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 196 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,660								1,000	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scharnweberstr. 19										
4679	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Höhe der Kapazitätsveränderung noch nicht abschließend geklärt (0,5 - 1,0 Züge)

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rosa-Parks-Grundschule

BSN: 02G35
 Adresse: Reichenberger Str. 65
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
618	618	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.938 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.066.525 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.902 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 780.564 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000								1,000	Bezirk				2027 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Blumen-Grundschule

BSN: 02G36
 Adresse: Andreasstr. 50
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
563	563	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.699.085 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 413.101 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.510 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 396.479 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9550	3701	70122	02G36, Blumen-Grundschule: Sporthallenneubau und Erweiterung des Schulgebäudes; 10243, Andreasstr. 50-52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000							1,000	3,000	Bezirk				2025
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Andreasstr. 52

9550	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Dachausbau
9550	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
9550	Alle	Sporthalle				-3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Singerstraße 87

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe des Filialstandortes
-----	-----------	---------	--	--	------	--	--------	--------	----------	------------------------------

Bemerkungen:

Rückführung des bisherigen Standorts der Blumen-Grundschule (02G36) auf nur einen Standort (3-zügig) 2021/22; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10

BSN: 02Gn02
 Adresse: Pufendorfstr. 10
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 11.422.244 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 104.806 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1383	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,164				0,045					SenStadtWohn			5,500	2017
																	24.03.2017	2018
162	2712	70600	02Gn02, Grundschule Pufendorfstraße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 10	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,790		1,420			12,348	1,239	0,049		SenStadtWohn	20,290	23,330		2019
							1,500	2,062	7,708						17.07.2017	19.10.2018		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pufendorfstr. 10

162	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	inkl. bestehendem MEB 16
162	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN: 02Gn03
 Adresse: Corinthstraße 7
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.549.718 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr: Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,867	1,000	3,000	4,000	4,000	2,000	5,000	3,700	1,635	Bezirk			17,310	2017
						0,581	0,635	1,316	4,169									30.05.2018
60740	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines modularen Schullergänzungsbaus (MEB)	Stadtbau Ost	5,164	0,849								SenStadtWohn				2016
						0,849												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Corinthstraße 7										
175	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
175	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), aktuell Filiale der 02G10, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; "ehem. SEZ"

BSN: 02Gn04
 Adresse: Landsberger Allee 77
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10225	2710	70900	02Gn04, Grundschule am SEZ; Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 10249 Berlin, Langenbeckstr.	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	31,100									N.N.				
8898	9810	82018	Grundstücksankauf Grundschule Langenbeckstraße	SIWA	3,000									Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Landsberger Allee 77										
10225	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
10225	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Zügigkeit in Abhängigkeit von der Realisierbarkeit auf dem Grundstück;

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82**

BSN: 02Gn05
 Adresse: Rigaer Str. 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10201	3701	70620	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße 81-82 Interimsstandort; 10243, Herrmann-Stöhr-Platz	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	1,000	Bezirk				2026
																		2030
4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	gezielte Zuweisung an die Bezirke	34,580								1,000	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rigaer Str. 81-82										
4686	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4686	Alle	Reaktivierung Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pintsch-Areal/Andreasstraße 72

BSN: 02Gn06
 Adresse: Andreasstraße 72
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10268	3701	70125	02Gn06 Grundschule Pintsch-Areal: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; Pintsch-Areal	gezielte Zuweisung an die Bezirke	50,000								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Andreasstraße 72										
10268	01 bis 06	Neubau	Individuell		2,0				BSO IX a	
10268	Alle	Neubau Sporthalle							BSO IX a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ellen-Key-Schule

BSN: 02K01
 Adresse: Rüdersdorfer Str. 20-28
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
781	0	497	284

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(600)	300(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.391.311 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 697.640 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.138 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 625.282 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.068 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,000								1,000	Bezirk				2025 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rüdersdorfer Str. 20-28

5065	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
Nein	11 bis 13	Erweiterung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	im Verbund mit 02K07 Georg-Weerth
5065	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
5065	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 02K02
 Adresse: Blücherstr. 46
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1180	262	592	326

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	600(600)	337(337)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.653 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.911.968 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.126 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.520.442 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000								1,000	SenStadtWohn				2029
60770	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA /1. und 2. FA, Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,945	0,746	0,009							Bezirk	0,960		0,960	2015
						0,746	0,009								19.08.2014		22.10.2014	2017
60795	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,464	0,200								Bezirk	1,530		1,530	2015
						0,200									19.08.2014		22.10.2014	2017
60800	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46, BPU, Projektsteuerung	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,370		0,180	0,190						Bezirk			0,400	
							0,180	0,190										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hector-Peterson-Schule**

BSN: 02K03
 Adresse: Tempelhofer Ufer 15
 (Hauptstandort): 10963 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	0	386	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.077.131 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.226.340 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.370 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 915.473 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000								0,500	Bezirk				2022
																		2028
6232	1172	51900	[Nutzungsübergabe] 02K03, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,002		0,002							Bezirk				2017
																		2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 02K04
 Adresse: Gneisenastr. 7
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
800	335	435	30

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	400(400)	37(37)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.444.570 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.392.002 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.839 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 892.590 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 56.609 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
170	3703	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenastr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000								1,000	SenStadtWohn				
5502	2712	70100	02K04, Lina-Morgenstern-Schule (ehem. Lenau-Grundschule): Ersatzbau und Abriss und Neubau Sporthalle; 10961, Nostizstr. 60	Neue Schulen Programm	47,100			0,024	1,380	5,500	10,500	30,000	9,000	SenStadtWohn				2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenastr. 7										
Nein	01 bis 06	Erweiterung			1,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VIII	Neubau für die ehem. Lenau-GS 02G16 am Standort Nostizstr. 60

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 02K05
 Adresse: Weinstr. 3
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
364	0	364	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.644.174 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.886.353 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.386 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 551.795 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1643	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K05, Schule am Königstor, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) 2. BA, Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit; 10249, Weinstr. 3	SchulSP - investiv	0,680		0,100	0,110	0,231					Bezirk			1,300	2016
							0,101	0,075	0,231								27.02.2019	2020
1656	1012	51900	[Nutzungsübergabe] 02K05, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,790	0,205	0,200	0,290						Bezirk				2016
						0,196	0,111	0,290										2020
5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Weinstr. 3

5066	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
5066	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
5066	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Emanuel-Lasker-Schule

BSN: 02K06
 Adresse: Modersohnstr. 53
 (Hauptstandort): 10245 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720	184	423	113

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 502.664 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.519 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 473.423 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Weerth-Schule**

BSN: 02K07
 Adresse: Eckertstr. 16a
 (Hauptstandort): 10249 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	0	396	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.569.298 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.312.323 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.956 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 880.149 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
177	3702	71401	[Nutzungsübergabe] 02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,465	0,905	0,165	0,157						Bezirk			1,570	2016
						0,529	0,579	0,156									01.08.2014	2019
5067	3702	70102	02K07, Umbau für die Temple-Grandin-Schule, Erweiterung und Sanierung des Vorderhauses und der Freiflächen, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,000							1,000	3,000	Bezirk	20,020 14.09.2020			2024 2027
9504	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K07, Georg-Weerth-Oberschule, Sanierung Dach Vorderhaus; 10249, Eckertstr. 16a (KInv)	SchulSP - investiv	0,822			0,090	0,490	0,054				Bezirk			0,766 23.09.2020	2020 2020
9558	3702	70104	02K07, Georg-Weerth-Schule: Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes, inkl. temporärer Ausweichflächen in Modulbauweise; 10243, Singerstraße 87	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000							1,000	3,000	Bezirk				2024 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eckertstr. 16a

5067	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
5067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 02K08
 Adresse: Skalitzer Str. 55
 (Hauptstandort): 10997 Berlin
 LOR: Kreuzberg Ost (0203)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	0	344	114

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.391.258 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.200.416 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.188 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.302.155 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1644	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K08, Refik-Veseli-Schule, Sanierung Sanitär Sporthalle 3. BA, Sanierung Boden und Heizung, Dach Sporthalle; 10997, Skalitzer Str. 55	SchulSP - investiv	0,818		0,550	0,440	0,003					Bezirk			0,965	2017
							0,415	0,394	0,003								07.06.2019	2020
1649	2710	51932	[Nutzungsübergabe] 02K08, Sanierung Fachräume - 2.BA, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,875		0,430	0,130						Bezirk			0,617	2018
							0,307											2019
179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamtsanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500								1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDLS25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 02K09
 Adresse: Graefestr. 85
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	0	375	29

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.947.383 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 766.915 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.384 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 290.013 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,240		0,076	0,142	0,146					Bezirk		0,163	0,240	2020
							0,076	0,142	0,146									
5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600				0,500	0,500	2,000	2,000	0,600	Bezirk			4,805	2021
									0,083									07.08.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II - Einführungsphase, anschließend Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasiums; eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 02K10
 Adresse: Bergmannstr. 64
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
250	0	222	28

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	250(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.315.528 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.916.988 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.090 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 857.723 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1640	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume 2. BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär; 10961, Bergmannstr. 64	SchulSP - investiv	2,713		1,400	1,450	0,212					Bezirk		2,850		2018
							1,208	1,225	0,212									
5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,200								0,500	Bezirk				2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bergmannstr. 64

kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Zurückverlagerung der Grundstufe der 02K04
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Campus Puttkamerstraße

BSN: 02Kn03
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5179	3703	70101	02Kn11, Campus Puttkamerstraße: Standortentwicklung der bisherigen 02G12 zum Campus Erweiterung ISS inklusive Sporthalle; 10969, Puttkamerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000								0,500	Bezirk				2026 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Puttkamerstr. 19										
5179	07 bis 10	Neubau	Individuell		3,0				BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Campus Alexandrinenstraße 12

BSN: 02Kn04
 Adresse: Alexandrinenstr. 12
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10202	3703	70102	02Kn04 , Campus Alexandrinenstraße: Standortentwicklung der bisherigen 02G24 Otto-Wels-Grundschule zum Campus - Erweiterung ISS inkl Sporthallen; 10969, Alexandrinenstr. 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	93,700							1,000	5,000	Bezirk	93,000			2024
															29.05.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alexandrinenstr. 12

10202	07 bis 10	Neubau			6,0				BSO IX a	
-------	-----------	--------	--	--	-----	--	--	--	----------	--

Bemerkungen:

Grundstufe aus 02G24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Temple-Grandin-Schule

BSN: 02S01
 Adresse: Lasdehner Str. 19
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
205	164	14	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 460.063 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.031 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 424.685 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.995 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Marchlewskistraße 25 D-E

kfA	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Umzug Standort Eckertstraße
-----	-----------	---------	-------------	--	------	--	--------	--------	----------	-----------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gustav-Meyer-Schule

BSN: 02S02
 Adresse: Kohlfurter Str. 22
 (Hauptstandort): 10999 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
153	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.908.801 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.189.857 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.253 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 763.863 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.498 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1638	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02S02, Gustav-Meyer-Schule, Sanierung Dach, Sanitär, Räume 2. BA und Sanierung Therapiebad; 10999, Kohlfurter Str. 20	SchulSP - investiv	3,384		0,400	1,657	0,447					Bezirk			3,091	2018
							1,279	1,655	0,447									
1648	2710	70232	[Nutzungsübergabe] 02S02, Gustav-Meyer-Schule, Sanierung Sporthalle inkl. Schaffung Barrierefreiheit; 10999, Kohlfurter Straße (Klnv)	SchulSP - investiv	1,572		0,300	1,200	0,511	0,128				Bezirk		1,549	1,558	2019
							0,155	0,188	0,538							18.07.2018	04.10.2018	
5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung; 10999, Kohlfurter Str. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,750								1,000	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Margarethe-von-Witzleben-Schule

BSN: 02S03
 Adresse: Palisadenstr. 76-77
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
225	87	96	37

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.705.331 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):	880.291 €
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.930 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	822.596 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.354 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2026 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Liebmann-Schule

BSN: 02S06
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort): 10969 Berlin
 LOR: Kreuzberg Nord (0201)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
104	104	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 600 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 600 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Andreas-Gymnasium

BSN: 02Y01
 Adresse: Koppenstr. 76
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
788	58	487	243

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	406(464)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.486.522 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.852.219 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.667 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.077.021 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10203	3704	70205	02Y01, Andreas-Gymnasium: Gesamtanierung; 10243, Koppenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500								1,000	Bezirk				2025
																		2029
191	9810	72014	02Y02: Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	SIWA	2,001		0,050	0,600	0,900	0,970				SenStadtWohn		1,932		2020
							0,011	0,121	0,538									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppenstr. 76										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Hertz-Gymnasium

BSN: 02Y03
 Adresse: Rigaer Str. 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
646	121	352	173

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(464)	125(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.202 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 673.611 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 71.813 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 472.778 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10204	3704	70220	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Errichtung eines Schulsporthallenkomplexes zur Abdeckung der Sportflächenbedarfe der 02Y03 und weiterer Schulstandorte; 10243 Fredersdorfer Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	35,000						1,000	3,000	5,000	Bezirk				2026
																		2030
10205	3704	71408	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; 10247, Rigaer Straße 81/82	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,700				0,550	1,190				Bezirk				
194			02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau mit Sporthalle; 10243, Müncheberger Straße 8	Finanzierung durch HOWOGE	63,902					0,761	4,908	14,484	21,301	HOWOGE				2024
									0,083									2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Erich-Steinfurth-Str. 9/Langestr. 44, 45

194	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
-----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	---------------	---------	--

Müncheberger Str. 8

194	05 bis 06	Ersatzneubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
194	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
194	11 bis 12	Ersatzneubau	Individuell		3,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Rigaer Str. 81-82

10205	05 bis 06	Aufgabe			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Aufgabe und Umbau zur Grundschule 02Gn05
10205	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Aufgabe und Umbau zur Grundschule 02Gn05
10205	11 bis 12	Arrondierung			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Aufgabe und Umbau zur Grundschule 02Gn05

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

BSN: 02Y04
 Adresse: Frankfurter Allee 6 A
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 LOR: Friedrichshain Ost (0205)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	120	285	137

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(290)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.203.906 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.049.714 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.240 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 649.162 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46.344 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1664	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/ Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A	Stadtumbau Ost	0,310		0,250	0,061						Bezirk			0,310	2018
							0,250	0,061									31.10.2018	2019
1665	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA	Stadtumbau Ost	0,767	0,152								Bezirk		3,321	3,533	2017
						0,152										28.11.2013	09.04.2014	2017
1666	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau	Stadtumbau Ost	0,650	0,200								Bezirk				2014
						0,200												2017
5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000								0,500	Bezirk				2026
																		2030
9503	2710	70232	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Oberschule, Innensanierung Schulgebäude; 10247, Frankfurter Allee 6a (Klnv)	SchulSP - investiv	2,903			0,580	0,570	1,180	0,519			Bezirk			2,903	2020
								0,069	0,575								27.04.2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Frankfurter Allee 6 A

5214	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5214	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dathe-Gymnasium

BSN: 02Y05
 Adresse: Helsingforser Str. 11-13
 (Hauptstandort): 10243 Berlin
 LOR: Friedrichshain West (0204)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
827	119	474	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(522)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.887.778 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.804.274 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.634 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 649.561 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.980 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1647	2710	70232	02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug); 10243, Helsingforser Str. 11-13	SchulSP - investiv	2,021		0,240	0,560	0,638					Bezirk			1,942	2019
							0,182	0,386	0,543									30.10.2019
5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes sowie Deckung des Sporthallenbedarfes durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,560								1,000	Bezirk				2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Helsingforser Str. 11-13										
5219	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
5219	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5219	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leibniz-Gymnasium

BSN: 02Y06
 Adresse: Schleiermacherstr. 23
 (Hauptstandort): 10961 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
753	0	514	239

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.659.952 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.564.191 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.187 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.117.612 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000								1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Koch-Gymnasium

BSN: 02Y07
 Adresse: Dieffenbachstr. 60
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	0	349	204

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(464)	175(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.914.412 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.067.390 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.822 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 347.548 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.986 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,643	0,333	0,308	0,200	1,065	1,376				Bezirk		6,597	2,643	2018
						0,333	0,308	0,200	1,065							30.06.2017	24.01.2018	2021
5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung; 10967, Dieffenbachstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2026
																		2030
60798	1240	89380	umf. Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,160			0,618	1,582	0,300	0,660			Bezirk			3,160	2018
								0,618	1,582								24.01.2018	2021
60799	1240	89380	umf. Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,727				0,660					Bezirk			0,727	2018
									0,660								24.01.2018	2021
6436	9810	82044	[Nutzungsübergabe] Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für das 02Y07 Robert-Koch-Gym.	SIWA	3,900		0,700	2,628	0,211	0,320				Bezirk		3,734	3,600	2018
						0,034	0,371	2,248	0,260								18.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dieffenbachstr. 60										
5220	07 bis 10	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
5220	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung

Bemerkungen:

Kooperation mit Albrecht-von-Graefe-Schule (02K09); eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN: 02Y08
 Adresse: Böckhstr. 16
 (Hauptstandort): 10967 Berlin
 LOR: Kreuzberg Süd (0202)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
560	0	354	206

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.574.420 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.402.503 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.917 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 714.288 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.392 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1670	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Hermann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	5,521	1,385	1,911	1,465	0,424					Bezirk	5,342		5,521	2017
						1,385	1,911	1,465	0,424							24.11.2015		24.11.2015
203	3704	70116	02Y08, Hermann-Hesse-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10967, Böckhstraße 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,000								0,500	Bezirk				2023
204	3704	71406	[Nutzungsübergabe] 02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,605	0,300	0,020	0,225						Bezirk			1,500	2016
						0,351	0,801	0,225	0,081									10.12.2013

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow

BSN: 03B02
 Adresse: Erbeskopfweg 6-10
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 82.116 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 72.274 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4048	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Klimatisierung Serverraum im Rahmen eGovernment	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,027	0,010								BIM				2017
						0,010												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)

BSN: 03B04
 Adresse: Buschallee 23 A
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 535.106 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 323.737 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 67.390 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4046	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung der Gartetechnik (Eigenanteil)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	3,679		0,018		0,350					BIM				2018
							0,018											2020
5628	1021	51925	Umbau und Erweiterung, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,226		0,126		0,300	0,800				BIM				2018
							0,126											2021
75091	1021	89112	Zuschuss an das SILB für die Brillat-Savarin-Schule (03B04) - OSZ Gastgewerbe: Umbau und Erweiterung: 13088, Buschallee 23a (GRW)	Zuweisung an das SILB	11,000						0,300	0,800		BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Zuse-Schule

BSN: 03B06
 Adresse: Hermann-Hesse-Str. 34/36
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.589.757 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 125.798 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.561 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10263	1021	89121	Zuschuss an das SILB für die Konrad-Zuse-Schule (03B06); 13156, Hermann-Hesse-Straße 34/36 und das OSZ Sozialwesen (03B02); 13158, Erbeskopfweg 6-10: Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (GRW)	Zuweisung an das SILB	6,500						0,650			BIM				2022
208	1250	71003	03B06, Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156, Hermann-Hesse-Str. 34-37 (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	6,967	0,051	0,247	0,340	4,600	1,729				SenStadtWohn			5,635	2017
						0,051	0,247	0,340	3,649								18.12.2018	
4133	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Flurabtrennung, Glas - für Unterrichtszwecke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010							BIM				2018
							0,010											2018
5603	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Schallschutzmaßnahmen im 1. OG und UG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013		0,013							BIM				2018
							0,013											2018
5701	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (03B06 und 03B02); Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126							BIM				2018
							0,126											2018
9341	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung technische Infrastruktur Fachraum Informatik Raum 102 (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013			0,013						BIM				2019
								0,013										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)

BSN: 03B07
 Adresse: Mandelstr. 6-8
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.169.114 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 518.756 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11220	1021	51295	Glasfaseranbindung zwischen Südfügel Raum 101 und Nordfügel Raum 116											BIM				2020
4054	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Dacherneuerung für Mittelbau einschl. UV und Mehrkosten.	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,868	0,329	0,101							SenStadtWohn				2018
4241	1250	71011	[Nutzungsübergabe] 02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprodestr. 27 (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,700	0,041	0,247							SenStadtWohn			11,700	2015
						0,175	0,041	0,005									27.06.2014	2016
9334	1024	51925	Ausstattung Fachraum (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,068				0,068					BIM				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

BSN: 03B08
 Adresse: Erich-Weinert-Str. 103
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
189	68	121	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
72(72)	60(60)	150(150)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 552.062 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 521.546 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4037	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Installation von Vertikaljalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005	0,005								BIM				2017
						0,005												2017
4057	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Anbindung Artistenhalle an LuK-Technik und Amoksignalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011	0,011								BIM				2017
						0,011												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)

BSN 03B10
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 66
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 11.937.159 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 328.640 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.388 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
209	1021	89114	Zuschuss an das SILB für die Max-Bill-Schule (03B10) - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: Umbau und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; 13086, Gustav-Adolf-Str. 66	Zuweisung an das SILB	7,000						0,300	0,400	1,000	BIM				
210	9810	71003	[Nutzungsübergabe] 03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	SIWA	5,925	0,250	5,525	0,200						SenStadtWohn	5,250		5,575	25.07.2017 2019
4055	1021	51925	Umbau von Fachräumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,000									BIM				
4056	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einbau Catering Küche Haus 2	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,190		0,050		0,140					BIM				2018 2020
4130	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006							BIM				2018 2018
4188	1250	71013	[Nutzungsübergabe] 03B10, Max-Bill-Schule - OSZ Planen, Bauen, Gestalten, ehemals 03B03, Martin-Wagner-Schule - OSZ Bautechnik II: 1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau; 10439, Driesener Straße 22	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW Straße 22	7,630	3,077	1,100	0,080	0,450	0,210	0,004	0,010		SenStadtWohn			4,500	2014 24.05.2011 2017
4189	1021	89122	Zuschuss an das SILB für die Max-Bill-Schule (03B10) - OSZ Planen, Bauen, Gestalten: 2. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule; 10439, Driesener Straße 22	Zuweisung an das SILB	8,000		0,126			4,000	4,000			BIM				2021 2022 2018
5672	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006	0,000						BIM				2019 2018
5684	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010						BIM				2019 2020
9317	1021	51925	Trennvorhanganlage Sporthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,068				0,068					BIM				2020
9322	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erstausrüstung MEB	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,153			0,153						BIM				2019 2020
9339	1021	51925	[Nutzungsübergabe] begleitende Maßnahme zur Erneuerung der CNC-Maschine (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,007			0,007						BIM				2019 2020

9343	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Digitalisierung und Modernisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,078		0,011	0,067						BIM				2018
							0,011	0,067										
9796	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Küchennachrüstung wegen Standorterweiterung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025						BIM				2019
								0,025										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL50

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

BSN 03G01
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 21
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
482	482	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.331.868 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 586.650 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.123 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 555.080 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.447 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Roller-Grundschule

BSN: 03G02
 Adresse: Heinrich-Roller-Str. 18
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.308.819 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.981.489 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.402 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 274.829 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.498 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
213	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	1,500	1,500								Bezirk				2017
						0,112												
214	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	2,600		0,750	0,715						Bezirk			2,561	2018
							0,421											03.07.2018
4242	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03G02, Heinrich-Roller-Grundschule, Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege 2. BA, Sanierung Fassade, Fenster; 10405, Heinrich-Roller-Str. 18	SchulSP - investiv	1,136		0,750	1,000						Bezirk			2,561	2018
							0,421	0,715										26.06.2018
4689	3701	70203	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,700								0,500	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Kollwitzplatz**

BSN: 03G03
 Adresse: Knaackstr. 67
 (Hauptstandort): 10435 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.105.040 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.378.591 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.366 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.201.607 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.618 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
217	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach der Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300								Bezirk				2017
					0,153													

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Marie

BSN: 03G04
 Adresse: Christburger Str. 7
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.300 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.705.062 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.531 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.571.314 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.645 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4233	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,279		0,131							Bezirk				2017
							0,106											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Homer-Grundschule**

BSN: 03G05
 Adresse: Pasteurstr. 10-12
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
336	336	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.803.531 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.194.760 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.535 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 974.239 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.606 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1673	1240	88305	[Nutzungsübergabe] Sanierung	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	0,063	0,195								Bezirk				2017
						0,195												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bötzow-Grundschule

BSN: 03G06
 Adresse: John-Schehr-Str. 38
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.543.015 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.407 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 149.525 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.092 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60744	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen und Tiefenentrümmerung	Stadtbau Ost	1,800	0,794	0,613	0,393						Bezirk				2017
						0,794	0,613	0,393							2019			
60793	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schule im Bötzwiertel, Aufwertung des Schulhofs incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA	Stadtbau Ost	0,553			0,553						Bezirk				2019
								0,553							2019			
9548	3701	70130	03G06, Bötzw-Grundschule: Erweiterung durch Sanierung, Um- und Anbau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 10407, John-Schehr-Straße 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500								0,500	Bezirk				2027
																2030		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium

BSN: 03G08
 Adresse: Ella-Kay-Str. 47
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
441	441	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.883.297 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 118.952 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.831 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 69.923 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.197 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10037	1240	89362	Grundschule am Planetarium (BauV), Erschließung des Umfeldes	Stadtbau Ost	1,240					0,700	0,440			Bezirk				
222	3701	70111	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Sporthallensanierung und Freiflächengestaltung; 10405, Ella-Kay-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,150					0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk	30,100 27.03.2020			2022 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ella-Kay-Str. 47										
222	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	gem. I-Planung
222	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thomas-Mann-Grundschule

BSN: 03G09
 Adresse: Greifenhagener Str. 58-59
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
497	497	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.539.646 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 96.829 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.943 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 61.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.886 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Hohen Feld

BSN: 03G10
 Adresse: Bedeweg 1
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
572	572	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.034.163 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.502.528 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.655 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 355.123 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.627 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
225	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,260								Bezirk				2017
					0,254													
9573	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die GS am hohen Feld	SIWA	2,700			0,020	0,842					Bezirk		2,700		2020
								0,020	0,842							06.05.2020		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)

BSN: 03G11
 Adresse: Gleimstr. 49
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
695	695	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.631.180 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.833.182 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.535 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 598.623 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.206 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
1679	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA	Stadtumbau Ost	1,925	1,008								Bezirk				2017
						1,008												
227	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	2,410	2,410								Bezirk				2017
						0,260												
5517	2710	70233	03G11, Schule am Falkplatz, Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster 2. BA; 10437, Gleimstr. 49	SchulSP - investiv	6,400	0,241	0,900	0,500						Bezirk			6,435	2014
						0,260	0,294	0,240									17.12.2013	
60792	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung einer VPU (Ermittlung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf)	Stadtumbau Ost	0,135		0,020	0,115						Bezirk				2018
							0,020	0,115										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Lincke-Grundschule

BSN: 03G12
 Adresse: Pieskower Weg 39
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.501.312 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.307.964 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.765 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 215.612 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.227 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
228	9810	71006	[Nutzungsübergabe] 03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	SIWA	2,950	2,904	0,539			0,006				SenStadtWohn	3,300		2,950	2017
						2,372	0,358	0,015	0,278								20,07.2016	2017
4690	3701	70204	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Restsanierung Bestandsgebäude (Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Pieskower Weg 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500								0,500	Bezirk				2022
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Dörrier-Grundschule

BSN: 03G13
 Adresse: Kastanienallee 59
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	526	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.744 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.191.438 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.290 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.718.081 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.982 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1486	2710	70233	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule, Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit 3. BA, Sanierung Mensa; 13158, Kastanienallee 59	SchulSP - investiv	4,530	0,600	1,200	1,200						Bezirk			4,530	2016
						0,614	0,802	1,402										17.06.2016
230	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,150	0,150								Bezirk				2017
						0,086												
231	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500								Bezirk				2017
						0,528												
4306	2712	70101	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500						0,400	8,300	1,800	SenStadtWohn	4,900			2024
																17.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kastanienallee 59

4306	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
4306	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bornholmer Grundschule

BSN: 03G14
 Adresse: Ibsenstr. 17
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
593	593	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.137.657 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 350.294 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.584 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 318.880 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.830 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4307	2712	70101	03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,200	4,500	5,800		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2023
5504	3701	70115	03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau durch Sanierung des Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,700								0,500	Bezirk				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ibsenstr. 17										
5504	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4307	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Senefelderplatz

BSN 03G15
 Adresse: Schönhauser Allee 165
 (Hauptstandort) 10435 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.483.308 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.436.136 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.324 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 265.587 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 226 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1676	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, Schönhauser Allee 165	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,430	0,810								Bezirk	2,430		2,240	2015
						0,810												21.11.2014
237	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350								Bezirk				2017
						0,348												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Teutoburger Platz

BSN: 03G16
 Adresse: Templiner Str. 1-3
 (Hauptstandort): 10119 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	496	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.491.230 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 173.095 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.092 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 135.960 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.043 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weißen See

BSN: 03G17
 Adresse: Falkenberger Str. 31
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.746.198 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.922.567 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.178 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 103.118 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.903 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
239	3701	70101	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	3,000	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	2,000	Bezirk	15,600	15,600	18,500	2019
						0,477	0,243	1,419	2,632						07.05.2014	07.05.2014	25.09.2017	2022
240	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP	0,080	0,080								Bezirk				2017
						0,038												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Amalienstr. 6

239	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	-------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Picasso-Grundschule

BSN: 03G18
 Adresse: Gounodstr. 71
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.486.283 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.534.120 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.657 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 492.803 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.858 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5531	2710	70233	03G18, Picasso-Grundschule, Sanierung Sporthalle; 13088, Puccinistr. 6	SchulSP - investiv	3,300		0,180	0,828	0,500	0,830				Bezirk			3,300	2019
							0,170	0,294	0,513								18.12.2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Moselviertel

BSN: 03G20
 Adresse: Brodenbacher Weg 31
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 468.669 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.669 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 439.374 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.626 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
243	3701	70117	03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung durch Umbau Bestandsgebäude, Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13088, Brodenbacher Weg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000								0,500	Bezirk				2022
																		2029
9497	2712	70101	03G20, Grundschule im Moselviertel: Neubau Sporthalle; 13088, Brodenbacher Weg 31	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								4,700	SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Brodenbacher Weg 31

kfA	01 bis 06	Arrondierung	mobil		-0,5		Bezirk			Abbau Container, s.oben
kfA	01 bis 06	Arrondierung	mobil		0,5		Bezirk			temp. Container während Bauphase 03Kn11
243	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
9497	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter den Bäumen

BSN: 03G21
 Adresse: Alt-Blankenburg 26
 (Hauptstandort): 13129 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 315.923 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.855 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 86.514 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.204 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
245	3701	70114	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000								0,500	Bezirk				2021
																		2028
246	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017								Bezirk				2017
					0,003													2017
4308	2712	70100	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Neubau mit Sporthalle; 13129, Alt-Blankenburg 26	Neue Schulen Programm	32,283					0,400	7,800	22,200	6,500	SenStadtWohn	32,283			2021
								0,144	0,049						03.12.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alt-Blankenburg 26

4308	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4308	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
4308	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserturm

BSN: 03G22
 Adresse: Tino-Schwierzina-Str. 66
 (Hauptstandort): 13089 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
507	507	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.786.647 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.024.135 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.154 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 216.491 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.252 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
248	3701	70102	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung des Schulgebäudes, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13089, Tino-Schwierzina-Straße 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,988	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	Bezirk	9,155		14,760	2021
						0,205	0,022	0,453	0,090						25.06.2014		01.04.2020	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tino-Schwierzina-Str. 66										
248	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Abriss
248	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Alt-Karow

BSN: 03G23
 Adresse: Bahnhofstr. 32
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.539 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 350.347 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.920 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 300.419 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.009 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
250	3701	70118	03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen; 13125, Bahnhofstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,170								0,500	Bezirk				2021
																		2028
9498	2712	70101	03G23, Grundschule Alt-Karow: Neubau Sporthalle; 13125, Bahnhofstraße 32	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								2,400	SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bahnhofstr. 32										
250	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
9498	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Panketal

BSN: 03G24
 Adresse: Achillesstr. 31
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.904.804 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 616.058 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.263 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 505.349 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 66.446 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
252	3701	70119	03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 13125, Achillesstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000								0,500	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
252	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Humann-Grundschule

BSN: 03G25
 Adresse: Scherenbergstr. 7
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.168.480 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 10.364.993 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.424 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 109.233 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.167 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1674	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, Sanierung Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,074	0,032		0,042						Bezirk			0,765	
						0,032		0,042									09.11.2017	
254	3701	70201	03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 10439, Scherenbergstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,392	1,000	2,000	4,000	3,000	1,200	2,500	0,601		Bezirk	10,185	10,220	11,090	2019
						0,567	0,433	2,504	5,525						08.06.2015	12.07.2016	30.10.2017	2022
60767	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,391	1,031	0,055							Bezirk	3,250		3,391	
						1,031	0,055										06.02.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scherenbergstr. 7										
254	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO 0	
254	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arnold-Zweig-Grundschule

BSN: 03G26
 Adresse: Wollankstr. 131
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
580	580	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.161.812 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 977.969 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.206 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 69.710 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.810 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9574	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Arnold-Zweig-GS	SIWA	2,700			0,020	0,849					Bezirk		2,700		2020
								0,020	0,849							06.05.2020		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wollankstr. 131										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abbau temporär LOG
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	temporär LOG (Logistikkonzept)

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Elizabeth-Shaw-Grundschule**

BSN: 03G27
 Adresse: Grunowstr. 17
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
518	518	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.539.617 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.914.449 €

davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.637 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 473.871 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.941 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
10299	3701	70135	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow	gezielte Zuweisung an die Bezirke	3,235				0,933					Bezirk		2,700		2020
																12.05.2020		2021
117	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Elizabeth-Shaw-GS	SIWA	2,700			0,025						Bezirk				2020
1489	2710	70233	03G27, Elizabeth-Shaw-Grundschule, Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit 2. BA; 13178, Grunowstr. 17	SchulSP - investiv	2,300		0,300	0,200						Bezirk				2019
							0,093	0,048										2022
257	9810	71007	[Nutzungsübergabe] 03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	SIWA	3,600	0,200	3,200	0,125						SenStadtWohn	3,300		3,350	2017
						0,098	2,741	0,345	0,020								10.08.2017	2018
258	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,024												2017
259	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Wärmeerzeugeranlage	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200								Bezirk				2017
						0,156												2017
260	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250								Bezirk				2017
						0,156												2017
5523	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	2,060	0,250	0,950	1,000						Bezirk			2,060	2017
						0,156	0,651	1,000									23.04.2018	2019
9575	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Elizabeth-Shaw-GS	SIWA	2,700			0,020						Bezirk		2,700		2020
								0,020								06.05.2020		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hasengrund

BSN: 03G28
 Adresse: Charlottenstr. 19
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.369.191 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.941.207 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.656 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.420 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.542 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
262	3701	70116	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Erneuerung Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,700				0,500	1,000	3,000	5,000	5,000	Bezirk	8,750	17,700		2020
									2,110							22.05.2017	04.09.2019	
263	9810	70021	[Nutzungsübergabe] 03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	SIWA	1,919	0,900	0,796		0,017					Bezirk		1,580	1,700	2016
						0,636	0,928	0,070										23.03.2015
4234	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,204		0,060							Bezirk				2017
							0,037											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Charlottenstr. 19

262	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Am Sandhaus

BSN: 03G29
 Adresse: Wiltbergstr. 37-39
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	389	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.841.800 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 171.342 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.851 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 120.086 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.405 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
265	3701	70120	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standortenerweiterung durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13125, Wiltbergstraße 37/39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300								0,500	Bezirk				2022
																		2029
4313	2712	70101	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Neubau Sporthalle; 13125, Wiltbergstr. 37-39	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	6,300	SenStadtWohn	4,900			2022
															17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiltbergstr. 37-39										
265	01 bis 06	Erweiterung			1,0				BSO IX a	
4313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an den Buchen

BSN: 03G32
 Adresse: Wilhelm-Wolff-Str. 19
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.075.867 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 414.167 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.309 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 168.322 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.964 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
267	2712	70101	03G32, Grundschule an den Buchen: Abriss und Neubau Sporthalle; 13156, Wilhelm-Wolff-Str. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn	4,900			2022
															17.11.2016			2023
5524	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,260		0,260	0,160						Bezirk			0,137	2018
							0,045	0,150									16.11.2016	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Wolff-Str. 19										
267	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
267	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

BSN: 03G33
 Adresse: Hauptstr. 66
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
711	711	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.097.145 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 17.969.838 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.219 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 574.610 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4314	2712	70600	03G33, Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,762		1,285			8,364		0,048		SenStadtWohn	15,100 01.03.2017	21,548 21.12.2018		2019 2021
9541	3701	70207	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Standortanpassung durch Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Abriss MUR; 13127, Hauptstraße 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500								0,500	Bezirk				2025 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15a										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18
Hauptstr. 66										
4314	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4314	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mendel-Grundschule

BSN: 03G34
 Adresse: Stiftsweg 3
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
587	587	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.775.034 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.329.067 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.671 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.267.099 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.297 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9540	3701	70206	03G34, Mendel-Grundschule: Sanierung Bestandsgebäude einschl. Sportaußen- und Freifächengestaltung;13187, Stiftsweg 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500								0,500	Bezirk				2025 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Platanengrundschele**

BSN: 03G35
 Adresse: Hauptstr. 20
 (Hauptstandort): 13159 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	143	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.467.464 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 962.973 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.463 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 929.813 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.697 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
273	3701	70122	03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000								0,500	Bezirk				2022
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
273	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	abh. I-Planung
273	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elisabeth-Christinen-Grundschule

BSN: 03G36
 Adresse: Lindenberger Str. 12
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	446	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.142.722 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.152 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 161.329 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
275	3701	70123	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen; 13156, Lindenberger Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400								0,500	Bezirk	10,400 06.06.2018		20,294 14.09.2020	2021 2028
276	9810	72016	[Nutzungsübergabe] 03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	SIWA	4,600	0,124	2,000 0,846	2,476 1,861	1,770 1,132					Bezirk		4,600	4,600	2018 2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Klecks-Grundschule

BSN: 03G37
 Adresse: Brixener Str. 40
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
543	543	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.265.432 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 68.132 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.867 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 44.212 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.053 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4315	2712	70101	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	8,300	SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2022 2023
4696	3701	70124	03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13187, Brixener Straße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600								0,500	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brixener Str. 40										
4696	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss/Umbau
4315	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	ggf. auch als TSH-K

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Blumenviertel

BSN: 03G38
 Adresse: Syringenplatz 30
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
341	341	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.182.682 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 910.968 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.199 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 665.481 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.288 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
279	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,240	0,240								Bezirk				2017
					0,218													
4316	2712	70101	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle; 10407, Syringenplatz 30	Schulsporthallen Neubau-Programm	11,230							4,700	5,800	SenStadtWohn	4,900			2022
																17.11.2016		
4699	3701	70205	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000								0,500	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Syringenplatz 30										
4316	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
4316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung nach Realisierung Neubau Sporthalle; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Wolkenstein

BSN: 03G39
 Adresse: Neumannstr. 65
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
511	511	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.692.613 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.516.494 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.978 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 139.841 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.417 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
352	3704	70100	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13189, Borkumstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,533	2,000	3,000	3,000	1,569	2,200				Bezirk	13,140		12,533	2016
						1,156	0,194	0,208	2,399						24.07.2014		28.05.2018	2021
5529	2710	70233	03G39, Grundschule Wolkenstein, Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 13189, Neumannstr. 65	SchulSP - investiv	5,285		0,100	0,950						Bezirk				2019
							0,136	0,252									2021	
9547	3701	70129	03G39, Grundschule Wolkenstein: Abriss/Neubau Sporthalle, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit während der Sanierung der Bestandsgebäude; 13189, Neumannstraße 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800								0,500	Bezirk				2025
																	2027	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neumannstr. 65

352	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Übernahme MEB 24 von 03Y10; Kissingstr. 12
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

Übernahme MEB von 03Y10; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Birkenhof

BSN: 03G40
 Adresse: Arnouxstr. 18
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.024.577 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 610.131 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.387 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 562.915 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.829 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03S06; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

BSN: 03G41
 Adresse: Eschengraben 40
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	588	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.880.931 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.070.779 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.597 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 444.758 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.424 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1511	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,583	0,583								Bezirk				2017
					0,596													
283	3701	70105	03G41, Trelleborg-Schule: Erweiterung durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13189, Eschengraben 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,500								0,500	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eschengraben 40										
283	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
283	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Wilhelmsruh

BSN: 03G43
 Adresse: Lessingstr. 44
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.250.715 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.970.396 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.250 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 106.795 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.640 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10206	3701	70132	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Errichtung von Schulfreiflächen; 13158, Lessingstraße 44	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000								0,500	Bezirk				2025
																		2028
286	3701	71400	[Nutzungsübergabe] 03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	0,926							Bezirk		5,470	5,498	2016
						2,230	0,616									07.10.2014	22.12.2014	2018
4317	2712	70101	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500						0,400	8,300	1,800	SenStadtWohn	4,900			2022
															17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lessingstr. 44										
4317	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport; ggf. auch TSH-K
4317	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Zacharias-Grundschule**

BSN: 03G44
 Adresse: Sulzfelder Str. 15
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.633.678 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.410.468 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.381 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 159.237 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.469 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1488	2710	70233	03G44, Georg-Zacharias-Grundschule, energetische Sanierung Sporthalle 2. BA; 13088, Sulzfelder Str. 15	SchulSP - investiv	2,328		0,950	1,130	0,480	1,000				Bezirk			2,328	2018
							0,219	0,510	0,467									16.05.2018
288	2710	51933	[Nutzungsübergabe] energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,140	0,045								Bezirk				2017
						0,045												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hofgarten

BSN: 03G45
 Adresse: Danziger Str. 50
 (Hauptstandort): 10435 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.548.721 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 437.277 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.383 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 422.268 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.627 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Eliashof

BSN: 03G46
 Adresse: Senefelderstr. 6
 (Hauptstandort): 10437 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	376	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.164.294 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 753.173 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 73.864 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 661.073 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.236 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4701	3701	70125	03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung durch Anbau sowie Abriss und Neubau Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200								0,500	Bezirk				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senefelderstr. 6										
4701	Alle	Sporthalle			-1		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
4701	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell		2		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 47. Schule (Grundschule)

BSN: 03G47
 Adresse: Mendelstr. 54
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
264	264	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.214.618 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.917.306 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.247 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 70.729 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.129 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
345	9810	71004	[Nutzungsübergabe] 03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	SIWA	3,225	3,050	0,846			0,005	0,003			SenStadtWohn	3,300		3,175	2017
						2,293	0,508	0,015	0,011								30.09.2016	2017
9549	3701	70131	03G47, Schule an der Strauchwiese: Umbau der alten Sporthalle zu Mensa/Bibliothek, Sportaußen- und Außenanlagen; 13187, Mendelstraße 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700								0,500	Bezirk				2027
																	2030	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 48. Schule (Grundschule)

BSN: 03G48
 Adresse: Conrad-Blenkle-Str. 20
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	139	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.323.985 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
295	9810	72001	[Nutzungsübergabe] 03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWA	5,800			3,650	0,142	0,009				SenStadtWohn			5,250	2018
						0,002	0,052	1,784	0,457								25.01.2018	2019
296	2712	70100	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	Neue Schulen Programm	29,110					7,800	22,200	6,500		SenStadtWohn				2021
								0,029										2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Straße 20										
296	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
296	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I

BSN: 03Gn01
 Adresse: Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
293	2710	70900	03Gn01, Grundschule Blankenburger Pflasterweg; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	33,200									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

293	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
293	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

BSN: 03Gn03
 Adresse: Heinersdorfer Str. 22
 (Hauptstandort): 13129 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11246	2712	70100	03Gn03, Grundschule Heinersdorfer Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	46,747									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heinersdorfer Str. 22

11246	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
11246	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

BSN: 03Gn04
 Adresse: Karower Chaussee 97
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 776.953 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
298	2712	70100	03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13125, Karower Chaussee 97	Neue Schulen Programm	35,517			0,026	0,582	9,000	25,800	7,700		SenStadtWohn	35,517			2021
															30.11.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karower Chaussee 97										
298	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
298	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83

BSN: 03Gn05
 Adresse: Michelangelostr. 83
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
300	2710	70900	03Gn05, Grundschule Michelangelostraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10407, Michelangelostr.83	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	46,747									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Michelangelostr. 83										
300	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam		
300	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Schule entfällt im IProgramm 2021/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

BSN: 03Gn06
 Adresse: Rennbahnstr. 45
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.519.860 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
301	2712	70100	03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13086, Rennbahnstr. 45	Neue Schulen Programm	44,360			0,026	1,210	5,700	29,600	16,100		SenStadtWohn	44,360 30.11.2018			2021 2024
302	9810	72002	[Nutzungsübergabe] 03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	SIWA	6,000		0,002	2,993	2,289	0,018				SenStadtWohn			5,780 07.02.2019	2019 2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rennbahnstr. 45										
301	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
301	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

BSN: 03Gn07
 Adresse: Berliner Str. 15-17
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
303	2710	70900	03Gn07, Grundschule am S-Bahnhof Pankow: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13189, S-Bhf. Pankow	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	31,636									N.N.				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15-17										
303	01 bis 06	Neubau	Individuell					SenBildJugFam		
303	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2		SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Schule entfällt im IProgramm 2021/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

BSN: 03Gn09
 Adresse: Buchholzer Straße 3
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.069.250 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 119.462 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1482	2710	70233	[Nutzungsübergabe] 03GNN, Neue Grundschule, Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege 3. BA; 13156, Buchholzer Str. 3	SchulSP - investiv	2,215		0,940							Bezirk			2,017	2016
							0,822											10.03.2016
305	9810	70020	[Nutzungsübergabe] 03Gn09, Grundschule Buchholzer Straße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzer Straße 3	SIWA	3,840	1,800	2,654		0,350					Bezirk	3,900	3,900	3,900	2016
						0,933	1,426	0,661	0,068									
308	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,980	0,980								Bezirk				2017
						0,962												
309	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär Haus D	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,076												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Buchholzer Straße 3

305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
305	Alle	Reaktivierung Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

BSN: 03Gn17
 Adresse: Wolfshagener Str. 91-93
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4318	2712	70100	03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule und Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße	Neue Schulen Programm	31,636									SenStadtWohn				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wolfshagener Str. 91-93										
4318	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4318	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

BSN: 03Gn18
 Adresse: Berliner Str. 15a
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
270	3701	70121	03G33 (03Gn18), Jeanne-Barez-Schule: Standorterweiterung durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle; 13127, Berliner Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,500								0,500	Bezirk				2022
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berliner Str. 15a

270	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
270	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Alter Standort 03G33
270	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

BSN: 03Gn19
 Adresse: Vesaliusstr.
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4319	2712	70100	03Gn19, Grundschule Vesaliusstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Vesaliusstr. / Pasewalker Str.	Neue Schulen Programm	46,747									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Vesaliusstr.

4319	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Ggf. Errichtung eines ggf. Holzmodulbau
4319	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pistoriusstr. 133

BSN: 03Gn20
 Adresse: Pistoriusstr. 133
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9488	2710	70900	03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	32,500									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pistoriusstr. 133

9488	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO X a	abhängig Primo Levi 03Y14
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	---------	---------------------------

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; evang. Georgen-Parochial-Friedhof III

BSN: 03Gn21
 Adresse: Gustav-Adolf-Str.
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gustav-Adolf-Str.

Nein	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0				BSO X a	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3			BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Pankower Tor

BSN: 03Gn22
 Adresse: Pankower Tor
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg II

BSN 03Gn23
 Adresse: Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

Nein	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			Bezirk	BSO X a	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2		Bezirk	BSO X c	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Am Sandhaus

BSN: 03Gn25
 Adresse: Am Sandhaus
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

BSN: 03K01
 Adresse: Greifswalder Str. 25
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1029	0	712	317

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 54.904.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 227.486 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.827 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 158.711 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.948 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5070	3702	70203	03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 (Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,000								0,500	Bezirk				2022
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 03K02
 Adresse: Neumannstr. 9-11
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
907	0	530	377

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.080.186 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.551.850 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.713 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 805.386 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.833 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10112	2710	70233	03K02, Kurt-Tucholsky-Oberschule, Sanierung sanitäre Anlagen; 13169, Neumannstraße 9/11 (Klnv)	SchulSP - investiv	0,921				0,380					Bezirk				2019
									0,328									
311	9810	71002	[Nutzungsübergabe] 03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	SIWA	5,250	2,551	0,226			0,008				SenStadtWohn	4,900		5,350	2016
						2,337	0,013	0,004	0,013									15.04.2016
5074	3702	70107	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule: Fassadensanierung, Anlagentechnik, Mensa, Außen- und Sportaußenanlagen, Containerbereitstellung; 13189, Neumannstraße 9-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,170								0,500	Bezirk				2022
9499	2712	70101	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule: Abriss und Neubau einer Sporthalle mit zusätzlichen Umkleideräumen für den Sportplatz; 13189, Neumannstr. 9-11	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,400	4,300	5,800		SenStadtWohn	4,900			2022
																17.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neumannstr. 9-11

9499	Alle	Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
9499	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 03K03
 Adresse: Rolandstr. 35
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
602	0	602	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.216.864 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.766.318 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.116 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 25.657 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.542 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
313	2712	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500									SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2022 2024
314	9810	71005	[Nutzungsübergabe] 03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	SIWA	5,390	4,960	1,200							SenStadtWohn	4,900		5,330 30.09.2016	2017 2018
5549	3702	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten Sporthalle zu Mensa/Mehrzweckraum/WAT-Räumen; 13156, Rolandstraße 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600								0,500	Bezirk				2022 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rolandstr. 35										
5549	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Umbau zu Mensa
313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gustave-Eiffel-Schule

BSN: 03K04
 Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80
 (Hauptstandort): 10409 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	0	533	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.288.739 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 125.060 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.460 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 92.690 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.910 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
316	3702	70202	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Standortenweiterung, Sanierung von zwei SK-Bauten, Abriss/Neubau Sporthalle und Mensa-Mehrzweckbereich, Neugestaltung Freiflächen; 10409, Hanns-Eisler-Straße 78-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	35,120						0,500	1,000	3,000	Bezirk	35,120			2022
															23.01.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hanns-Eisler-Str. 78-80										
316	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinz-Brandt-Schule**

BSN: 03K05
 Adresse: Langhansstr. 120
 (Hauptstandort): 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	0	448	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.775.996 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.596.300 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.311 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.564.726 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.989 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
319	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Heizung	SchulISP - konsumtiv	0,239	0,239								Bezirk				2017
					0,123													
320	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SchulISP - konsumtiv	0,490	0,490								Bezirk				2017
					0,326													
4589	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulISP - konsumtiv	1,300	0,490	0,500							Bezirk			0,800	2018
					0,326	0,445	0,333										18.04.2018	
5075	3702	70119	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000								0,500	Bezirk				2022
5528	2710	70233	03K05, Heinz-Brandt-Schule, Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 13086, Langhansstr. 120	SchulISP - investiv	2,735		0,220	1,005						Bezirk				2019
							0,118	0,333										
9500	2712	70101	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Neubau Sporthalle; 13086, Langhansstr. 120	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn	4,900			2023
																17.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Langhansstr. 120										
5075	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	VU-Gebiet
9500	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reinhold-Burger-Schule

BSN: 03K06
 Adresse: Neue Schönholzer Str. 32
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	0	444	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(450)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.286.792 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.486.180 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.645 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 51.484 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10208	3702	70120	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Erweiterung des Schulstandorts durch Grundstücksankauf und Ergänzungsneubau und Neugestaltung der Sportfreiflächen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,000								0,500	Bezirk				2025
																		2027
322	3702	70200	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau der Sporthalle, einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	3,000	3,000	3,000	1,500	1,900	2,000	2,000	1,000	Bezirk		9,850	10,850	2016
						2,532	0,370	0,886	0,627							13.12.2011	05.05.2014	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neue Schönholzer Str. 32										
10208	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
10208	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
322	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 03K07
 Adresse: Rudi-Arndt-Str. 18
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
578	229	349	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.852.694 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):	9.755.691 €
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.558 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.485.132 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.668 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1487	2710	70233	03K07, Tesla-Schule, Sanierung Dach, Fassade, Fenster 2. BA; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	SchulSP - investiv	4,146		0,850	1,200	0,597	0,300				Bezirk			3,568	2018
							0,802	1,399	0,597								07.05.2018	2021
324	3703	70200	03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,000								0,500	Bezirk				2022
																		2029
325	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,139	0,139								Bezirk				2017
						0,037												2017
5181	3703	70100	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau einer SH/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außenanlagen und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße 52-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,340	1,000	2,000	3,000	0,500	4,000	4,000	3,000	3,000	Bezirk	18,750			2017
						3,763	1,203	0,137	0,301						03.06.2014			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudi-Arndt-Str. 18										
5181	Alle	Sporthalle			-1		Bezirk	Bezirk	BSO 0	Abriss
5181	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell		3		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hagenbeck-Schule

BSN 03K08
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 60
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	0	469	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.149.637 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.026 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 100.170 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.819 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
327	9810	70002	[Nutzungsübergabe] 03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	SIWA	2,931	0,446	0,032							SenStadtWohn	3,200		3,181	2016
						0,357	0,018		0,127								22.11.2015	2016
328	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,173	0,173								Bezirk				2017
						0,170												2017
5076	3702	70204	03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000								0,500	Bezirk				2022
																		2028
5530	2710	70233	03K08, Hagenbeck-Oberschule, Sanierung Sporthalle; 13086, Gustav-Adolf-Straße 60 (KInv)	SchulSP - investiv	3,903		0,100	0,950	1,800	1,090				Bezirk			3,470	2019
							0,116	0,493	1,734								06.06.2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 03K09
 Adresse: Dolomitenstr. 94
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	0	369	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.031.182 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 530.573 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.652 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 498.888 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.033 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5077	3702	70108	03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau einschl. Barrierefreiheit, Außen- und Sportaußenanlagen, Sanierung der vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,500							0,500	1,000	Bezirk				2022
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolomitenstr. 94										
5077	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 03K10
 Adresse: Walter-Friedrich-Str. 16-18
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	0	562	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.056.323 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 610.471 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.613 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 160.558 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.593 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
331	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau durch Sanierung Bestandsgebäude und Sporthalle sowie Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500								0,500	SenStadtWohn				
332	3702	71300	[Nutzungsübergabe] 03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,018							Bezirk				2017
						0,246												2018
5539	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude und Abrissplanung für die Sporthalle	Stadtumbau Ost	0,169	0,015	0,154							Bezirk			0,240	2018
						0,015	0,154										27.03.2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Walter-Friedrich-Str. 16-18

331	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
-----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 03K11
 Adresse: Erich-Weinert-Str. 70
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
917	470	311	136

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.964.476 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.536.041 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.304 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 462.524 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.670 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10049	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: Neugestaltung Außenanlagen (Erich-Weinert-Str. 70)	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,236	0,793	0,089							Bezirk				2016
						0,793	0,089											2018
1512	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,400								Bezirk				2017
						0,233												2017
1675	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,236	0,793	0,089							Bezirk	0,790		0,790	2016
						0,793	0,089								05.11.2015		05.11.2015	2018
60765	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,000	0,515	0,185							Bezirk	2,000		2,000	2016
						0,515	0,185								27.11.2014		27.11.2014	2018
60796	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA Dachausbau Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,839		0,250	0,071						Bezirk	0,880		0,880	2016
							0,250	0,071										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 03B07; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg**

BSN: 03Kn01
 Adresse: Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
335	2710	70900	03Kn01, Integrierte Sekundarschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

335	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0			SenBildJugFam	BSO X a	
335	11 bis 13	Neubau			3,0			SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 inkl. Sporthalle geplant; Sek II Zügigkeit abhängig von Sek II-Konzept

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

BSN: 03Kn02
 Adresse: Falkenberger Str. 31
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9489	2710	70900	03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	60,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Falkenberger Str. 31

9489	07 bis 10	Reaktivierung			5,0			SenBildJugFam	BSO X a	
9489	11 bis 13	Neubau			2,0			SenBildJugFam	BSO X a	
9489	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	
9489	Alle	Sporthalle				-1		SenBildJugFam	BSO X a	Abriss

Bemerkungen:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Abriss und Neubau oder Sanierung und Reaktivierung erforderlich

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

BSN: 03Kn03
 Adresse: Heinersdorfer Str. 22
 (Hauptstandort): 13129 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1379	2710	70900	03Kn03, Integrierte Sekundarschule Heinersdorfer Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	39,600									N.N.				2022 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heinersdorfer Str. 22

1379	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0			SenBildJugFam	BSO X a	
1379	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Rosenthaler Weg

BSN: 03Kn04
 Adresse: Rosenthaler Weg
 (Hauptstandort): 13127 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10229	2710	70900	03Kn04, Integrierte Sekundarschule Hauptstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13127, Rosenthaler Weg	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	39,600									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rosenthaler Weg

10229	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0				BSO X a	
10229	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt;

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

BSN: 03Kn05
 Adresse: Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
338	2710	70900	03Kn05, Schulkomplex ehemaliger Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau Grundschule und ISS mit Sporthallen; 13089, Am Feuchten Winkel	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	73,900									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

338	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
338	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0			SenBildJugFam	BSO X a	
338	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0			SenBildJugFam	BSO X a	
338	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell					SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Schule entfällt im IProgramm 2021/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Karow Süd

BSN: 03Kn08
 Adresse: Adresse offen (Karow Süd)
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9492	2710	70900	03Kn08,03Gn24 Doppelstandort ISS und G Karow Süd: Neubau Grundschule und ISS mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	72,100									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Karow Süd)

9492	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
9492	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0				BSO X a	
9492	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
9492	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6			BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; HansasträÙe 180 (WeiÙensee)

BSN: 03Kn11
 Adresse: HansasträÙe 180
 (Hauptstandort): 13088 Berlin
 LOR: Südlisches WeiÙensee (0305)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9493	2710	70900	03Kn11, Gemeinschaftsschule HansasträÙe: Neubau GemS mit Sporthallen; 13088, Hansastr. 180	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	60,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
HansasträÙe 180										
9493	01 bis 06	Neubau			3,0				BSO X a	
9493	07 bis 10	Neubau			4,0				BSO X a	
9493	Alle	Neubau Sporthalle				6			BSO X a	

Bemerkungen:

Kapazität Grundstufe und Sek II

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Straße vor Schönholz 29-30

BSN 03Kn12
 Adresse: Straße vor Schönholz 29-30
 (Hauptstandort) 13158 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9490	2710	70900	03Kn12, Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	42,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Straße vor Schönholz 29-30

9490	07 bis 10	Neubau			4,0				BSO X a	
9490	Alle	Neubau Sporthalle							BSO X a	

Bemerkungen:

Kapazität offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Karower Chaussee

BSN: 03Kn14
 Adresse: Karower Chaussee
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9491	2710	70900	03Kn14, Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 13125, Karower Chaussee / Groscurthstraße	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	35,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Karower Chaussee

9491	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0				BSO X a	
9491	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
9491	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	Sek II-Bedarf prüfen
9491	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3			BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Lilli-Henoch-Straße 2/Greifswalder Straße

BSN: 03Kn15
 Adresse: Lilli-Henoch-Straße
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10227	2710	70900	03Kn15, Neubau einer Gemeinschaftsschule; 10405, Lilli-Henoch-Straße/Greifswalder Straße	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	72,100									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lilli-Henoch-Straße										
10227	01 bis 06	Neubau			3,0					
10227	07 bis 10	Neubau			4,0					

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helene-Haeusler-Schule

BSN: 03S03
 Adresse: Mendelssohnstr. 10
 (Hauptstandort): 10405 Berlin
 LOR: Südlicher Prenzlauer Berg (0307)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
166	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.381.818 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.736.164 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.800 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 227.190 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.793 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
340	9810	72000	[Nutzungsübergabe] 03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10	SIWA	6,000		0,048	3,200	0,019	0,009				SenStadtWohn			5,940	2018
								4,599	0,819								09.05.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Birkenhof

BSN: 03S06
 Adresse: Arnouxstr. 18
 (Hauptstandort) 13127 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
108	40	68	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G40; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Panke-Schule

BSN: 03S08
 Adresse: Galenusstr. 64
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
96	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(417)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.083.947 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.149.693 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.177 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 7.617 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
343	2712	70600	03S08, Panke-Schule; Abriss und Neubau einer Schule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Neubau einer Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	42,526		1,715			13,923	15,328	8,152		SenStadtWohn	21,540	42,526		2020
							1,728	0,464	2,932						17.03.2017	21.01.2020		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Galenusstr. 64

343	01 bis 06 S	Erweiterung	Individuell		0,9		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
343	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Strauchwiese

BSN: 03S09
 Adresse: Mendelstr. 54
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
91	91	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Buggenhagen-Schule

BSN: 03S10
 Adresse: Ernst-Busch-Str. 29
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Buch (0301)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
223	90	97	7

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.591.189 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.164.411 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.625 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 524.620 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.936 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
346	3705	70200	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,317								0,500	Bezirk	16,317			2022
															14.05.2019			2025
60741	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Sportanlagen, 1. BA	Stadtumbau Ost	1,542	0,065	1,000	0,407						Bezirk				2017
						0,065	1,000	0,407										2019
60786	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)	Stadtumbau Ost	0,074		0,058	0,017						Bezirk				2018
							0,058	0,017										2019
60808	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Stadtumbau Ost	0,032			0,032						Bezirk				2019
								0,032										2019
60809	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Stadtumbau Ost	0,027			0,027						Bezirk				2019
								0,027										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ernst-Busch-Str. 29

346	01 bis 06 S	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Erweiterung im Rahmen der Sanierung
-----	-------------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Förderzentrum: Blankenburger Süden

BSN: 03Sn01
 Adresse: Adresse offen (Blankenburger Süden)
 (Hauptstandort)
 LOR: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5292	3705	70101	03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums und Sporthalle für 150 Schüler*innen; 13129, Blankenburger Süden	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000								0,500	Bezirk				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Süden)

5292	01 bis 06 S	Neubau	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
5292	07 bis 10 S	Neubau			2,0				BSO IX a	
5292	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Wurde im Rahmen des jährlichen Monitoring-Verfahrens durch den Bezirk eingebracht. Eine tatsächliche Entwicklung muss aber durch die Rahmenplanung „Blankenburger Süden“ verifiziert werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kollwitz-Gymnasium

BSN: 03Y03
 Adresse: Dunckerstr. 65-66
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
884	120	536	228

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.918.335 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 139.016 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.561 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 71.297 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46.157 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Schliemann-Gymnasium

BSN: 03Y04
 Adresse: Dunckerstr. 64
 (Hauptstandort): 10439 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1008	125	615	268

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.149.896 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.493.546 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.125 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 320.149 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.666 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1677	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 6. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,502			1,301	0,936					Bezirk			1,502	2017	
								1,301	0,936										2020
4235	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,596		0,105							Bezirk					2017
							0,105												2018
5344	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 4. BA Sanierung Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,970	1,000								Bezirk	2,970		2,970		2014
						1,000											08.04.2013		2017
5345	1240	89380	[Nutzungsübergabe] Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 5. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,185	0,358	0,431							Bezirk			2,185		2017
						0,358	0,431										14.10.2016		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

BSN: 03Y08
 Adresse: Görschstr. 42-44
 (Hauptstandort): 13187 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1034	0	729	305

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.965.998 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 170.227 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.006 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 96.372 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.849 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rosa-Luxemburg-Gymnasium

BSN: 03Y10
 Adresse: Kissingenstr. 12
 (Hauptstandort): 13189 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1125	154	678	293

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	580(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.883.711 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.859.117 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.984 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 89.572 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 67.089 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1485	2710	70233	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	2,482	0,910	0,510							Bezirk			2,200	2016
						1,082	0,510										20.08.2015	2018
351	3704	70107	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Erweiterung durch Sanierung des Bestandes und durch Anbau einschl. Neugestaltung Freiflächen; 13189, Kissingenstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,962						2,000	1,000	3,000	Bezirk	26,962			2021
															29.08.2019			2028
353	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,060	1,060								Bezirk				2017
						1,082												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borkumstr. 13

352	07 bis 10	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abgabe MEB 24 an 03G39
352	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	

Kissingenstr. 12

351	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	2. BA Ergänzungsbau
351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
351	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

BSN: 03Y13
 Adresse: Eugen-Schönhaar-Str. 18
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1144	0	885	259

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 53.794.462 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 19.218.468 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.811 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 117.402 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.041 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
355	3704	70201	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,178	1,000	2,000	4,000	0,500	4,000	4,000	4,000	4,000	Bezirk	13,550	14,500	23,178	2020
						0,389	0,148	0,378	0,097						06.05.2014	04.04.2016	01.11.2019	2024
5505	3704	70203	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Pasteurstr. 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,712	5,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0,581			Bezirk	30,700	29,500	30,712	2015
						9,577	3,324	1,849	3,311						31.03.2011	05.11.2012	26.10.2015	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pasteurstr. 7-11										
5505	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Primo-Levi-Gymnasium

BSN 03Y14
 Adresse: Pistoriusstr. 133
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 LOR: Südliches Weißensee (0305)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1280	121	771	388

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.768.967 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 22.129.941 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.539 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 390.939 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.256 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10282	9810	83001	03Y14; Grundstücksankauf Primo-Levi-Gymnasium, 13086, Woelckstraße 8-10	SIWA	20,570				20,570					Bezirk				
357			03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133	Finanzierung durch HOWOGE	61,000			0,039	0,113	0,544	4,184	4,880	15,855	HOWOGE				2024
358	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP	0,350	0,350								Bezirk				2017
360	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,390	0,390								Bezirk				2017
4236	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,484		0,003							Bezirk				2017
5525	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2.BA, Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	2,182	0,040	0,910	0,485						Bezirk			2,182	2017
						0,060	0,452	0,202									25.08.2015	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Delbrück-Gymnasium

BSN: 03Y15
 Adresse: Kuckhoffstr. 2
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Nördliches Pankow (0302)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
994	0	701	293

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.168.518 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.551.057 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.580 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 167.956 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.728 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
362	3704	70200	03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle; 13156, Kuckhoffstraße 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,688	2,000	4,000	4,000	0,500	4,000	4,000	4,000	4,000	Bezirk	19,000	31,688		2021
						0,376	0,001	0,225	0,733						15.09.2015	23.01.2018		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kuckhoffstr. 2

362	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	
-----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	--------	-------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Havemann-Gymnasium

BSN: 03Y16
 Adresse: Achillesstr. 79
 (Hauptstandort): 13125 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1039	0	796	243

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.823.474 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 388.242 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 48.818 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 277.398 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 45.026 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
365	2710	51933	[Nutzungsübergabe] Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017								Bezirk				2017
					0,017													

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gymnasium am Europasportpark

BSN: 03Y17
 Adresse: Kniprodestr. 29
 (Hauptstandort): 10407 Berlin
 LOR: Nördlicher Prenzlauer Berg (0306)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
636	0	601	35

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.832.999 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 198.015 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.674 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 175.439 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.902 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
367	3704	70106	03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Sanierung Sporthalle, Abriss/Neubau Mensa, Kniprodestraße 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	3,000	Bezirk	30,300			2022
															31.07.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03K07; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Blankenburger Pflasterweg**

BSN: 03Yn03
 Adresse: Blankenburger Pflasterweg
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Nördliches Weißensee (0303)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(696)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9494	2710	70900	03Yn01, Gymnasium Blankenburger Süden: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13129, Blankenburger Süden	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	72,100									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blankenburger Pflasterweg										
	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0				BSO X a	
	11 bis 12	Neubau	Individuell		6,0				BSO X a	
9494	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3			BSO X a	

Bemerkungen:

Schule entfällt im IProgramm 2021/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße

BSN: 03Yn04
 Adresse: Friedrich-Engels-Str. 155,157
 (Hauptstandort): 13158 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9495	2710	70900	03Yn02, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155,157	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	36,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedrich-Engels-Str. 155,157										
9495	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0			Bezirk	BSO X a	
9495	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0			Bezirk	BSO X a	
9495	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell					Bezirk	BSO X a	

Bemerkungen:

Kapazität offen; In I-Planung 2020-24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium, Grumbkowstr. 54

BSN: 03Yn05
 Adresse: Grumbkowstr. 84
 (Hauptstandort): 13156 Berlin
 LOR: Südliches Pankow (0304)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9496	2710	70900	03Yn03, Gymnasium Grumbkowstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	48,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grumbkowstr. 84

9496	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
9496	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
9496	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

Kapazität offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Charlotte-Wolff-Kolleg

BSN: 04A04
 Adresse: Pestalozzistr. 40-41
 (Hauptstandort): 10627 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 50.250 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 45.788 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-A.-Silbermann-Schule**

BSN: 04A06
 Adresse: Blissestr. 22
 (Hauptstandort): 10713 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.627 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

BSN: 04A08
 Adresse: Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1
 (Hauptstandort): 14053 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504	32	306	166

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 12.304.717 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
371	1250	71304	[Nutzungsübergabe] 04A08, Poelchau-Oberschule - Eliteschule des Sports: Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	12,000	11,645	0,030		0,050	0,100	0,009			SenStadtWohn				2013
						11,645	0,030	0,084								2015		
372	1250	71309	04A08, Poelchau-Oberschule - Sportschule im Olympiapark: Umbau und Sanierung Internat; 14053, Prinz-Friedrich-Karl-Weg	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	4,000						0,500	3,500		SenStadtWohn				2022
																2023		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltet; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Loschmidt-Oberschule

BSN: 04B01
 Adresse: Loschmidtstr. 19
 (Hauptstandort): 10587 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 394.056 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 369.664 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.192 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
4107	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Renovierung / Malerarbeiten im Eingangsbereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002							BIM				2018	
							0,002												2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)**

BSN: 04B02
 Adresse: Danckelmannstr. 26-28
 (Hauptstandort): 14059 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 387.060 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 201.875 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10264	1021	89115	Zuweisung an das SILB für die Hans-Litten-Schule (04B02) - OSZ Recht und Bürodienstleistung: Neubau einer Sporthalle; 14059, Dankelmannstr. 26-28 (GRW)	Zuweisung an das SILB	20,000						0,300	0,400		BIM				
4098	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einrichtung neuer Lagerraum neben der Mensa	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002							BIM				2019
4099	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Sanierung Gefahrstoffschränke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,016		0,016	0,010						BIM				2020
4112	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Installation von Stromanschlüssen und Netzwerkdoesen, PC (Raum 1212 / Altbau Haus 1, 2. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004							BIM				2018
75095	1021	51925	Neubau einer Sporthalle, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,070	0,380				BIM				2018
9790	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Verkabelung im Rahmen des Projekts "Digitale Welten"	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025						BIM				2021
								0,025										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Kraftfahrzeugtechnik

BSN: 04B03
 Adresse: Gierkeplatz 1-3
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.711.633 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 441.875 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.292 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
374	1250	71002	04B03, OSZ Kfz-Technik: Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3 (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,131		0,508	0,699	3,974	3,947	1,000			SenStadtWohn		7,425	8,966	2018	
							0,508	0,699	3,050								31.07.2018		
5689	1023	51925	[Nutzungsübergabe] Malerarbeiten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,008			0,008						BIM				2019	
								0,008											2020
9335	1024	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010				0,010					BIM				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN: 04B04
 Adresse: Bismarckstr. 20
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 380.900 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 335.900 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5662	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Abriss Sanitärbereich (R.022), Umbau in Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,045		0,045							BIM				2018
							0,045											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)**

BSN: 04B05
 Adresse: Halemweg 22
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 LOR: CW 1 (0401)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 10.537.488 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 755.909 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 294 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
375	1250	71001	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 1. BA Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24 (GRW).	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,730		0,556	6,100	4,074					SenStadtWohn			10,730	2017
							0,544	1,671	3,100								11.06.2018	2021
376	1250	71005	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24 (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	64,360		1,500	12,000	15,500					SenStadtWohn	42,588	55,464		2020
							0,347	2,834	1,265							15.08.2018		2022
4138	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Stellplätze Fahrrad und KFZ	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010							BIM				2018
							0,010											2018
4139	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Treppensteiger (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010							BIM				2018
							0,010											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN: 04B06
 Adresse: Prinzregentenstr. 32
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 850.621 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 254.317 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.388 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11225	1021	51295	LAN-Verkabelung		0,226				0,226	0,006				BIM				2021
11226	1021	51295	Aktive Komponenten Netzwerk							0,174				BIM				2020
4074	1021	51925	[Nutzungsübergabe] digitale Schließanlage komplett	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066		0,029		0,037					BIM				2018
							0,029											2020
4079	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Datenleitungen für Netzanbindungen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,170		0,126		0,044					BIM				2018
							0,126											2020
5657	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Klimaanlage Serverraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004							BIM				2018
							0,004											2018
75056			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,322		0,183	0,139	0,183	0,183	0,183			BIM				2018
							0,184											2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Körperpflege

BSN 04B07
 Adresse: Schillerstr. 120
 (Hauptstandort) 10625 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 364.497 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 338.522 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5651	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau AU-Raum zu EDV-Raum (119)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026		0,026							BIM				2018
							0,026											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kläre-Bloch-Schule

BSN: 04B08
 Adresse: Prinzregentenstr. 60
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 373.756 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 346.132 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.927 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
5633	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einbau von Sitzbänken Flure	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023							BIM				2018	
							0,023												2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Eichendorff-Grundschule

BSN: 04G01
 Adresse: Goethestr. 19
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.762.846 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.480.863 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.910 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 182.417 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 86.888 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2693	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,342	0,205								Bezirk				2017
						0,205												
379	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,247	0,247								Bezirk				2017
						0,247												
4704	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,052							0,300	0,700	Bezirk				2023
9576	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Eichendorff-Grundschule	SIWA	0,400			0,319	0,069					Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,319	0,069							17.04.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lietzensee-Grundschule**

BSN: 04G02
 Adresse: Witzlebenstr. 34-35
 (Hauptstandort): 14057 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
363	363	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.535.596 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 327.294 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.793 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 298.966 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.908 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4706	3701	71405	04G02, Lietzensee-Grundschule: Gesamtanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,372							0,300	0,700	Bezirk				2023 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Joan-Miró-Grundschule**

BSN: 04G04
 Adresse: Bleibtreustr. 43
 (Hauptstandort): 10623 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
719	719	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.647.909 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.539.149 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.273 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 490.763 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1628	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G04, Joan-Miró-Grundschule, Sanierung Fenster 2. BA, Sanierung Elektro 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach; 10623, Bleibtreustr. 43	SchulSP - investiv	3,006	0,561	1,058	1,387						Bezirk				2017
						0,561	1,058	1,387										2019
2739	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro, 4. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170								Bezirk				2017
						0,170												2017
2740	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,391	0,391								Bezirk				2017
						0,391												2017
4707	3701	70204	04G04, Joan-Miró-Grundschule: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,960				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,960	2020
									0,412								28.02.2019	2026
4708	3701	71406	04G04, Joan-Miró-Grundschule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800							0,300	0,500	Bezirk				2023
																		2024
60718	1240	89372	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,810	0,478	0,052							Bezirk			0,792	2016
							0,052										30.06.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Verlagerung SESB Züge an 04Gn01 (3 Züge) geplant; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule

BSN: 04G05
 Adresse: Spandauer Damm 205-215
 (Hauptstandort): 14050 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
301	301	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.842.394 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 452.266 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.235 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 209.799 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10270	3701	71380	Klassencontainer Dietrich-Bonhoeffer-GS	pauschale Zuweisung an die Bezirke					0,226					Bezirk				2020
385	3701	71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500							0,550	2,000	Bezirk	3,500		3,500	2023
4709	3701	71407	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,948							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Spandauer Damm 205-215

385	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Grundschule

BSN: 04G06
 Adresse: Waldschulallee 83-93
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	494	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.910.359 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 579.741 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.808 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 235.184 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2741	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Gebäude (Haus 1)	SchulSP - konsumtiv	0,275	0,275								Bezirk				2017
						0,275												
2742	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Haus 4 . 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,051	0,051								Bezirk				2017
						0,051												
4710	3701	71408	04G06, Wald-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,644							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04Y02; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ludwig-Cauer-Grundschule

BSN: 04G07
 Adresse: Cauerstr. 36-38
 (Hauptstandort): 10587 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.353.612 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 543.844 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.235 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 106.596 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.047 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4711	3701	71304	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500							0,100	0,500	Bezirk				2023
																		2024
4712	3701	71409	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,329							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2028
9577	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Ludwig-Cauer-Grundschule	SIWA	0,400			0,344	0,058					Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,344	0,058							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Cauerstr. 36-38

4711	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Mierendorff-Grundschule**

BSN: 04G08
 Adresse: Mierendorffstr. 20-24
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.088.266 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.223.818 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.326 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 206.444 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2694	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,295	0,295								Bezirk				2017
						0,295												2017
2743	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,615	0,615								Bezirk				2017
						0,615												2017
2744	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken	SchulSP - konsumtiv	0,356	0,356								Bezirk				2017
						0,356												2017
2828	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G08, Mierendorff-Grundschule, Sanierung Räume, Elektro 2. BA, Sanierung Dach; 10589, Mierendorffstr. 20-24	SchulSP - investiv	3,150	0,652	0,855	1,053	0,590					Bezirk				2017
						0,652	0,855	1,053	0,590									2020
4713	3701	70205	04G08, Mierendorff-Grundschule: Gesamtansanierung; 10589, Mierendorffstr. 20-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,634								0,500	Bezirk			6,634	2024
																	28.02.2019	
4714	3701	71305	04G17, Johann-Peter-Hebbel-Grundschule: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				1,200	1,100	0,650	0,550	Bezirk					2020
									0,584									2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Mierendorffstr. 20-24

4714	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Erwin-von-Witzleben-Grundschule**

BSN: 04G09
 Adresse: Halemweg 34
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 LOR: CW 1 (0401)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	447	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.861.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 486.687 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.347 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.821 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
396	3701	71402	[Nutzungsübergabe] 04G09, Erwin-von-Witzleben Grundschule: Erweiterung der Mensa; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500		0,500							Bezirk			0,500	2018
							0,457											13.03.2017
4320	2712	70104	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34	Errichtung von Schülergängzsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,000									SenStadtWohn				2021
4715	3701	71410	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Gesamtansanierung; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,850							0,300	0,700	Bezirk				2023
9501	2712	70101	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13627, Halemweg 34/42	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500				0,400	6,300	3,800			SenStadtWohn	4,900			2021
																17.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halemweg 34										
4320	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
9501	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

BSN: 04G11
 Adresse: Heckerdamm 221
 (Hauptstandort): 13627 Berlin
 LOR: CW 1 (0401)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.967.260 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 139.540 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.255 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 122.638 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
398	2712	70104	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Heckerdamm 221	Errichtung von Schulganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
399	3701	71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200							0,200	1,000	Bezirk			1,200	2023
4716	3701	71411	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,410							0,300	0,700	Bezirk			13.03.2017	2023
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heckerdamm 221										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Einrichtung einer Mensa; Abgabe von Räumen für Kitanutzung
398	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schinkel-Grundschule**

BSN: 04G12
 Adresse: Nithackstr. 8
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.251.684 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.187.029 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.912 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 708.627 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.023 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4717	3701	70206	04G12, Eosander-Schinkel-Grundschule: Gesamtanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,124				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,124	2020
									0,451									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nehring-Grundschule

BSN: 04G13
 Adresse: Nehringstr. 9-10
 (Hauptstandort): 14059 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	463	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.437.915 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.402.291 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.401 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 297.113 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.525 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1632	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G13, Nehring-Grundschule, Sanierung Fenster 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 14059, Nehringstr. 9-10	SchulSP - investiv	3,244	0,053	0,444	1,688	1,060					Bezirk				2017
						0,053	0,444	1,688	1,060									
2745	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 5. BA	SchulSP - konsumtiv	0,053	0,053								Bezirk				2017
						0,053												
401	9810	72018	[Nutzungsübergabe] 04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	SIWA	0,700		0,100	0,599						Bezirk			0,700	2017
						0,001	0,699											19.07.2017
4718	3701	70207	04G13, Nehring-Grundschule: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,965				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,965	2020
									0,080									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reinhold-Otto-Grundschule

BSN: 04G14
 Adresse: Leistikowstr. 7-8
 (Hauptstandort): 14050 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.297.602 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 339.637 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.344 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 305.742 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.924 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4719	3701	71412	04G14, Reinhold-Otto-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,677							0,300	0,700	Bezirk				2023 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Charles-Dickens-Grundschule**

BSN: 04G15
 Adresse: Dickensweg 15
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.517.061 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 331.979 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.500 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 314.852 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4721	3701	71413	04G15, Charles-Dickens-Grundschule: Gesamtanierung; 14055, Dickensweg 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,689							0,300	0,700	Bezirk				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Johann-Peter-Hebel-Grundschule**

BSN: 04G17
 Adresse: Emser Str. 50
 (Hauptstandort): 10719 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	526	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.883.736 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 526.471 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.974 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 143.766 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
2746	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,156	0,156								Bezirk				2017	
					0,156													2017	
4722	3701	70103	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Ergänzungsbau Schulsporthalle; 10719, Emser Str. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100								0,500	Bezirk				2024	
																		2028	
4723	3701	71306	04G08, Mierendorff-Grundschule: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20/24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,850	0,600	0,600	0,850	0,600	Bezirk	3,500			2020	
									0,210						05.03.2019			2024	
4724	3701	71414	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Gesamtansanierung; 10719, Emser Str. 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,400								0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2028	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Emser Str. 50										
4723	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
4722	Alle	Sporthalle				3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Bestand

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Habermann-Grundschule

BSN: 04G18
 Adresse: Prinzregentenstr. 33-34
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
319	319	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.086.060 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 99.791 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.525 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.423 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.216 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4725	3701	71415	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Babelsberger Str. 24-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,365							0,300	0,700	Bezirk				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Rüdeshheimer Platz**

BSN: 04G19
 Adresse: Rüdeshheimer Str. 24-30
 (Hauptstandort): 14197 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	571	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.995.842 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 866.698 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.300 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 439.761 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.026 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4726	3701	70208	04G19, Grundschule am Rüdeshheimer Platz: Gesamtanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,734				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,734	2020
									0,396									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Katharina-Heinroth-Grundschule

BSN: 04G20
 Adresse: Münstersche Str. 15-17
 (Hauptstandort): 10709 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.629.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.609.355 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.784 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 354.567 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.122 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1636	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule, Sanierung Räume, Elektro; 10709, Münstersche Str. 15-17	SchulSP - investiv	3,654		0,874	2,031	0,749					Bezirk				2018
							0,874	2,031	0,749									2020
410	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof, 2. BA	SSSP	0,426	0,147								Bezirk				2017
						0,147												2017
4727	3701	70209	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,876					0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,876	2021
																	28.02.2019	2027
9578	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Katharina-Heinroth-Grundschule	SIWA	0,400			0,363	0,061					Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,363	0,061							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Halensee-Grundschule

BSN: 04G21
 Adresse: Joachim-Friedrich-Str. 35-36
 (Hauptstandort): 10711 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
351	351	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.212.818 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.111.542 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.235 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 272.472 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
412	3701	70102	04G21, Halensee-Grundschule: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000			0,500	1,000	2,000	2,000	2,000	1,665	Bezirk	9,000	9,000	9,000	2019
								0,335	0,483							14.12.2018	23.04.2019	07.05.2019
4728	3701	71416	04G21, Halensee-Grundschule: Gesamtanierung; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,400							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Joachim-Friedrich-Str. 35-36										
412	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grunewald-Grundschule

BSN: 04G22
 Adresse: Delbrückstr. 20 A
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
572	572	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.109.213 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 526.562 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.113 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 411.265 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.408 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
414	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,200	0,095								Bezirk				2017
						0,095												
4729	2712	70104	04G22, Grunewald-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14193, Delbrückstr. 20a	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
4731	3701	71417	04G22, Grunewald-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,246							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Delbrückstr. 20 A										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe externer Hortplätze
4729	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Alt-Schmargendorf-Grundschule**

BSN: 04G23
 Adresse: Reichenhaller Str. 8
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	494	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.136.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.481.281 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.237 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 371.830 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
10219	3701	71419	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung der Sporthalle; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800							0,500	1,300	Bezirk				2023
1622	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung, Räume, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,681	0,172	0,513	0,996						Bezirk				2018
2749	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,266	0,266								Bezirk				2017
417	9810	70023	[Nutzungsübergabe] 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schülerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWA	2,500	1,323	0,124							Bezirk			2,500	2015
418	9810	72019	[Nutzungsübergabe] 04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWA	2,000	0,300	1,859							Bezirk			2,000	2017
4327	9810	75004	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Reichenhaller Str. 8	SIWA	7,000									SenStadtWohn				19.07.2017
4733	3701	71418	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Gesamtansanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,256							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reichenhaller Str. 8										
4327	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G27; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Orff-Grundschule

BSN: 04G24
 Adresse: Berkaer Str. 9-10
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	465	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.928.413 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.763.739 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.087 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.330.747 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.545 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4735	2712	70104	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Berkaer Str. 9-10	Errichtung von Schülerganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
4737	3701	71420	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100							0,300	0,700	Bezirk				2023
9579	9810	84034	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Carl-Orff-Grundschule	SIWA	0,400			0,038	0,349					Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,038	0,349							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kissinger Str. 6-7

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Wegfall Kitagebäude
4735	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Cecilien-Schule (Grundschule)**

BSN: 04G25
 Adresse: Nikolsburger Platz 5
 (Hauptstandort): 10717 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.335.500 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 166.782 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.462 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 131.891 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4738	3701	71421	04G25, Cecilien-Grundschule: Gesamtsanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,083							0,300	0,700	Bezirk				2023 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Birger-Forell-Grundschule

BSN: 04G26
 Adresse: Koblenzer Str. 22-24
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.883.548 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 257.379 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.755 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 220.507 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.490 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4740	3701	71422	04G26, Birger-Forell-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,082							0,300	0,700	Bezirk				2023 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Judith-Kerr-Grundschule

BSN: 04G27
 Adresse: Friedrichshaller Str. 13
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.741.094 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 11.074 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.447 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25

BSN: 04Gn01
 Adresse: Glockenturmstr. 23-25
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10284	9810	85004	04Gn01; Kauf eines Grundstücks in der Glockenturmstraße zwecks Errichtung einer Grundschule (Rückauffassung)	SIWA	12,500									Bezirk				
427	3701	70104	04Gn01, Grundschule Glockenturmstraße: Neubau; 14053, Glockenturmstr. 23-25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000							0,500	1,000	Bezirk				2023 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Glockenturmstr. 23-25										
427	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	zeitliche Fertigstellung ungewiss; 3,0 ab 2027
427	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Standort steht in Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Sömmeringstraße 29**

BSN: 04Gn02
 Adresse: Sömmeringstraße 29
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4741	3701	70105	04Gn02, Grundschule Mierendorff-Insel: Neubau; 10589, Sömmeringstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sömmeringstraße 29										
4741	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4741	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedensburg-Schule

BSN: 04K02
 Adresse: Goethestr. 8-9
 (Hauptstandort): 10623 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1233	0	817	416

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.258.586 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.760.956 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.696 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.463.811 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2698	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,310	0,310								Bezirk				2017
					0,310													
2750	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume / Aula	SchulSP - konsumtiv	0,489	0,489								Bezirk				2017
					0,489													
429	9810	72034	[Nutzungsübergabe] 04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	SIWA	1,000	0,100	0,995							Bezirk			1,000	2017
					0,005	0,636	0,359											19.07.2017
5078	3702	70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamt-sanierung; 10625, Goethestr. 8/9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,060				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			10,060	2020
									0,456									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Robert-Jungk-Schule**

BSN: 04K03
 Adresse: Sächsische Str. 58
 (Hauptstandort): 10707 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
928	0	607	321

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.448.791 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.012.211 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.676 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 991.527 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.478 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5182	3702	71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,502							0,300	0,700	Bezirk				2023 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nelson-Mandela-Schule

BSN: 04K04
 Adresse: Pfalzburger Str.30
 (Hauptstandort): 10719 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: ISS
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1163	441	374	348

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	400(400)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 111.947 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 83.716 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.921 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4214	1024	51925	Snack- und Ausgabestelle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,030				0,030					BIM				2020
9337	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Verdunklung diverser Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011			0,011						BIM				2019
								0,011										2020
9338	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Verdunklung diverser Räume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,008			0,008						BIM				2019
								0,008										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 04K05
 Adresse: Sybelstr. 20-21
 (Hauptstandort): 10629 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1087	356	451	280

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.172.267 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.796.759 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.453 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.008.210 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2751	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,313	0,313								Bezirk				2017
					0,313													
2752	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster (1 und 2. BA)	SchulSP - konsumtiv	0,458	0,195	0,263							Bezirk				2018
					0,195	0,263												
5083	3703	71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamt-sanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,014							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 04K06
 Adresse: Schloßstr. 55 A
 (Hauptstandort): 14059 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	0	503	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.047.299 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.731.959 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.339 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 429.957 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.806 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1625	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K06, Schule am Schloss, Sanierung Dach 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär; 14059, Schloßstr. 55A	SchulSP - investiv	2,890	0,959	0,939	0,991						Bezirk				2017
						0,959	0,939	0,991										2019
2699	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,225	0,225								Bezirk				2017
						0,225												2017
2753	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,499	0,499								Bezirk				2017
						0,499												2017
2754	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,235	0,235								Bezirk				2017
						0,235												2017
5084	3702	70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,854				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,854	2020
									0,412								28.02.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf

BSN: 04K07
 Adresse: Kranzer Str. 3
 (Hauptstandort): 14199 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
349	0	329	20

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.002.140 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.816.745 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.925 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 222.738 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 185 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1634	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster; 14199, Kranzer Str. 3	SchulSP - investiv	1,449		0,647	0,803						Bezirk				2018	
							0,647	0,803											2019
441	9810	70022	[Nutzungsübergabe] 04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	SIWA	4,950	3,375	2,332							Bezirk	4,950		4,950	2016	
						2,218	1,909	0,423											2019
5085	3702	70204	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamt-sanierung; 14199, Kranzer Str. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,590				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,590	2020	
									0,357									28.02.2019	2026
5090	3702	71302	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000								0,500	1,500	Bezirk				2023
																			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kranzer Str. 3

441	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	
-----	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Ustinov-Schule**

BSN: 04K08
 Adresse: Kuno-Fischer-Str. 22-26
 (Hauptstandort): 14057 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
441	0	441	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	450(500)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.203.061 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 161.397 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.503 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 138.257 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.010 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5087	3702	70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,100							0,500	1,000	Bezirk				2023
																		2028
5088	3702	71402	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Gesamtanierung; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,197							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuno-Fischer-Str. 22-26										
5087	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
5087	07 bis 10	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
5087	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Aufbau einer Gemeinschaftsschule geplant; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 04K09
 Adresse: Eisenbahnstr. 47-48
 (Hauptstandort): 10709 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	0	434	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.809.850 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.317.256 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.179 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 132.362 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10286	3702	71380	Klassencontainer Otto-von-Guericke-Schule	pauschale Zuweisung an die Bezirke					0,372					Bezirk				2020
																		2021
1630	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04K09, Otto-von-Guericke-Schule, Sanierung Räume, Elektro 2. BA, Sanierung Fenster; 10709, Eisenbahnstr. 47-48	SchulSP - investiv	3,147	0,217	0,779	1,594	0,556					Bezirk				2017
						0,217	0,779	1,594	0,556									2020
2755	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,217	0,217								Bezirk				2017
						0,217												2017
5086	3702	71301	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Aufstockung der Sporthalle; 10709, Eisenbahnstraße 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				1,100	1,700	2,000	0,200		Bezirk				2020
									2,200									
5089	3702	70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamt-sanierung; 10709, Eisenbahnstraße 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,580				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,580	2020
									0,488								28.02.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenbahnstr. 47-48										
5086	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin

BSN: 04K10
 Adresse: Babelsberger Str. 24
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: ISS
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
155	155	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
446	1024	89131	Zuschuss an das SILB für die Wangari-Maathai-Schule (04K10): investive Maßnahme; 10175; Babelsberger Straße	Zuweisung an das SILB	25,000	0,500	0,500	1,500			1,000	5,000	19,000	BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 geplant; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Arno-Fuchs-Schule**

BSN: 04S02
 Adresse: Richard-Wagner-Str. 30
 (Hauptstandort): 10585 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
109	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.472.146 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 92.619 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.533 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 60.673 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.787 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5293	3705	71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,841							0,300	0,700	Bezirk				2023 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reinfeldler-Schule

BSN: 04S04
 Adresse: Maikäferpfad 30
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	355	36	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.733.498 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 309.058 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.163 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 279.154 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5294	3705	70101	04S04, Reinfeldler-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2024
																		2026
5295	3705	71403	04S04, Reinfeldler-Schule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,950							0,500	1,450	Bezirk				2023
																		2024
5299	3705	71402	04S04, Reinfeldler-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,583							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Maikäferpfad 30

5294	07 bis 10	Erweiterung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

BSN: 04S05
 Adresse: Waldschulallee 29
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
82	41	13	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.466.136 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 114.864 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.724 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 67.057 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.456 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5300	3705	71404	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtanierung; 14055, Waldschulallee 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,977							0,300	0,700	Bezirk				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Finkenkrug-Schule**

BSN: 04S06
 Adresse: Mannheimer Str. 21-22
 (Hauptstandort): 10713 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
134	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.029.163 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 148.437 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.992 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 133.141 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5301	3705	71405	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamt-sanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,658							0,300	0,700	Bezirk				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Comenius-Schule

BSN 04S07
 Adresse: Gieselerstr. 4
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
557	378	134	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 35.321.599 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.697.118 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.018 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 404.720 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1626	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04S07, Comenius-Schule, Sanierung Räume 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär und Sporthalle; 10713, Gieselerstr. 4	SchulSP - investiv	2,099	0,161	0,910	1,028						Bezirk				2017
						0,161	0,910	1,028										2019
2756	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)	SchulSP - konsumtiv	0,161	0,161								Bezirk				2017
						0,161												2017
2769	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,181	0,181								Bezirk				2017
						0,181												2017
2837	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Aufzug, Behinderten WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,500		0,272	0,061						Bezirk				2018
							0,272	0,061										2019
5302	3705	70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstraße 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,576				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,576	2020
									0,500								28.02.2019	2029
5303	3705	71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau für Regelzug; 10713, Gieselerstraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,100	1,000	2,000	Bezirk				2022
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gieselerstr. 4										
5303	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

BSN: 04Y01
 Adresse: Schillerstr. 125-127
 (Hauptstandort): 10625 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
882	0	592	290

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.662.726 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.373.562 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.049 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 788.149 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.560 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1633	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y01, Schiller-Gymnasium, Sanierung Fenster 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 10625, Schillerstr. 125-127	SchulSP - investiv	3,304	0,776	1,012	1,515						Bezirk				2017
						0,776	1,012	1,515										
2700	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,582	0,582								Bezirk				2017
						0,582												
2757	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)	SchulSP - konsumtiv	0,193	0,193								Bezirk				2017
						0,193												
5232	3704	70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,213				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			8,213	2020
									0,461									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

BSN: 04Y02
 Adresse: Waldschulallee 95
 (Hauptstandort): 14055 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
745	0	499	246

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.110.084 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.743.244 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 620 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.615.860 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2758	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)	SchulSP - konsumtiv	0,451	0,451								Bezirk				2017
					0,451													
2759	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,582	0,582								Bezirk				2017
					0,582													
2760	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 1. Bauabschnitt (Fortführung in 2018 aus 3306 / 51902 / 208)	SchulSP - konsumtiv	1,087	1,087								Bezirk				2017
					1,087													
5227	3704	71409	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung: 14055, Waldschulallee 95	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,226							0,300	1,000	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G06; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sophie-Charlotte-Gymnasium**

BSN: 04Y03
 Adresse: Sybelstr. 2
 (Hauptstandort): 10629 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
784	0	526	258

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.349.864 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.707.072 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.811 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 813.724 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.698 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2761	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,349								Bezirk				2017
					0,349													
5221	3704	70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,330				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,330	2020
									0,495									28.02.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gottfried-Keller-Gymnasium**

BSN: 04Y04
 Adresse: Olbersstr. 38
 (Hauptstandort): 10589 Berlin
 LOR: CW 3 (0403)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
666	0	520	146

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.243.532 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.213.389 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.551 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 951.848 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.134 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1629	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium, Sanierung Sanitär 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach; 10589, Olbersstr. 38	SchulSP - investiv	4,383	0,429	1,521	1,933	0,500					Bezirk				2017
						0,429	1,521	1,933	0,500									2020
2762	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,673	0,673								Bezirk				2017
						0,673												2017
2763	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,089	0,089								Bezirk				2017
						0,089												2017
2770	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,390		0,420	0,178						Bezirk				2018
							0,420	0,178										
462	9810	71023	[Nutzungsübergabe] 04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	SIWA	0,200	0,033								Bezirk			0,200	2016
						0,033												2017
5224	3704	70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,687				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,687	2020
									0,455								28.02.2019	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Herder-Gymnasium

BSN: 04Y05
 Adresse: Westendallee 45-46
 (Hauptstandort): 14052 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
805	118	503	184

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.439.824 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.905.836 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.310 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 784.758 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
466	9810	72035	[Nutzungsübergabe] 04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	SIWA	1,100	0,100	1,100							Bezirk			1,100	2017
							0,478	0,622										19.07.2017
5222	3704	71410	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,512							0,300	0,700	Bezirk				2023
5223	3704	70103	04Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000								0,500	SenStadtWohn	4,900			2024
															17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Westendallee 45-46

5223	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IX c	
------	------	-------------------	----------	--------	--	---	--------------	---------------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinz-Berggruen-Gymnasium

BSN: 04Y06
 Adresse: Bayernallee 4
 (Hauptstandort): 14052 Berlin
 LOR: CW 2 (0402)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
901	127	500	274

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.114.579 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.386.599 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.181 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 141.127 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.098 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1627	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium, Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume 3. BA; 14052, Bayernallee 4	SchulSP - investiv	2,577	0,609	0,637	0,902	0,430					Bezirk				2017
						0,609	0,637	0,902	0,430									
2764	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume	SchulSP - konsumtiv	0,643	0,643								Bezirk				2017
						0,643												
5235	3704	71402	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14052, Bayernallee 4-5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,463							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Ebert-Gymnasium

BSN: 04Y07
 Adresse: Blissestr. 22
 (Hauptstandort): 10713 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
800	0	534	266

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.184.151 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.883.092 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.691 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 486.229 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.640 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1635	2710	70234	[Nutzungsübergabe] 04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium, Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade; 10713, Blissestr. 22	SchulSP - investiv	1,362		0,692	0,670						Bezirk				2018
							0,692	0,670										2019
5226	3704	70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000								0,500	Bezirk				2024
																		2027
9539	3704	71404	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,940							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blissestr. 22										
5226	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5226	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hildegard-Wegscheider-Gymnasium**

BSN: 04Y08
 Adresse: Lassenstr. 16-20
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	59	303	132

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.566.532 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 882.754 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.882 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 834.690 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.436 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5225	3704	71405	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Lassenstr. 16-20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,753							0,300	0,700	Bezirk				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Walther-Rathenau-Gymnasium**

BSN: 04Y09
 Adresse: Herbertstr. 2-6
 (Hauptstandort): 14193 Berlin
 LOR: CW 4 (0404)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	0	364	116

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.161.662 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 937.730 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.227 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 614.450 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.515 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1624	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,294	0,055	0,107	0,132						Bezirk				2018
							0,107	0,132										
2765	2710	51934	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055								Bezirk				2018
						0,055												
5229	3704	71406	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,873							0,300	0,700	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marie-Curie-Gymnasium

BSN: 04Y10
 Adresse: Weimarische Str. 21
 (Hauptstandort): 10715 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
701	0	479	222

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.936.925 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 458.861 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.952 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 429.101 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.441 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5236	3704	71407	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,003							0,300	0,700	Bezirk				2023 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Goethe-Gymnasium

BSN: 04Y11
 Adresse: Gasteiner Str. 23
 (Hauptstandort): 10717 Berlin
 LOR: CW 5 (0405)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
667	252	281	134

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	240(240)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.230.702 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.845.349 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.958 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 513.253 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2703	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,156	0,156								Bezirk				2017
						0,156												2017
475	3704	71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,930							0,300	0,700	Bezirk				2023
																		2027
5230	3704	71401	[Nutzungsübergabe] 04Y11, Goethe-Gymnasium: Beendigung Fassadensanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,160		1,160							Bezirk				2018
							1,013	0,147										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Spandau

BSN: 05A03
 Adresse: Carl-Schurz-Straße 59
 (Hauptstandort): 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.485.584 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60775	1240	89380	[Nutzungsübergabe] 05A03, Musikschule Spandau, Sanierung Gebäude, 13597, Moritzstr. 17	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	4,340	0,189	0,455	0,907	0,935					Bezirk			4,340	2018
						0,189	0,455	0,907	0,935									02.11.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)

BSN: 05B01
 Adresse: Goldbeckweg 8-14
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 444.422 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 394.427 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.366 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9323	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Installation von Steckdosen (2.2.15 HG 1. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010						BIM				2019
								0,010										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)**

BSN: 05B02
 Adresse: Nonnendammallee 140-143
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 767.118 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 603.518 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5660	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018							BIM				2018
9321	1021	51925	Erneuerung Spähnencontainer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,071				0,071					BIM				2020
9327	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Schaffung von zwei zusätzlichen Klassenräumen; IT-Verkabelung im 1. OG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,111			0,111						BIM				2019
								0,111										2020
9350	1021	51925	Digitalisierung der Vermessungstechnik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM										BIM				
9788	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einbruchmeldeanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,033			0,033						BIM				2019
								0,033										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN 05G01
 Adresse: Grunewaldstr. 8
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.155.660 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 972.815 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.835 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 86.005 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 84.580 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1607	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13597, Grunewaldstr. 8	SchulSP - investiv	1,800		0,151	0,251						Bezirk				
1613	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	4,450		0,004	0,057						Bezirk				
2939	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - investiv	0,304	0,304								Bezirk				2016
						0,309												2017
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600							0,500	1,000	Bezirk				2022
																		2029
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000								0,500	Bezirk				2022
																		2028
477	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSSP	0,304	0,304								Bezirk				2017
																		2017
9417	2712	70104	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13597, Grunewaldstr. 8	Errichtung von Schulgängsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
									0,007									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grunewaldstr. 8

9417	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4742	01 bis 06	Aufgabe			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss MUR
4743	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
4743	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Eichenwald**

BSN: 05G02
 Adresse: Gaismannshofer Weg 2
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.882.338 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.240 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 97.085 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.263 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2897	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5 2. BA; 13587, Gaismannshofer Weg 2	SchulSP - investiv	1,745		0,460	0,950						Bezirk				2018
							0,101	0,149										2019
2906	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967		0,550	0,592						Bezirk				2018
							0,786	0,078										2019
2941	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967	0,137								Bezirk				2016
						0,262	0,786											2017
2942	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,063	0,063	0,790							Bezirk				2016
						0,062												2018
4749	3701	70212	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587, Gaismannshofer Weg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,400								0,500	Bezirk				2023
																		2030
9434	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Heizungsanlage; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (Klnv)	SchulSP - investiv	1,600			0,100	0,065	0,570	0,780			Bezirk		1,760		
									0,065							03.12.2020		2022
9480	2710	70235	05G02, Grundschule am Eichenwald, Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (Klnv)	SchulSP - investiv	3,641			0,150	0,600	1,540	1,145	0,101		Bezirk		2,871	3,640	
								0,192	0,259							03.03.2020	20.04.2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gaismannshofer Weg 2

4749	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
4749	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Klosterfeld-Grundschule

BSN: 05G04
 Adresse: Seefeldler Str. 125
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
373	373	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 300.329 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 42.240 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 236.433 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seefeldler Str. 125	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100								0,500	Bezirk				2024 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Christoph-Förderich-Grundschule**

BSN: 05G05
 Adresse: Förderichplatz 5
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.253.369 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.551 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 224.493 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 81.444 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Förderichplatz 5 / Konkordiastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,300							0,500	1,000	Bezirk				2022 2030
483	3701	71302	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Förderichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	8,327			0,050	1,250	0,550	0,614			Bezirk		8,327	8,327	
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle	Aktive Stadtzentren	8,327	0,167	0,067	0,150	0,783	1,773	0,900			Bezirk		8,327		2019 2020
9585	9810	84035	[Nutzungsübergabe] Errichtung von eines Imbisscontainers für die Christoph-Förderich-Schule	SIWA	1,746			1,747						Bezirk				2019 2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Förderichplatz 5

4751	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
60716	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport; SenFin-ID 483 entfernt
60716	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss; SenFin-ID 483 entfernt

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Siegerland-Grundschule

BSN: 05G06
 Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 9.483.816 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.389 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 244.731 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.085 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10041	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Sicherung Gesamtfinanzierung / nicht verausgabte Mittel	Stadtumbau West	1,404					1,404				Bezirk				
2952	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof, letzter BA	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165								Bezirk				2016
						0,181												2017
60757	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Planungsleistungen LPH 2-5	Stadtumbau West	0,527	0,185								Bezirk				2017
						0,185												2018
60758	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung	Stadtumbau West	0,088			0,088						Bezirk				2019
								0,088										2019
60759	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung	Stadtumbau West	0,465	0,465								Bezirk				2017
						0,465												2017
60760	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“	Stadtumbau West	2,433	2,200	0,233							BIM				2017
						2,200	0,233											2018
60787	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + 2018 + Mehrkosten	Stadtumbau West	2,413			0,649	1,719					Bezirk				2019
								0,649	1,719									
60802	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421, ...“	Stadtumbau West	0,088			0,088						BIM				2019
								0,088										2020
60803	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit, Bau incl. Planung LPH 6-9	Stadtumbau West	1,986	0,170	1,258	0,436	0,120					Bezirk				2017
						0,170	1,258	0,436	0,120									
9418	2712	70101	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60	Schulsportthallen Neubau-Programm	10,500								2,700	SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hermann-Schmidt-Weg 4

9418	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lynar-Grundschule

BSN: 05G07
 Adresse: Lutherstr. 19-20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 168.309 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.928 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 106.858 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.524 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Konkordia-Grundschule

BSN: 05G08
 Adresse: Elsfl ether Weg 26
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.423.557 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 200.572 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.448 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 89.218 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 77.906 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsfl ether Weg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600								0,500	Bezirk				2024 2030
488	3701	71308	05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsfl ether Weg 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650			0,050	0,550	0,050				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Birkenhain**

BSN: 05G10
 Adresse: Seeburger Str. 59
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
413	413	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.547.680 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.806.890 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.643 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 102.874 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.492 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
10258	2712	70101	05G10, Grundschule am Birkenhain: Neubau einer Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500									SenStadtWohn				
2895	2710	70235	05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit 2. BA; 13581, Seeburger Str. 59	SchulISP - investiv	1,074		0,700	0,795						Bezirk				2020
							0,674	0,010										
2928	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SanIP	0,200	0,200								Bezirk				2017
						0,239												2017
2940	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulISP - konsumtiv	0,305	0,305								Bezirk				2016
																		2017
4753	3701	70118	05G10, Grundschule am Birkenhain: Erweiterung, Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,500							0,500	1,000	Bezirk				2022
																		2031
9462	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G10, Grundschule am Birkenhain, Sanierung Dach Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 (Klnv)	SchulISP - investiv	0,726			0,060	0,753					Bezirk				
								0,056	0,664									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seeburger Str. 59										
4753	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5				BSO IX a	
10258	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	Bezirk	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Reinick-Grundschule

BSN 05G11
 Adresse: Jungfernheideweg 33-48
 (Hauptstandort) 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
600	600	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.002.201 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.079 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 184.866 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.654 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10269	2710	70235	05G11, Robert-Reinick-Grundschule, Umbau und Aufwertung von Kellerräumen; 13629, Jungfernheideweg 32-48 (KInV)	SchulSP - investiv	0,900				0,019	0,784				Bezirk				
2903	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Keller 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400		0,300							Bezirk				2020
2949	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Keller (Feuchtigkeitsschäden)	SchulSP - konsumtiv	0,900	0,100	0,300				0,500			Bezirk				2016
						0,559												2017
4754	3701	70213	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700								0,500	Bezirk				2025
																		2030
493	3701	71309	[Nutzungsübergabe] 05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	0,149							Bezirk				2015
						1,272	0,478											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Neubau Sporthalle bis auf Außenanlagen abgeschlossen; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN: 05G12
 Adresse: Daberkowstr. 27
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
374	374	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.861.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.040.301 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.853 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 143.533 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1614	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn, Sanierung Dach; 13593, Daberkowstr. 27	SchulSP - investiv	4,240		0,150	0,950						Bezirk				2019
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn; Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,700								0,500	Bezirk				2023 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daberkowstr. 27										
4755	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
4755	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bernd-Ryke-Grundschule

BSN: 05G13
 Adresse: Daumstr. 12
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
560	560	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.145.263 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.141.823 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.164 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 204.934 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.620 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13599, Daumstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,700								0,500	Bezirk				2023
																		2030
496	3701	71310	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13599, Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316					0,300	0,750	0,266		Bezirk				2020
																		2022
497	2712	70601	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	9,600		0,121		6,400					SenStadtWohn	4,900		7,236	2021
							0,182	0,215	0,046						17.11.2016		14.03.2019	2022
498	9810	71008	[Nutzungsübergabe] 05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SIWA	2,950	0,625	0,028	0,220		0,006				SenStadtWohn	3,300		2,950	2016
						0,385	0,008	0,003	0,011								01.04.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
497	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Linden-Grundschule

BSN: 05G14
 Adresse: Staakener Feldstr. 6-8
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
621	621	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.922.912 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 241.991 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.027 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 131.791 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.172 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300								0,500	Bezirk				2024 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Askanier-Grundschule**

BSN: 05G15
 Adresse: Borkzeile 34
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	445	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.447.929 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 154.160 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.818 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 92.263 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.079 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
501	3701	70110	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,800								0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borkzeile 34

501	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VIII	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------------	--------	----------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Zeppelin-Grundschule**

BSN: 05G16
 Adresse: Heidebergplan 3-4
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
287	287	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 460.780 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 120.196 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 233.919 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 52.723 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2956	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055								Bezirk				2017
					0,054													

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Kurzen Weg 1

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	bei Fertigstellung 05Gn04
-----	-----------	---------	--	--	------	--	--------	--------	----------	---------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN: 05G17
 Adresse: Südekumzeile 5
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
523	523	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.829.175 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 472.715 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 149.722 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 280.487 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.506 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10241	2712	70104	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Errichtung eines MEBS mit Mensa; 13591, Südekumzeile 5	Errichtung von Schülerganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800							0,500	1,000	Bezirk				2022 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Südekumzeile 5										
4760	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
10241	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	HoMEB 16	0,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazität noch nicht abschließend geklärt, da teilweiser Abriss bzw. Sanierung des Hauptgebäudes
4760	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Beerwinkel

BSN: 05G18
 Adresse: Im Spektefeld 31
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
580	580	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.997.415 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 610.775 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.396 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 102.217 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 50.845 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2944	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,435	0,180	0,255							Bezirk				2016
						0,083	0,126	0,168										
4761			05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31	Finanzierung durch HOWOGE	30,376				0,017	0,173	2,240	2,430	4,405	HOWOGE				2024
																		2031
505	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSSP	0,033	0,033								Bezirk				2017
					0,012													
506	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSSP	0,180	0,180								Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Im Spektefeld 31

Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5			SenBildJugFam	BSO X b	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Ritterfeld

BSN: 05G19
 Adresse: Schallweg 31
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.395.754 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 163.271 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 146.374 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.007 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2900	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05G19, Grundschule am Ritterfeld, Sanierung Sanitär und Sporthalle 3. BA; 14089, Schallweg 31	SchulSP - investiv	2,562		0,500	0,750						Bezirk				2019
2930	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,575	0,575								Bezirk				2017
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,400							0,500		Bezirk				2024
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Schurz-Grundschule

BSN: 05G20
 Adresse: Hakenfelder Str. 32
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
572	572	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 331.514 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 68.851 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 229.338 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.324 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamtanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000								0,500	Bezirk				2024 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Moor-Schule

BSN: 05G21
 Adresse: Adamstr. 24-25
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
238	238	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.494.922 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.860.877 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.448 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 35.048 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.516 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2894	2710	70235	05S02, Paul-Moor-Schule, Sanierung Schulgebäude 2. BA; 13595, Adamstr. 24-25	SchulSP - investiv	6,899		1,300	0,950	1,109					Bezirk				2018
							1,042	1,368	1,057									
2947	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Gebäudeteil: Fassade, Fenster;	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300								Bezirk				2016
						0,786												
2948	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,350	0,575							Bezirk				2016
557	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,225	0,225								Bezirk				2017
						0,117												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN: 05G22
 Adresse: Räcknitzer Steig 12
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.366 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 576.482 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.127 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 64.788 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2899	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,250	0,950						Bezirk				2020
							0,238											
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000								0,500	Bezirk				2024
																		2029
9483	2710	70235	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule, Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge; 13593, Räcknitzer Steig 12 (KInv)	SchulSP - investiv	5,200			0,450	0,150	3,554	0,888	0,222		Bezirk		5,198		
								0,064	0,155							20.10.2020		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Brandwerder**

BSN: 05G23
 Adresse: Spandauer Str. 86
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
313	313	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 307.804 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 91.980 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 183.668 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.156 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200								0,500	Bezirk				2024 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Windmühlenberg

BSN: 05G24
 Adresse: Am Kinderdorf 23-37
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
311	311	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.783.273 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.316 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 113.148 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.704 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2954	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050								Bezirk				2017
					0,042									Bezirk				2017
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600				0,500		0,500	3,000		Bezirk	20,911			2021
														Bezirk	08.06.2020			2027
514	9810	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	SIWA	2,500	0,148	0,009	0,200	2,000	0,367				Bezirk				2019
							0,009	0,122	1,414					Bezirk				2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Kinderdorf 23-37

4772	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Wasserwerk**

BSN: 05G25
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
154	154	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.076.726 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 105.697 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.931 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 60.355 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.411 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamtanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800								0,500	Bezirk				2023 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pionierstr. 197										
4773	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	nur wenn Errichtung MEB GE für 05S04 am selben Standort umgesetzt wird

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04; Finanzierung MEB s. 05S04; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Amalienhof**

BSN: 05G26
 Adresse: Weinmeisterhornweg 122
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.916.289 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 235.243 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 65.422 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.783 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.038 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200								0,500	Bezirk				2024 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Härtling-Grundschule**

BSN: 05G27
 Adresse: Flankenschanze 20
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.385.330 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.423 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 91.487 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4777	3701	71311	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,250				0,300	0,800	0,150			Bezirk				2020
																		2021
4779	3701	71404	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800								0,500	Bezirk				2025
																		2029
518	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Flankenschanze 20	Errichtung von Schuler-gänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010							SenStadtWohn			3,500	2019
							0,021	2,631	0,559								01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Ex. Charlie-Rivel-Grundschule (bis 2018); eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Pulvermühle

BSN: 05G28
 Adresse: Grützmacherweg 7
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.227.989 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.208.169 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.459 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 89.213 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.454 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,500	1,000	Bezirk				2023
																		2027
520	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13599, Grützmacherweg 7	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,620		0,002	2,702	2,356					SenStadtWohn			5,620	2019
																	07.02.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grützmacherweg 7										
520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Schule am Gartenfeld (05S03)

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mary-Poppins-Grundschule

BSN: 05G29
 Adresse: Am Flugplatz Gatow 20
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 159.250 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.123 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 106.294 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.833 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900							0,100	0,900	Bezirk				2022 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

30. Schule (Grundschule)

BSN 05G30
 Adresse: Hügelschanze 8-9
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.619 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.296.446 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.747 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.161.823 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
10210	3701	70203	Gesamtsanierung 30.Schule (GS)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600					0,500				Bezirk					
1621	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	1,400		0,900	0,500						Bezirk				2017	
							0,995	0,936											2018
2934	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär und Räume	SchulSP - konsumtiv	0,589	0,189	0,400							Bezirk				2016	
						0,221													2018
4329	2712	70104	05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEBs mit Mensa; 13585, Hügelschanze 8-9	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,865				0,895	6,970				SenStadtWohn		7,865		2020	
																12.03.2020			2022
4784	3701	70111	05G30, Birken-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askaniering 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400								0,500	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hügelschanze 8

4329	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Um- und Ausbau zur Inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.**

BSN: 05Gn01
 Adresse: Goltz-/Mertensstr.
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.003.191 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
525	2712	70600	05Gn01, Grundschule Goltz-/Mertensstr.: Neubau Grundschule mit Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	44,259		1,415			7,791	16,502	13,877		SenStadtWohn	22,700	41,173		2020
							1,494	0,623	0,886							28.07.2017	18.08.2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goltz-/Mertensstr.										
525	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
525	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg

BSN: 05Gn04
 Adresse: Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4330	2712	70100	05Gn04, Grundschule Wiesen- / Weidenweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13591, Wiesen-/ Weidenweg	Neue Schulen Programm	25,000						4,100	21,100	11,300	SenStadtWohn	35,300			2022
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.										
4330	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4330	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN: 05Gn06
 Adresse: Hohenzollernring 64
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
527	2712	70100	05Gn06, Grundschule am Fehrbelliner Tor: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13585, Hohenzollernring 64	Neue Schulen Programm	46,747						1,100	17,400	17,400	SenStadtWohn				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenzollernring 64										
527	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
527	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Siemens-Innovationscampus

BSN: 05Gn08
 Adresse: Straße am Schaltwerk
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10231	2710	70900	05Gn08, Siemens Innovationscampus; Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle; 13629; Straße am Schaltwerk o.Nr.	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	45,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Straße am Schaltwerk										
10231	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	2 Züge SESB
10231	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K01
 Adresse: Im Spektefeld 33
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1066	0	681	385

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.883.820 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 837.948 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.099 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 329.829 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 46.213 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1620	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle)inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,100		0,200	0,470						Bezirk				2018
																		2019
2935	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,531	0,165	0,366							Bezirk				2016
						0,245												2018
5092	2712	70101	05K01, Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Im Spektefeld 33	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33	Finanzierung durch HOWOGE	62,538				0,247	4,660	5,003	9,068	HOWOGE					2024
								0,044	0,052									2031
60756	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen	Stadtumbau West	0,856	0,091								Bezirk				
						0,091												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Im Spektefeld 33

5092	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K02
 Adresse: Lutoner Str. 15-19
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1035	0	693	342

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.428.484 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 67.371 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 426.905 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2893	2710	70235	05K02, Carlo-Schmid-Oberschule, Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA; 13581, Lutoner Str. 15-19	SchulSP - investiv	4,600		1,600		0,116					Bezirk				2018
							1,974	0,471	0,098									
2927	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz	Soziale Stadt	0,454		0,454							Bezirk				2018
							0,026											
2938	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,550	0,550								Bezirk				2016
						0,715												
4551	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Brandschutz	Soziale Stadt	1,500	1,500	0,026							Bezirk				2018
						1,500	0,026											
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule); Sanierung; 13581, Lutoner Str. 5	Finanzierung durch HOWOGE	66,602					0,254	4,976	5,328	18,648	HOWOGE				2024
								0,040	0,058									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K03
 Adresse: Wilhelmstr. 10
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1172	0	840	332

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 694.322 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.990 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 627.373 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	Großsanierungen durch SenSW	25,000									SenStadtWohn				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K04
 Adresse: Am Forstacker 9-11
 (Hauptstandort): 13587 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
889	0	687	202

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	225(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.609.738 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 10.252.737 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 77.346 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 142.115 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 55.615 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2898	2710	70235	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,450	2,500						Bezirk				2020
							0,660	0,050										
536	2712	70600	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	43,795		1,431			15,569	21,408	2,260		SenStadtWohn	29,350	43,795		2020
							1,512	0,781	2,171						26.08.2016	31.01.2020		2022
9466	2710	70235	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule, Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung); 13587, Am Forstacker 9-11 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,971			1,710	0,636	1,131				Bezirk		2,971	2,971	
								0,095	0,124							27.02.2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Forstacker 9/11

536	07 bis 10	Aufgabe	Individuell		-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Abriss
536	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
536	11 bis 13	Ersatzneubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
536	11 bis 13	Aufgabe	Individuell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **B.-Traven-Gemeinschaftsschule**

BSN: 05K05
 Adresse: Recklinghauser Weg 26-32
 (Hauptstandort): 13583 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
587	107	480	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.025.345 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 995.254 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.043 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 204.724 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.090 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2936	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,515	0,350	0,165							Bezirk				2016
						0,245												2018
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26	Finanzierung durch HOWOGE	114,011			0,196	0,288	0,055	9,152	29,073	31,923	HOWOGE				2023
																		2027
539	9810	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	SIWA	1,100	0,125	0,125	0,250						Bezirk				
								0,010										
540	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSSP	0,165	0,165								Bezirk				2017
																		2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Recklinghauser Weg 26-32

kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Aufwuchs 1. Zug zum SJ 2021/22
538	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung; Ausbau 2. Zug zum SJ 2024/25 wird von Umsetzung Sanierung / Erweiterung Standort durch HOWOGE abhängig sein
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-0,5					durch Aufwuchs Primarstufe Kapazitätsreduzierung Sek I -0,5 Züge
538	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung
kfA	Alle	Aufgabe				-4	HOWOGE	Bezirk		Bestandssporthalle nach Neubau
538	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe, Erweiterung Sek I und Neubau Sporthalle im Rahmen der Sanierung; Sek II im Verbund mit 05K07, 05K08 und 05K09; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K06
 Adresse: Blumenstr. 13
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
644	0	644	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.901 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 11.839.070 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.167 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 119.383 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 54.552 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5093	3702	70214	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100								0,500	Bezirk				2022
																		2027
544	2712	70600	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,605		1,100			11,503	1,467	0,047		SenStadtWohn	18,200	22,215		2019
							1,233	0,775	9,580						14.03.2017	12.12.2018		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blumenstr. 13										
544	11 bis 13	Erweiterung			2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	2. BA

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K07
 Adresse: Lenthaler Steig 1-3
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	0	405	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	400(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.640 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 392.044 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 50.786 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 320.876 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.382 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5094	2710	70901	05K07, Schule an der Jungfernheide: Umbau und Sanierung (2. Bauabschnitt) der Schulanlage; 13629, Lenthaler Steig 1/3	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	6,000									N.N.				2022
																		2026
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenthaler Steig 1	Finanzierung durch HOWOGE	82,487					0,355	0,050	6,194	6,599	HOWOGE				2025
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenthaler Steig 7/Goebelstr. 147										
546	01 bis 06	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO VII	
546	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO VII	
546	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO VII	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K08 und 05K09; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 05K08
 Adresse: Jaczostr. 53-67
 (Hauptstandort): 13595 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
716	0	627	89

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.693.396 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 361.011 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.633 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 213.722 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 48.012 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2953	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020								Bezirk				2017
						0,052												
549	3702	70204	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Jaczostr. 53/67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,400								0,500	SenStadtWohn				
9419	2712	70101	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							4,700	5,800	SenStadtWohn	4,900			2022
															17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Jaczostr. 53-67

9419	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K09; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 05K09
 Adresse: Brunsbütteler Damm 431-437
 (Hauptstandort): 13591 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	0	398	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.354.723 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.238 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 120.230 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2901	2710	70235	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt, Sanierung Sanitär; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SchulSP - investiv	4,840		1,121	0,111						Bezirk				2021
2955	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020								Bezirk				2017
						0,015												2017
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						0,500	1,000	1,000	Bezirk				2021
																		2028
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	1,700	0,100	0,050					Bezirk				2016
						0,107	0,547	1,137	0,542									2021
553	9810	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule); Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SIWA	2,914	0,141	0,300	2,471	1,792	0,140				Bezirk		2,995	2,914	2018
						0,094	0,064	0,776	0,659									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
551	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
551	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K08; eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung ISS; Seectstr. 2**

BSN: 05Kn01
 Adresse: Seectstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5095	3702	70109	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seectstr.: Reaktivierung (Umbau, Sanierung und Erweiterung) der Schulanlage; 13581, Seectstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500							0,500	1,000	Bezirk				2024 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seectstr. 2										
5095	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5095	Alle	Neubau Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

gemeinsame Sek II mehrerer ISS (05K05, 05K07, 05K08, 05K09) am Standort geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Insel Gartenfeld

BSN: 05Kn02
 Adresse: Gartenfelder Str. (28)
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 110.112 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	Finanzierung durch HOWOGE	109,500			0,070	0,040	0,438	8,197	10,417	36,500	HOWOGE				2024 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. (28)										
555	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
555	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
555	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
555	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30

BSN: 05Kn03
 Adresse: Wilhelmstraße 25-30
 (Hauptstandort): 13593 Berlin
 LOR: SPA 2 (0502)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10221			05Kn03, Gemeinschaftsschule Wilhelmstadt: Neubau GemS mit Sporthalle; 13593, Wilhelmstraße 25-30	Finanzierung durch HOWOGE	124,750						0,050	0,200	1,621	HOWOGE				2026
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wilhelmstraße 25-30

10221	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
10221	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
10221	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Sek II Bedarf prüfen
10221	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Grüngürtel**

BSN: 05S01
 Adresse: Askaniering 42
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
87	17	70	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.062.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 380.421 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.816 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 355.415 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL16

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Gartenfeld

BSN: 05S03
 Adresse: Seecktstr. 2
 (Hauptstandort): 13581 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
146	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.241 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.121.565 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.179 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 90.831 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.942 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10108	2710	70235	05S03, Schule am Gartenfeld, Energetische Aufwertung, Umbau und Sanierung; 13581, Gartenfelder Str. 81 (Klrv)	SchulSP - investiv	6,000				1,420	2,000	0,471			Bezirk				
2892	2710	70235	[Nutzungsübergabe] 05S03, Schule am Gartenfeld, Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA; 13581, Gartenfelder Str. 81	SchulSP - investiv	3,662		1,145		0,287					Bezirk				2018
2902	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,916		0,566							Bezirk				2020
2950	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Gebäude, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,487	0,487								Bezirk				2016
2951	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,205	1,205								Bezirk				2020
560	3705	71300	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung; 13599, Gartenfelder Straße 79/81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800					0,300	1,200	1,500	0,800	Bezirk				2024
562	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSSP	1,350	1,350								Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gartenfelder Str. 81

560	01 bis 06 S	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
-----	-------------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Grütmacherweg 7

kfA	Alle	Aufgabe	Individuell				Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Aufgabe Filiale geplant
-----	------	---------	-------------	--	--	--	--------	--------	----------	-------------------------

Bemerkungen:

Standardanpassung und Schaffung zusätzlicher Plätze; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Stadtrand

BSN: 05S04
 Adresse: Pionierstr. 197
 (Hauptstandort): 13589 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
117	55	52	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 25.714 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9420	2712	70104	05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEBs mit Mensa; 13589, Pionierstr. 197	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,000				0,026					SenStadtWohn				2021 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pionierstr. 197										
9420	01 bis 06 S	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 GE	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	96 Plätze

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN 05Y01
 Adresse: Galenstr. 40-44
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
878	62	602	214

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(580)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.252.645 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 991.466 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.546 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 130.086 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.943 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	1,000	2,000	0,200	0,500	1,000	2,500	3,000	Bezirk				
						0,741	0,035	0,006	0,003									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenstr. 40-44										
564	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO 0	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
564	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	Bezirk	Bezirk	BSO 0	zwei Hallenteile für 05K06

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kant-Gymnasium

BSN: 05Y02
 Adresse: Bismarckstr. 54
 (Hauptstandort): 13585 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
717	61	471	185

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 782.574 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.217 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 103.094 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.539 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2905	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,247		0,275	0,350						Bezirk				2018
							0,360	0,058										
2946	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165								Bezirk				2016
						0,192												
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13585, Bismarckstraße 54	Großsanierungen durch SenSW	41,000									SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Carossa-Gymnasium

BSN: 05Y03
 Adresse: Am Landschaftspark Gatow 40
 (Hauptstandort): 14089 Berlin
 LOR: SPA 4 (0504)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1046	117	665	264

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 402.240 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.532 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 149.847 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.637 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
2904	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350		0,180							Bezirk				2018	
							0,028	0,012											2019
2945	2710	51935	[Nutzungsübergabe] Sanierung Wärmeschutz	SchulSP - konsumtiv	0,220	0,170	0,050							Bezirk					2016
						0,096													2018
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100								0,500	Bezirk					2023
																			2027
570	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Wärmeschutz	SSSP	0,170	0,170								Bezirk					2017
																			2017
9397	2710	70235	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium, Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 (Klrv)	SchulSP - investiv	1,376			0,025	0,038	0,125	1,075	0,100		Bezirk					
								0,008	0,028										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 05Y04
 Adresse: Jungfernheideweg 79
 (Hauptstandort): 13629 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
659	0	487	172

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.836.618 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.301.863 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 150.865 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 325.928 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 59.452 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2937	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSSP	0,600	0,600								Bezirk				2016
						0,340												2017
572	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300								0,500	SenStadtWohn				
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,447			0,400	0,200	1,200	1,897	0,750		Bezirk				
574	9810	72007	[Nutzungsübergabe] 05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SIWA	8,800			0,290	6,800	0,328				SenStadtWohn	4,900		6,828	2019
						0,032	0,016	1,960	5,418									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Jungfernheideweg 79

574	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	Bezirk	BSO IX b	
574	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lily-Braun-Gymnasium

BSN 05Y05
 Adresse: Münsingerstr. 2
 (Hauptstandort) 13597 Berlin
 LOR: SPA 1 (0501)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
683	0	483	200

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.505.999 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.709.406 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 67.086 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 101.564 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 66.945 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600							0,500	1,000	Bezirk				2022
																		2029
577	2712	70601	[Nutzungsübergabe] 05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2	Schulsportthallen Schnellbau	9,000		0,270		1,500					SenStadtWohn	6,900		6,532	2019
							0,285	1,602	5,587						17.11.2016		12.07.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sportthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
5238	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
5238	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
577	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium, Rhenaniastraße 35

BSN: 05Yn01
 Adresse: Rhenaniastraße 35
 (Hauptstandort): 13599 Berlin
 LOR: SPA 3 (0503)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9538			05Yn01, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35	Finanzierung durch HOWOGE	64,459						0,200	0,767	4,834	HOWOGE				2026 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rhenaniastraße 35										
9538	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
9538	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
9538	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)**

BSN: 06B01
 Adresse: Hartmannsweilerweg 29
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.767.477 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 446.697 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.151 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4061	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Ersatzbau einer Voliere	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012	0,012								BIM				2017
						0,012												2017
4093	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Neubau eines Bio-Energielabors für regenerative Energieformen (BELARE) an der Peter-Lenné-Schule, OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannsweiler Weg 29 (GRW)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,520	0,287								BIM				2014
						0,290												2017
4105	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umnutzung der Keramikwerkstatt, räumliche Trennung in Lager- und Werkstattraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001							BIM				2018
							0,001											2018
5692	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,018			0,018						BIM				2019
								0,018										2020
5696	1024	51925	[Nutzungsübergabe] 2. Tranche Anbringung und Verlegung von Zuleitungen für neue TV-Geräte, 9 Räume (1. Tranche ist VZG 042 1021 132, 9 Räume)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,006			0,006						BIM				2019
								0,006										2020
6440	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1149-B2-E: Lüftung und regenerative Wärmeerzeugung (OSZ Natur und Umwelt)	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,957			1,099						BIM				2017
								0,957										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)

BSN: 06B02
 Adresse: Lippstädter Str. 9-11
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.296.446 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.043.795 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.135 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4094	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Zisterne für Bewässerungsanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,178	0,178								BIM				2017
						0,178												2017
4202	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Elektroverteilung Raum 3.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004						BIM				2019
								0,004										2020
9792	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Ertüchtigung und Zusammenlegung der Räume 2.1.06+2.1.09 sowie 2.1.10+2.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,053			0,053						BIM				2019
								0,053										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Bürowirtschaft I

BSN: 06B03
 Adresse: Ostpreußendamm 40
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 211.971 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 193.101 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.929 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4029	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003								BIM				2017
						0,003												2017
5627	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005						BIM				2018
								0,005										2018
9332	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Verkabelung Anschluss für 4-PC's im Lehrerzimmer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,002			0,002						BIM				2019
								0,002										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)

BSN: 06B04
 Adresse: Immenweg 6
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 874.713 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 860.017 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.472 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4030	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003								BIM				2017
						0,003												
5697	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Sonnenschirme Schulhof Bodenverankerung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,005			0,005						BIM				2019
								0,005										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nord-Grundschule

BSN: 06G01
 Adresse: Potsdamer Str. 7
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.885.756 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.197.895 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.201 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 521.146 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.449 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4436	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Dachsanierung, Rate 2018	SchulSP - konsumtiv	0,611		0,320	0,250						Bezirk				2018
							0,326	0,285										
579	3701	70201	06G01, Nord-Grundschule: Gesamtsanierung; 14163, Potsdamer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030								0,500	Bezirk				2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Süd-Grundschule

BSN: 06G02
 Adresse: Claszeile 56
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
260	260	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.762.447 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 924.807 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 55.509 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 172.768 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.655 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1772	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Teilsanierung Dachstuhl	SchulSP - investiv	0,343		0,850	0,998						Bezirk				2018
						0,175	0,158	0,010										
4244	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,056	0,250	0,220	0,100						Bezirk				2018
						0,056												
581	3701	70202	06G02, Süd-Grundschule: Gesamtsanierung; 14165, Claszeile 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,890								0,500	Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johannes-Tews-Grundschule

BSN: 06G03
 Adresse: Wasgenstr. 50
 (Hauptstandort): 14129 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.660.534 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 41.687 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 37.081 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.606 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
585	3701	70203	06G03, Johannes-Tews-Grundschule: Gesamtsanierung; 14129, Wasgenstr. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,360								0,500	Bezirk				2024 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Erich-Kästner-Grundschule

BSN: 06G04
 Adresse: Bachstelzenweg 2-8
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.490.399 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 400.434 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.011 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 291.034 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.120 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
587	3701	70204	06G04, Erich-Kästner-Grundschule: Gesamtanierung; 14195, Bachstelzenweg 2-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,320								0,500	Bezirk				2030 2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Conrad-Schule (Grundschule)

BSN: 06G05
 Adresse: Schulstr. 4
 (Hauptstandort): 14109 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
445	445	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.848.852 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 464.134 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.157 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 417.977 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
589	3701	70205	06G05, Conrad-Schule: Gesamtanierung; 14109, Schulstr. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,470								0,500	Bezirk				2026 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mühlenau-Grundschule

BSN: 06G06
 Adresse: Molsheimer Str. 7
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
605	605	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.594.480 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 541.829 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.545 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.045 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.868 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
591	3701	70206	06G06, Mühlenau-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Molsheimer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,830								0,500	Bezirk				2030
																		2035
592	9810	71016	[Nutzungsübergabe] 06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	SIWA	0,676	0,482	0,011							Bezirk			0,650	2016
						0,497	0,010											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zinnowwald-Grundschule

BSN: 06G07
 Adresse: Wilskistr. 78
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.895.294 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.049.443 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 91.400 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 460.397 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.808 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1764	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	1,864	0,931	0,840	0,400						Bezirk				2017
						0,652	0,831	0,381										
1765	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle innen	SchulSP - investiv	1,542	1,260	0,825							Bezirk				2017
						0,588	0,954											
4251	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Vorbereitung der Baumaßnahme bei 3701 / 70223 (ID Nr. 594); 06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	SchulSP - investiv	0,000		0,200	0,250						Bezirk				2018
							0,000	0,001										
594	3701	70223	06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,450								0,500	Bezirk				2030
596	9810	70030	[Nutzungsübergabe] 06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78	SIWA	1,350	0,887	0,433					0,015		Bezirk		2,571	1,200	2016
						0,604	0,378	0,030										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schweizerhof-Grundschule

BSN: 06G08
 Adresse: Leo-Baeck-Str. 28-30
 (Hauptstandort): 14167 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.784.311 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 273.236 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 71.734 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 162.805 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.921 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10291	3701	71541	[Nutzungsübergabe] Ausbau der Schweizerhof-Grundschule zur Ganztagsgrundschule	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,525									Bezirk				2013
						0,029	0,001											
600	3701	70207	06G08, Schweizerhof-Grundschule: Gesamtanierung; 14167, Leo-Baeck-Str. 28-30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,360								0,500	Bezirk				2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dreilinden-Grundschule

BSN: 06G09
 Adresse: Dreilindenstr. 65
 (Hauptstandort): 14109 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
297	297	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.705.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):	90.520 €
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	38.945 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	48.943 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.632 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4785	3701	71300	06G09, Dreilinden-Grundschule: Kapazitätserweiterung; 14109, Dreilindenstraße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500							0,100	0,400	Bezirk				2026 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dreilindenstr. 65

4785	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Buschgraben**

BSN: 06G10
 Adresse: Ludwigsfelder Str. 43-47
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
206	206	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.157 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 357.783 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.960 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 314.214 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.610 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
603	3701	71402	06G10, Grundschule am Buschgraben: Gesamtanierung; 14165, Ludwigsfelder Str. 43-47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,210							0,100	0,400	Bezirk				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Quentin-Blake-Grundschule

BSN: 06G12
 Adresse: Hüttenweg 40
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.657.172 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 369.999 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 89.782 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 149.812 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.006 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1500	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SaniP	0,019	0,019								Bezirk				2017
					0,018													
4256	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutz; Rate 2018	SchulSP - investiv	0,085	0,100	0,300	0,500						Bezirk				2017
					0,014	0,030	0,041											
605	3701	70208	06G12, Quentin-Blake-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,310								0,500	Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sachsenwald-Grundschule

BSN: 06G14
 Adresse: Sachsenwaldstr. 20-21
 (Hauptstandort): 12157 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.084.873 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.549.181 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 50.074 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 180.459 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4257	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Elektroinstallation, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,619	0,320	0,280	0,125						Bezirk				2017
						0,336	0,240	0,043										2019
609	3701	70209	06G14, Sachsenwald-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 12157, Sachsenwaldstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,670							0,500		Bezirk				2030
																		2034
610	9810	71017	[Nutzungsübergabe] 06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	SIWA	0,730	0,390	0,037				0,008			Bezirk			0,650	2016
						0,353	0,010											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dunant-Grundschule

BSN: 06G15
 Adresse: Gritznerstr. 19-23
 (Hauptstandort): 12163 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	536	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.204.270 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.091.152 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 82.208 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.233.105 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.166 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4258	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	SchulSP - investiv	0,520	0,150	0,520	0,140						Bezirk				2018
						0,010	0,322	0,189										
4447	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,025		0,025							Bezirk				2018
							0,014											
4448	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	SchulSP - konsumtiv	0,190		0,060	0,115	0,150					Bezirk				2018
							0,037	0,015										
5112	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,116	0,080	0,065							Bezirk				2018
						0,051	0,062											
613	3701	70210	06G15, Dunant-Grundschule: Gesamtansanierung; 12163, Gritznerstr. 19-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,640								0,500	Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rothenburg-Grundschule

BSN 06G16
 Adresse: Rothenburgstr. 18
 (Hauptstandort) 12165 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
269	269	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.937.708 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 20.217 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.125 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 8.845 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.248 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Insulaner

BSN: 06G17
 Adresse: Hanstedter Weg 11-15
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.299.457 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 94.507 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 53.174 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.260 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10290	3701	71530	[Nutzungsübergabe] Abriss eines mobilen Klassentraktes und Neubau von Unterrichtsräumen in der Grundschule am Insulaner	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,086	0,005	0,002							Bezirk				2010 2016
618	3701	70211	06G17, Grundschule am Insulaner: Gesamt-sanierung; 12169, Hanstedter Weg 11-15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,680							0,500		Bezirk				2028 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Athene-Grundschule

BSN: 06G18
 Adresse: Curtiusstr. 37
 (Hauptstandort): 12205 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	442	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.829.384 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 148.263 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.743 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 80.943 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.578 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
620	3701	70212	06G18, Athene-Grundschule: Gesamtanierung; 12205, Curtiusstr. 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,670								0,500	Bezirk				2030
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alt-Lankwitzer Grundschule

BSN: 06G20
 Adresse: Schulstr. 17-21
 (Hauptstandort): 12247 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.997.400 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 497.623 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 60.421 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 139.330 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.380 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10242	2712	70104	06G20, Alt-Lankwitzer-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12247, Schulstr. 17-21	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,749				0,228	3,949	4,572			SenStadtWohn		8,749		2021
622	3701	70100	06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; 12247, Schulstr. 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,830								0,500	Bezirk				2024
9580	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Alt-Lankwitzer Grundschule	SIWA	0,072				0,016					Bezirk			0,930	2028
								0,055	0,004								02.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schulstr. 17-21

622	01 bis 06	Ersatzneubau			0,0		Bezirk	SenBildJugFam	BSO IX c	
10242	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schneider-Grundschule

BSN: 06G21
 Adresse: Seydlitzstr. 30-34
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
545	545	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.275.629 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 201.482 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.135 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 146.588 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 760 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
624	3701	70213	06G21, Paul-Schneider-Grundschule: Gesamtsanierung; 12249, Seydlitzstr. 30-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,840								0,500	Bezirk				2028
																		2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Giesensdorfer Grundschule

BSN: 06G22
 Adresse: Ostpreußendamm 63
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
361	361	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.551.706 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.850.988 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.199 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 126.082 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.960 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
626	3701	70214	06G22, Giesensdorfer-Grundschule: Gesamtsanierung Altbau; 12207, Ostpreußendamm 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200								0,500	Bezirk				2024
																		2026
627	3701	71401	06G22, Giesensdorfer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau); 12207, Ostpreußendamm 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,421			0,500	1,500	0,856	1,426			Bezirk				2018
							0,140	0,279	0,818									2021
9581	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Giesensdorfer Grundschule	SIWA	1,120				1,612					Bezirk			1,647	2019
								0,035	1,404								02.05.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ostpreußendamm 63

627	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss
627	01 bis 06	Ersatzneubau	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Ersatzbau einschl. Mehrzweckraum

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kronach-Grundschule

BSN: 06G23
 Adresse: Moltkestr. 24-26
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	493	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.824.515 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.197.936 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.700 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.170.236 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
629	3701	70215	06G23, Kronach-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Moltkestr. 24-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,790								0,500	Bezirk				2028 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule unter den Kastanien**

BSN: 06G24
 Adresse: Kastanienstr. 6 -8
 (Hauptstandort): 12209 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.284.824 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.024.794 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.577 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 126.686 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.153 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4259	2710	70236	[Nutzungsübergabe] 06G24, Grundschule unter den Kastanien, Sanierung Fenster Bauteil B 2. BA; 12209, Kastanienstr. 7	SchulSP - investiv	0,351	0,150	0,450	1,200	0,350					Bezirk				2018
						0,011	0,100		0,241									
4260	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,293	0,300	0,130							Bezirk				2017
						0,185	0,108											
631	3701	70216	06G24, Grundschule unter den Kastanien: Gesamtsanierung; 12209, Kastanienstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600								0,500	Bezirk				2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Clemens-Brentano-Grundschule

BSN: 06G25
 Adresse: Kommandantenstr. 83-84
 (Hauptstandort): 12205 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.836.076 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.892.330 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 57.702 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 94.773 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1784	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,243	0,075	0,040							Bezirk				2017
						0,072	0,072											
1790	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Haus 4, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,344	0,120	0,900	1,109						Bezirk				2018
						0,161	0,321	0,861										
635	2712	70201	06G25, Clemens-Brentano-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Kommandantenstraße 83-84	Großsanierungen durch SenSW	24,500									SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kruse-Grundschule

BSN: 06G26
 Adresse: Tietzenweg 108
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	376	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.085.433 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.897.339 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.135 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 217.040 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.671 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4786	3701	71403	06G26, Käthe-Kruse-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 108	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,380						1,200	1,500	0,800	Bezirk				2028
																		2030
9583	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Käthe-Kruse-Grundschule	SIWA	1,335				1,350					Bezirk			1,709	2020
									1,631								02.05.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Söhtstr. 8a

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss Container
-----	-----------	---------	--	--	------	--	--------	--------	----------	------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Königsgraben

BSN: 06G27
 Adresse: Gallwitzallee 136-144
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.356 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.998.766 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.734 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 214.768 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.004 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10276	9810	75006	06G27; Grundschule am Königsgraben: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12249; Gallwitzallee 136	SIWA	7,000				0,228					SenStadtWohn		8,247		
									0,228							21.08.2020		
640	3701	70217	06G27; Grundschule am Königsgraben: Gesamtanierung; 12249; Gallwitzallee 136-144	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,480								0,500	Bezirk				2028
																		2031
9582	9810	84036	[Nutzungsübergabe] Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule am Königsgraben	SIWA	2,574				2,446					Bezirk			1,660	2019
								0,128	2,369								22.11.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gallwitzallee 136-144

9582	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss Container
10276	01 bis 06	Erweiterung	modular	HoMEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Bechstein-Grundschule

BSN: 06G28
 Adresse: Halbauer Weg 25
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
272	272	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.263.633 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 291.900 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.617 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 237.455 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.829 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10243	2712	70104	06G28, Ludwig-Bechstein-GS: Errichtung eins MEBs; 12249, Halbauer Weg 25	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,000									SenStadtWohn				
642	2710	70901	06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12249, Halbauer Weg 25	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	8,694									N.N.				2021 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Karpfenteich

BSN: 06G29
 Adresse: Hildburghäuser Str. 135
 (Hauptstandort): 12209 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
472	472	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.183.899 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.669.674 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.371 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 60.847 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.916 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4168	2710	70236	(Nutzungsübergabe) Vorbereitung der Baumaßnahme 3701 / 70219 (ID Nr. 644) 06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghäuser Straße 135-145	SchulSP - investiv	0,010		0,235	0,250						Bezirk				2018
							0,010											2018
644	3701	70219	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghäuser Straße 135-145	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,515								0,500	Bezirk				2030
																		2032
645	3701	71440	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; 12209, Hildburghäuser Straße 135-145	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,995	0,300	1,300	0,313	1,000	0,620				Bezirk				2017
						0,299	0,454	2,273	2,513									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hildburghäuser Str. 135										
645	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	
645	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mercator-Grundschule

BSN: 06G30
 Adresse: Mercatorweg 8-10
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
307	307	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.558.089 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.379.447 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 63.156 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 108.963 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.200 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10285	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Mercator-Grundschule	SIWA	1,350				1,201					Bezirk			1,350	
									1,201								30.03.2020	
647	3701	70220	06G30, Mercator-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12207, Mercatorweg 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400								0,500	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Bäke

BSN: 06G31
 Adresse: Haydnstr. 15
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
368	368	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.638.578 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 551.083 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.974 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 297.291 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10275	9810	75005	06G31; Grundschule an der Bäke: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12203; Haydnstraße 15	SIWA	7,000				0,172					SenStadtWohn				
									0,172									
5506	3701	70101	06G31. Grundschule an der Bäke: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12203, Haydnstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,090								0,500	Bezirk				2024
																		2027
9584	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule an der Bäke	SIWA	0,951				0,002					Bezirk			0,951	
								0,029	0,014								02.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Haydnstr. 15

10275	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
-------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Stadtpark Steglitz

BSN: 06G32
 Adresse: Karl-Stieler-Str. 10-11
 (Hauptstandort) 12167 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.727.783 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.037.285 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.981 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 348.371 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4332	2712	70601	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 12167 Karl-Stieler-Straße 10-11	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270		2,500					SenStadtWohn	4,900		6,328	2020
							0,297	0,129	5,997						17.11.2016		12.07.2018	2021
652	3701	71404	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Gesamtsanierung; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680							0,100	0,400	Bezirk				2024
																		2027
653	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,300	0,300								Bezirk				2017
						0,226												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Karl-Stieler-Str. 10-11

4454	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk		Abriss
4454	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
4332	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Drake-Grundschule

BSN: 06G33
 Adresse: Drakestr. 80
 (Hauptstandort): 12205 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
310	310	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.692.818 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.067.184 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.629 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.184.632 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4267	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierungsarbeiten im Gebäude und Gebäudehülle für neuen Grundschulstandort, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,836	0,925	0,300	0,430						Bezirk				2015
						0,789	0,416	0,631										
656	3701	71405	06G33, Friedrich-Drake-Schule: Sanierung Sporthalle; 12205, Drakestr. 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700						0,700	1,000		Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Abriss MUR und MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 34. Schule (Grundschule)

BSN: 06G34
 Adresse: Plantagenstr. 8-9
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
149	149	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.977.387 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 269.857 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.077 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 264.780 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
685	3701	70102	06G34, 34. Grundschule: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,800							1,000	3,000	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

BSN: 06Gn01
 Adresse: Adresse offen (Lichterfelde Süd)
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
660	2712	70100	06Gn01, Grundschule Lichterfelde: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12207, Lichterfelde Süd	Neue Schulen Programm	31,636							13,000	20,700	SenStadtWohn				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Lichterfelde Süd)

660	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
660	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

John-F.-Kennedy-Schule

BSN 06K01
 Adresse: Teltower Damm 87-93
 (Hauptstandort) 14167 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1517	711	549	257

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.425.403 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 431.406 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.263 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 353.902 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.240 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
11231	1024	51295	Erweiterung der Netzwerkinfratraktur							0,076				BIM				2020
661	1024	89112	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (2. BA); 14167, Teltower Damm 87-93	Zuweisung an das SILB	26,700		1,000				1,000	5,000	8,000	BIM				
662	9810	82045	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (1. BA); 14167, Teltower Damm 87-93	SIWA	14,900									BIM				
728	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dachflächen	SaniP	0,007									Bezirk				2017
						0,007												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Zum 1.1.2019 Wechsel Schulträgerschaft zu SenBJF; Verwaltung anschließend durch die BIM; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 06K02
 Adresse: Am Hegewinkel 2 A
 (Hauptstandort): 14169 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
938	0	639	299

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.316.764 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.535.822 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 80.782 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.603.093 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.962 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4269	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Verwaltung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,220	0,300							Bezirk				2018
						0,049	0,259											
4458	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Fettabscheider	SchulSP - konsumtiv	0,130		0,130							Bezirk				2018
							0,076											
664			06K02, Wilma-Rudolph-Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 14169, Am Hegewinkel 2A	Finanzierung durch HOWOGE	71,395					1,049	4,327	5,712	19,991	HOWOGE				2024
								0,182	0,154									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Hegewinkel 2 A

664	07 bis 10	Erweiterung			1,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	Sanierung und Umbau
-----	-----------	-------------	--	--	-----	--	--------	--------	---------	---------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 06K03
 Adresse: Lepsiusstr. 24-28
 (Hauptstandort): 12163 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
965	0	650	315

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.460.793 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 9.641.262 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 98.229 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.355.747 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4460	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075							SenStadtWohn				2018
							0,071											2018
668	3702	70100	06K03, Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; 12163, Lepsiusstraße 24-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,262	3,000	4,000	2,056	1,254	0,500				SenStadtWohn				2022
						4,605	0,493		2,993									2029
669	3702	71401	06K03, Kopernikus-Oberschule: Gesamt-sanierung Altbau; 12163, Standort Lepsiusstr. 24-28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680							0,100	0,400	Bezirk				2024
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 06K04
 Adresse: Dessauerstr. 63
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
994	0	659	335

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.133.735 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.545.371 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 64.591 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 35.184 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.168 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
672			06K04, Bröndby Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 12249, Dessauer Str. 63	Finanzierung durch HOWOGE	63,686			0,040	0,321	0,977	8,851	17,832	17,832	HOWOGE				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauerstr. 63										
672	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-von-Laue-Schule

BSN: 06K08
 Adresse: Dürerstr. 27
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
475	0	446	29

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.681.065 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 207.484 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 86.526 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 91.434 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 141 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10292	3702	71534	[Nutzungsübergabe] Um- und Erweiterungsbau der Max-von-Laue-Realschule zu einer Sekundarschule	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,541									Bezirk				2010
						0,018	0,001	0,005	0,005									2016
677	3702	71402	06K08, Max-von-Laue-Schule: Gesamtsanierung; 12203, Dürerstr. 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,540							0,100	0,400	Bezirk				2026
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler*innen; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

BSN: 06K09
 Adresse: Im Gehege 6
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	0	431	29

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.165 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 332.805 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 56.084 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 150.470 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4271	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,087	0,040	0,350	0,050						Bezirk				2018
						0,039	0,001	0,046										
679	2712	70201	06K09, Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule: Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 14195, Im Gehege 6	Großsanierungen durch SenSW	26,500									SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Gehege 6										
679	07 bis 10	Erweiterung			0,5		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden;SEK II-Kooperation mit 06Y08; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 06K10
 Adresse: Lauenburger Str. 110/114
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	0	556	30

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.558.080 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 313.147 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 56.286 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 109.631 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.461 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
682	3702	70203	06K10, Helene-Lange-Schule: Gesamtsanierung; 12169, Lauenburger Str. 110	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,710								0,500	Bezirk				2030
																		2034
8765	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle nach Flüchtlingsbelegung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,129	0,014	0,105	0,009						Bezirk				2018
																		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler*innen; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

BSN: 06K11
 Adresse: Tietzenweg 101
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
911	424	334	153

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.484.483 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 590.494 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.340 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 544.500 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.654 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
684	3703	70200	06K11, Anna-Essinger Gemeinschaftsschule: Gesamtanierung; 12203, Tietzenweg 101/113	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,140								0,500	Bezirk				2028 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Ostpreußendamm 108

BSN: 06Kn01
 Adresse: Ostpreußendamm 108
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10255	2712	70100	06Kn01, Integrierte Sekundarschule Ostpreußendamm: Neubau ISS mit Sporthalle; 12207, Ostpreußendamm 108	Neue Schulen Programm	35,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ostpreußendamm 108										
10255	07 bis 10	Neubau			0,0		Bezirk	Bezirk		Fläche für Schulstandortsicherung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pestalozzi-Schule

BSN: 06S01
 Adresse: Hartmannsweilerweg 47
 (Hauptstandort): 14163 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
234	166	52	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.989.641 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.487.583 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.710 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.145.087 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1787	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Treppenhausfenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,100	0,200	0,130						Bezirk				2017
						0,071	0,148											
686	2710	70901	06S01, Pestalozzi-Schule: Gesamtsanierung; 14163, Hartmannsweilerweg 47	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	5,510									N.N.				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Biesalski-Schule

BSN: 06S02
 Adresse: Hüttenweg 40
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
141	69	72	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.657.173 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 197.132 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1799	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Terrasse und Tragsystem	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,065	0,130							Bezirk				2018
						0,069	0,042											
689	2710	70901	06S02, Biesalski-Schule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,040									N.N.				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Frankenfeld-Schule

BSN: 06S03
 Adresse: Wedellstr. 26
 (Hauptstandort): 12247 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
91	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(187)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.747.765 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 390.681 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 83.392 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 299.128 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.162 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10244	2712	70104	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Errichtung eines MEBs; 12247, Wedellstr. 26	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,000									SenStadtWohn				
692	3705	71401	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Gesamtsanierung; 12247, Wedellstr. 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,690							0,100	0,400	Bezirk				2024 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wedellstr. 26										
10244	01 bis 06 S	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 GE	1,3		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex**

BSN: 06S05
 Adresse: Rothenburgstr. 14
 (Hauptstandort): 12165 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
115	31	28	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.211.182 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 175.111 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 66.549 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 108.562 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
694	2710	70901	06S05, J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex; Gesamtsanierung; 12165, Rothenburgstr. 14	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	9,370									N.N.				2022 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schadow-Gymnasium

BSN 06Y01
 Adresse: Beuckestr. 27-29
 (Hauptstandort) 14163 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1114	127	625	362

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(638)	250(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.250.977 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 948.260 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 93.746 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 224.256 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.428 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
696			06Y01, Schadow-Gymnasium: Sanierung; 14163, Beuckestr. 25-29	Finanzierung durch HOWOGE	90,932			0,342	0,250	0,536	9,225	17,942	20,215	HOWOGE				2023
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Beuckestr. 27-29										
Nein	07 bis 10	Erweiterung			0,5		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	gem. Monitoring 2020
Nein	11 bis 12	Erweiterung			0,5		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	gem. Monitoring 2020

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Droste-Hülshoff-Gymnasium

BSN: 06Y02
 Adresse: Schönower Str. 8
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
817	0	549	268

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(754)	275(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.624.945 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 203.987 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 63.145 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 115.060 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.781 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
698	2712	70201	06Y02, Droste-Hülshoff-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14165, Schönower Straße 8	Großsanierungen durch SenSW	31,000									SenStadtWohn				2023
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schönower Str. 8										
Nein	07 bis 10	Erweiterung			1,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	
Nein	11 bis 12	Erweiterung			1,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arndt-Gymnasium Dahlem

BSN: 06Y03
 Adresse: Königin-Luise-Str. 80-84
 (Hauptstandort): 14195 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
773	64	486	223

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.521.522 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.685.830 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 55.901 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 253.027 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.906 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10293	3704	71524	[Nutzungsübergabe] Arndt-Gymnasium-Dahlem: Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-Luise-Straße 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,957									Bezirk				2011
						2,237	0,557	0,226	0,016									2019
4276	2710	70236	[Nutzungsübergabe] 06Y03, Arndt-Gymnasium Dahlem, Brandschutzmaßnahmen 2. BA; 14195, Königin-Luise-Str. 80-84	SchulSP - investiv	0,833	0,500	0,300	0,100	0,130					Bezirk				2017
						0,425	0,259	0,045	0,104									2020
700	3704	71338	06Y03, Arndt-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 14195, Königin-Luise-Straße 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,158			1,700	1,400	1,000	0,458			Bezirk				2018
							0,206	0,001	0,042									2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königin-Luise-Str. 80-84										
700	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	
700	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dreilinden-Gymnasium

BSN: 06Y04
 Adresse: Dreilindenstr. 49
 (Hauptstandort): 14109 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
654	0	463	191

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.261.460 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 312.096 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.073 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 157.901 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.060 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4466	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Laubengang Hof	SchulSP - konsumtiv	0,030		0,030							Bezirk				2018
							0,066											2018
704	3704	70205	06Y04, Dreilinden-Gymnasium: Gesamtsanierung: 14109, Dreilindenstr. 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,790								0,500	Bezirk				2026
																		2029
705	3704	71500	[Nutzungsübergabe] Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,002			0,005									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Werner-von-Siemens-Gymnasium

BSN: 06Y05
 Adresse: Beskidenstr. 3
 (Hauptstandort): 14129 Berlin
 LOR: Region D (0604)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
851	108	513	230

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.902.443 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 430.306 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 143.109 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 265.467 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.956 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10295	3704	71526	[Nutzungsübergabe] Neubau von Unterrichtsräumen am Siemens-Gymnasium	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,885		0,009	0,001						Bezirk				2011 2014
707	3704	70206	06Y05, Werner-von-Siemens-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14129, Beskidenstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,570								1,000	Bezirk				2024 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Beethoven-Gymnasium**

BSN: 06Y06
 Adresse: Barbarastr. 9
 (Hauptstandort): 12249 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
880	0	575	305

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.677.292 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 11.920.607 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.083 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.061.452 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.012 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1783	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,484	0,450	0,150							Bezirk				2017
						0,288	0,144											
1788	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau", Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,100	0,550	0,150	0,461	0,200					Bezirk				2017
						0,509	0,320	0,436										
4468	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,569									Bezirk				2018
						0,070	0,445	0,053										
4469	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Sporthalle, Schulgebäude, Aula; Filiale Dessauer Str.	SchulSP - konsumtiv	0,600			1,030	1,000					Bezirk				2018
							0,015	0,065										
709	3704	70200	06Y06, Beethoven-Schule: Sanierung, 2. BA; 12249, Barbarastraße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,600		1,400	3,000	4,000	3,500	4,000	3,000	3,000	Bezirk				2018
							0,632	0,674	0,211									
710	9810	70028	[Nutzungsübergabe] 06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	SIWA	5,460	1,399	3,470	1,000	1,185					Bezirk		4,770	5,040	2016
						0,782	2,016	1,377	0,969									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sanierung 2022 bis 2025 durch Bezirk geplant; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paulsen-Gymnasium

BSN: 06Y07
 Adresse: Gritznerstr. 57
 (Hauptstandort): 12163 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
675	0	467	208

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.517.920 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 135.678 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.651 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 59.194 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.834 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10294	3704	71525	[Nutzungsübergabe] Umbau und Sanierung der Aula des Paulsengymnasiums	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,318									Bezirk				2010
																		2013
713	3704	70207	06Y07, Paulsen-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 12163, Gritznerstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,980								0,500	Bezirk				2026
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sanierung 2025 bis 2028 durch Bezirk geplant; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Ehlers-Gymnasium

BSN: 06Y08
 Adresse: Elisenstr. 3-4
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	0	378	180

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.592.511 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 614.982 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 48.694 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.668 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.742 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4277	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fachräume, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,300	0,240	0,300							Bezirk				2017
						0,252	0,017											
715	2712	70201	06Y08, Hermann-Ehlers-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12169, Elisenstraße 3-4 1	Großsanierungen durch SenSW	22,000									SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Fichtenberg-Oberschule**

BSN: 06Y09
 Adresse: Rothenburgstr. 18
 (Hauptstandort): 12165 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
808	0	531	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(696)	250(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.071.260 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 14.426.569 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 89.150 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 81.833 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.310 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5239	2712	70101	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 12164, Rothenburgstr. 18	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,200	4,500	5,800		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2022
718	3704	70227	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Sanierung 2. BA; 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,760		2,000		3,000	3,000	3,591			SenStadtWohn		20,590 02.09.2016	19,260 27.02.2018	2018 2022
719	9810	70027	06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	SIWA	6,090	3,100 0,982	2,300 1,784	0,915 1,517	1,144 0,667	0,330				Bezirk			4,571 12.08.2016	2017 2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rothenburgstr. 18

Nein	07 bis 10	Erweiterung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	i.Z.m. Sanierung
kfA	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO 0	Kapazitätsveränderung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen
Nein	11 bis 12	Erweiterung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	i.Z.m. Sanierung
5239	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
5239	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lilienthal-Gymnasium

BSN: 06Y10
 Adresse: Ringstr. 2-3
 (Hauptstandort): 12203 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
712	0	512	200

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.530.702 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.183.893 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.977 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 73.681 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.375 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1774	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle Sanitär- und Umkleidetrakt	SchulSP - konsumtiv	0,789									Bezirk				2016
						0,076												
4278	2710	70236	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Fassade und Halle	SchulSP - investiv	2,874	0,560	0,800	1,600						Bezirk				2017
						0,567	0,738	1,569										
4282	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Giebel und Treppenanlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,635		0,150							Bezirk				2018
						0,136	0,165											
721	2712	70201	06Y10, Lilienthal-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12203, Ringstraße 2-3	Großsanierungen durch SenSW	24,000									SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ringstr. 2-3

Nein	07 bis 10	Erweiterung			1,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	i.Z.m. Sanierung
Nein	11 bis 12	Erweiterung			1,0		SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	i.Z.m. Sanierung

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Goethe-Gymnasium Lichterfelde

BSN: 06Y11
 Adresse: Drakestr. 72-74
 (Hauptstandort): 12205 Berlin
 LOR: Region C (0603)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
751	0	519	232

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.515.386 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 312.572 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 62.405 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 212.333 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.040 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10296	3704	71528	[Nutzungsübergabe] Neubau einer 3-fach Sporthalle an der Goethe-Oberschule, Drakestraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,932		0,006							Bezirk				2010
																		2015
726	3704	70208	06Y11, Goethe-Gymnasium Lichterfelde: Gesamtsanierung; 12205, Drakestr. 72-75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,080							0,500		Bezirk				2028
																		2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Drakestr. 72-74

10296	Alle	Neubau Sporthalle								
-------	------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Bemerkungen:

Sanierung 2031 bis 2033 durch Bezirk geplant; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Willi-Graf-Gymnasium

BSN: 06Y12
 Adresse: Ostpreußendamm 166
 (Hauptstandort): 12207 Berlin
 LOR: Region B (0602)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	0	391	183

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.603.784 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.101.380 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.673 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 115.452 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.151 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1781	2710	51936	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,702	0,250	0,450	0,431						Bezirk				2017
						0,223	0,088	0,391										
727	3704	70209	06Y12, Willi-Graf-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12207, Ostpreußendamm 166	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,900								0,500	Bezirk				2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sanierung 2031 bis 2033 durch Bezirk geplant; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gymnasium Steglitz

BSN: 06Y13
 Adresse: Heesestr. 15
 (Hauptstandort): 12169 Berlin
 LOR: Region A (0601)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
787	217	383	187

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	240(240)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.463.685 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.159.189 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 56.845 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 970.157 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1494	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Schaffung Rettungsweg Sporthalle	SaniP	0,120	0,120								Bezirk				2017
						0,099												
730	3704	70210	06Y13, Gymnasium Steglitz: Gesamtanierung; 12169, Heesestr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,250								0,500	Bezirk				2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolleg Schöneberg

BSN: 07A05
 Adresse: Nürnberger Str. 63
 (Hauptstandort): 10787 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.301 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.301 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule

BSN: 07B02
 Adresse: Steinmetzstr. 79
 (Hauptstandort): 10783 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 281.485 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.967 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.785 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4027	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Setzen von mehreren Steckdosen , Souterrain	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001	0,001								BIM				2017
						0,001												2017
4028	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Setzung Tor, Abgrenzung HM-DW	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002	0,002								BIM				2017
						0,002												2017
4045	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Modernisierung und Anpassung an technischen Standard des Fachraumes Biologie	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,155	0,007								BIM				2017
						0,007												2017
4063	1021	51925	[Nutzungsübergabe] IT-Vernetzung von Schulräumen einschließlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit Beamer, Whiteboard bzw. interaktiven Whiteboards zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035	0,021								BIM				2017
						0,021												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)

BSN: 07B03
 Adresse: Dudenstr. 35-37
 (Hauptstandort): 10965 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.552.283 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.358.409 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.305 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4109	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN am OSZ Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (OSZ LOTIS)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,044									BIM				
4111	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau der Nawi-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,122	0,044	1,078							BIM				2017
						0,044	1,078											2018
9333	1024	51925	[Nutzungsübergabe] DV-Räume Erstaustattung nach Umbau	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,014			0,014						BIM				2019
								0,014										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spreewald-Grundschule

BSN: 07G01
 Adresse: Pallasstr. 15
 (Hauptstandort): 10781 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.802.108 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.251.417 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.010 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.209.553 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.854 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
734	3701	70203	07G01, Spreewald-Grundschule: Sanierung der Sporthalle mit Ganztagsbereich; 10781, Pallasstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,500								0,500	Bezirk				2025 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Finow-Grundschule

BSN: 07G02
 Adresse: Welsersstr. 16-22
 (Hauptstandort): 10777 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
510	510	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.198.126 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.220.841 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.283 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 954.629 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.353 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
736	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,194									Bezirk				2017
						0,194												
737	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade, 4. BA	SSSP	0,995									Bezirk				2017
						0,995												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Werbellinsee-Grundschule

BSN: 07G03
 Adresse: Luitpoldstr. 38
 (Hauptstandort): 10781 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.371.320 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 463.777 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.900 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 429.971 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.905 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4789	3701	71406	07G03, Werbellinsee-Grundschule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 10781, Luitpoldstr. 38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,850							0,500	0,500	Bezirk				2025
																		2027
9535	3701	70126	07DFK, Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise, verschiedene bezirkliche Schulstandorte: 07G03, 07G13, 07G28, 07G36, 07G37, 07K05, 07Y07, 07Y09	gezielte Zuweisung an die Bezirke	75,000								5,000	Bezirk				2022
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luitpoldstr. 38										
9535	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holzmodulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	DFK 2.0

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Havelland-Grundschule

BSN: 07G05
 Adresse: Kolonnenstr. 30
 (Hauptstandort): 10829 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.345.018 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.104.432 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.234 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.086.198 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sternberg-Grundschule

BSN: 07G06
 Adresse: Mettestr. 8
 (Hauptstandort): 10825 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
269	269	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.469.796 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 346.481 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.927 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 69.950 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
741	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,270									Bezirk				2017
						0,270												2017
789	3701	70572	07G06, Sternberg Grundschule: Reaktivierung Schulstandort für Sternberg Grundschule durch Umbau und Erweiterung und Neubau Sporthalle; 12159, Otzenstraße 16-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,500						0,500	1,000	1,000	Bezirk				2023
																		2028
825	2712	70201	07G06, Sternberg-Grundschule und 07Y02, Rückert-Gymnasium: Gesamtsanierung sowie Neubau Sporthalle und Mensa; 10825, Mettestr. 8	Großsanierungen durch SenSW	42,522									SenStadtWohn				2023
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Mettestr. 8

kfA	01 bis 06	Aufgabe			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	gem. Monitoring 2020
-----	-----------	---------	--	--	------	--	--------	--------	----------	----------------------

Otzenstr. 16-17

Nein	01 bis 06	Neubau	Typenbau	HoMEB 16	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Schulfachl. Maßnahme nicht in Iprogramm 20/24 benannt
------	-----------	--------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	--	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lindenhof-Grundschule

BSN: 07G07
 Adresse: Reglinstr. 29
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
365	365	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.820.948 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.724.429 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.261 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 864.296 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.764 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
743	3701	70570	07G07, Lindenhof-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Reglinstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300						1,000	3,000	5,000	Bezirk				2023
																		2026
744	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade Dach	SSSP	0,837									Bezirk				2017
						0,837												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reglinstr. 29										
743	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
743	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
743	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Teltow-Grundschule

BSN: 07G10
 Adresse: Feurigstr. 57
 (Hauptstandort): 10827 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.592.458 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 132.116 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.322 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 97.570 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.224 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
746	3701	70204	07G10, Teltow-Grundschule: Sanierung und Umbau; 10827, Feurigstr. 57/Ebersstr. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,360								0,500	SenStadtWohn				2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Scharmützelsee-Grundschule

BSN: 07G12
 Adresse: Hohenstaufenstr. 49
 (Hauptstandort): 10779 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.423.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.137.965 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.570 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.617.212 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
748	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,487									Bezirk				2017
						0,487												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neumark-Grundschule

BSN: 07G13
 Adresse: Steinmetzstr. 46-50
 (Hauptstandort): 10783 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
354	354	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.444.202 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 343.367 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.039 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 197.444 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1602	2710	70237	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	SchulSP - investiv	0,058		0,120							Bezirk				2018
							0,058											2021
4790	3701	70116	07G13, Neumark-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 10783, Steinmetzstr. 46-50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,300		0,120						1,000	Bezirk				2024
							0,058											2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Steinmetzstr. 46-50										
4790	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung
4790	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4790	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Löcknitz-Grundschule

BSN: 07G14
 Adresse: Berchtesgadener Str. 10-11
 (Hauptstandort): 10779 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.453.292 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 899.034 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.925 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 867.109 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berchtesgadener Str. 10-11

Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holzmodulbau	0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	DFK 2.0 (+1,0) und Beseitigung des Containers (-0,5)
kfA	01 bis 06	Aufgabe		MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss -0,5 und Aufstellung Container +0,5 gleichzeitig

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fläming-Grundschule

BSN: 07G15
 Adresse: Illstr. 4-6
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
596	596	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.450.680 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 205.675 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.469 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 180.370 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.836 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
752	3701	70210	07G15, Fläming-Grundschule: Sanierung bzw. Ersatzneubau; 12161, Illstraße 4/6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,400								0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Illstr. 4-6

752	01 bis 06	Ersatzneubau	Individuell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO VIII	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich
-----	-----------	--------------	-------------	--	--	--	--------------	---------------	----------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Sanierung oder Ersatzbau: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; wenn Sanierung, dann BSO IX; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ruppín-Grundschule

BSN: 07G16
 Adresse: Offenbacher Str. 5 A
 (Hauptstandort): 14197 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
604	604	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.055.301 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.117.438 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.215 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 285.150 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1597	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	SchulSP - investiv	2,526		1,500	1,400						Bezirk				2018	
							1,491	1,035											2019
754	3701	70130	07G16, Ruppín-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Str. 5a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	46,500							1,000	3,000	Bezirk	46,500			2022	
															15.06.2020			2027	
755	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach	SSSP	1,282									Bezirk				2017	
						1,282												2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Offenbacher Str. 5 A

754	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO X b	im Rahmen der Sanierung, zwischenzeitliche Containerlösung
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Stechlinsee-Grundschule

BSN: 07G17
 Adresse: Rheingastr. 7
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	571	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.079.556 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 149.118 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.746 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 131.290 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.082 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rheingastr. 7

Nein	01 bis 06	Erweiterung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	DFK 2.0
------	-----------	-------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	---------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Barbarossaplatz

BSN: 07G18
 Adresse: Barbarossaplatz 5
 (Hauptstandort): 10781 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288	288	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.582.478 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 239.510 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.168 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 223.187 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.154 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4792	3701	70118	07G18, Grundschule am Barbarossaplatz mit Volkshochschule: Sanierung und Umbau mit Standardanpassung; 10781, Barbarossaplatz 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400								0,500	Bezirk				2025 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Simmel-Grundschule

BSN: 07G19
 Adresse: Felixstr. 26-58
 (Hauptstandort): 12099 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.049.048 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.695.457 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.976 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 308.070 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
759	2712	70100	07G19, Paul-Simmel Grundschule: Ersatzneubau und Abriss, 12099, Felixstr.26-58	Neue Schulen Programm	46,747									SenStadtWohn				2022
																		2025
760	9810	71009	[Nutzungsübergabe] 07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	SIWA	5,120	2,501	0,179			0,008				SenStadtWohn	4,900		5,200	2016
						2,333	0,013	0,003	0,013									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Felixstr. 26-58										
759	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Abriss und Ersatzneubau Schule, zwischenzeitliche Containerlösung
759	01 bis 06	Ersatzneubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Maria-Montessori-Grundschule

BSN: 07G20
 Adresse: Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74
 (Hauptstandort): 12103 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	496	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.679.217 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 71.151 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.759 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 30.027 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.365 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74

Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	temporärer Container
kfA	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss Container

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

BSN: 07G21
 Adresse: Schulenburgring 7-11
 (Hauptstandort): 12101 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
580	580	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.805.446 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 312.751 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.060 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 289.692 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
763	3701	70110	07G21, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld: Erweiterung einschl. Sporthalle; 12101, Schulenburgring 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300								1,000	Bezirk				2025
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulenburgring 7-11										
763	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	konv. Erweiterung als Ersatz DFK
763	01 bis 06	Aufgabe	modular	Holzmodulbau	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss DFK 1.0
763	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Klee-Grundschule

BSN: 07G22
 Adresse: Konradinstr. 15-17
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.112.797 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.475.145 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.476 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.641.120 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1595	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07G22, Paul-Klee-Grundschule, Sanierung Keller 4. BA, Sanierung Sanitär; 12105, Konradinstr. 15-17	SchulSP - investiv	1,820		0,953	1,013	0,550	0,300				Bezirk				2018
							0,655	1,164										2019
4793	3701	70119	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Konradinstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,300								1,000	Bezirk	37,654			2023
															03.04.2020			2030
765	2710	51937	[Nutzungsübergabe] Sanierung Keller, 3. BA; Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,993									Bezirk				2017
						0,993												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Konradinstr. 15-17

4793	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss DFK 1.0 und konv. Erweiterung als Ersatz
4793	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
4793	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schätzelberg-Grundschule

BSN: 07G23
 Adresse: Wolfsburger Weg 13-19
 (Hauptstandort): 12109 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288	288	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.376.364 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 55.266 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.780 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 26.264 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.222 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10245	2712	70104	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	Errichtung von Schülerganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
4794	3701	70129	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500								0,500	Bezirk				2024 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wolfsburger Weg 13-19										
4794	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Container
10245	01 bis 06	Aufgabe	mobil		-1,5					Abriss Container
10245	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Erweiterung durch HoMEB
4794	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4794	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tempelherren-Grundschule

BSN: 07G24
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort): 12101 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
298	298	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.828 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 47.897 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 42.675 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.222 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
768	3701	70212	07G24, Tempelherren-Grundschule: 07K11, Hugo-Gaudig-Oberschule: Sanierung; 12101, Boelckestr. 58-60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,680								0,500	Bezirk				2025 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mascha-Kaléko-Grundschule

BSN: 07G25
 Adresse: Königstr. 32
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.607.470 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 109.559 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.353 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.529 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.677 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
770	3701	70115	07G25, Mascha-Kaléko-Grundschule: Sanierung und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; 12105, Kurfürstenstraße 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200								0,500	Bezirk				2025
																		2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königstr. 32										
770	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
770	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Taunusviertel

BSN: 07G26
 Adresse: Wiesbadener Str. 20
 (Hauptstandort): 12309 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.949.608 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 151.061 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.630 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 138.431 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Hildebrand-Grundschule

BSN: 07G27
 Adresse: Friedenstr. 23-25
 (Hauptstandort): 12107 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
472	472	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.244.486 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 157.266 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 41.453 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 111.880 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.933 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Friedenstr. 23-25

kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiepert-Grundschule

BSN: 07G28
 Adresse: Prechtlstr. 21-23
 (Hauptstandort): 12277 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.333.171 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.525.596 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.060 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.493.004 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.532 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4795	3701	70120	07G28, Kiepert-Grundschule: Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 12277, Prechtlstr. 21-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000								0,500	Bezirk				2025 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Prechtlstr. 21-23										
4795	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
4795	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kollwitz-Grundschule

BSN: 07G29
 Adresse: Mellener Str. 38-42
 (Hauptstandort): 12307 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
566	566	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.276.758 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 356.968 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.253 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 105.526 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1601	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	0,223		0,140	0,200						Bezirk				2018
							0,129	0,095										
4796	3701	70121	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung: 12307, Mellener Str. 38-42/Rehagener Str. 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,600						1,000	3,000	4,000	Bezirk	22,600			2022
															20.03.2019			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Mellener Str. 38-42

4796	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Grundschule

BSN: 07G30
 Adresse: Halker Zeile 137-149
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.484.231 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 664.164 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.232 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 629.932 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4797	3701	70122	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Halker Zeile 137/149	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100								0,500	Bezirk				2025
																		2032
9423	2712	70101	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Halker Zeile 137/149	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	6,300	SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2023
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halker Zeile 137-149										
4797	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Container
Nein	01 bis 06	Arrondierung					SenStadtWohn	SenBildJugFam		HoMEB (+0,5) und Abriss Container (-0,5); geteilte HoMEB-Nutzung mit 07K04 (HoMEB bei der 07K04 erfasst); schulfachl. Maßnahme nicht in Iprogramm 20/24 erfasst
9423	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
9423	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Sonnenschein-Grundschule

BSN: 07G31
 Adresse: Am Hespelont 4-6
 (Hauptstandort): 12109 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.777.459 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 856.600 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.078 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 807.903 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.619 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
777	3701	70571	07G31, Carl-Sonnenschein-Grundschule: Erweiterung, Sanierung/Umbau alte Turnhalle sowie Neubau Sporthalle; 12109, Am Hespelont 4 und 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	1,000	1,000	Bezirk				2025 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Hespelont 4-6

777	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	inkl. Abriss MUR
777	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
777	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

BSN: 07G32
 Adresse: Rackebüller Weg 70
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.818.354 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 897.303 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.839 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 158.171 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.285 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1600	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade Hauptgebäude	SchulSP - investiv	0,171		0,200	0,100						Bezirk				2018
							0,167	0,003						Bezirk				2019
1824	2710	51937	[Nutzungsübergabe] Beseitigung von Brandschutzdefiziten	SchulSP - konsumtiv	0,531									Bezirk				2017
						0,531								Bezirk				2017
4802	3701	71403	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,470					0,370	0,600	0,500		Bezirk				2022
														Bezirk				2023
4803	3701	70211	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulgebäude, Neubau Sporthalle inklusive Neubau Schulhof und Schulsportanlage; 12305, Rackebüller Weg 70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,956								0,500	Bezirk				2025
														Bezirk				2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rackebüller Weg 70

4803	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
4803	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marienfelder Schule (Grundschule)

BSN: 07G34
 Adresse: Erbdorfer Weg 13
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
643	643	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.440.081 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 24.597.595 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.456 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 5.231.730 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer	
1598	2710	70237	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 3.BA	SchulSP - investiv	4,178		4,800	2,200						Bezirk				2018	
							2,047	2,131											2019
1599	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07G34, Marienfelder Schule, Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 4. BA; 12279, Erbdorfer Weg 13	SchulSP - investiv	6,752		1,000	3,900	0,850					Bezirk				2018	
							0,997	5,755											2019
5336	9810	73016	07G34; Marienfelder Schule (Grundschule); Erweiterung der Schulanlage; 12279; Erbdorfer Weg 13	SIWA	5,850		0,059	0,819	0,200	0,600	3,500	3,500	1,450	Bezirk				2022	
																			2024
5537	0710	88304	[Bauübergabe] 1131-B2-G: Energetische Sanierung der Marienfelder Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	6,466	3,070	5,059	0,327						Bezirk				2018	
						1,409	4,732	0,325											2021
781	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA	SSSP	0,500	0,500								Bezirk				2017	
						0,730													2017
782	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, 2. BA	SSSP	1,598									Bezirk				2017	
						1,237													2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Erbdorfer Weg 13

5336	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	SIWANA-Maßnahme
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-----------------

Tirschenreuther Ring 69

5336	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss Haus 2 am Filialstandort (-2,5 Züge); Neubau ISS
------	-----------	---------	-------------	--	------	--	--------	--------	----------	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nahariya-Grundschule

BSN: 07G35
 Adresse: Nahariyastr. 13-17
 (Hauptstandort): 12309 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
545	545	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.451.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 88.675 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.029 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 49.013 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.634 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
784	3701	70123	07G35, Nahariya-Grundschule: Neubau einer Sporthalle und Neubau Schulhof und Schulsportanlage; 12309, Nahariyastr. 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700								0,500	Bezirk				2025 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nahariyastr. 13-17										
784	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
784	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Dielingsgrund

BSN: 07G36
 Adresse: Dielingsgrund 35
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.531.232 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 335.746 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.351 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 68.358 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.145 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4807	3701	70124	07G36, Grundschule am Dielingsgrund: Ersatzneubau Schulgebäude; 12305, Dielingsgrund 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500								0,500	Bezirk				2025
																		2031
786	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulsportanlage	SSSP	0,237									Bezirk				2017
						0,237												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dielingsgrund 35										
4807	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
4807	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	Holzmodulbau	3,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ikarus-Grundschule

BSN: 07G37
 Adresse: Körtingstr. 45
 (Hauptstandort): 12107 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.592.965 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 114.406 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.201 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 97.205 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4808	3701	70125	07G37, Ikarus-Grundschule: Ersatzneubau Schulgebäude bei Erweiterung der Grundschule; 12107, Körtingstr. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500								0,500	Bezirk				2026 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Körtingstr. 45										
4808	01 bis 06	Ersatzneubau	modular	Holzmodulbau	4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
4808	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

BSN: 07Gn01
 Adresse: Otzenstr. 16-17
 (Hauptstandort): 12159 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 451.068 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9424	9810	75007	07Gn01, Grundschule Otzenstr.: Errichtung eines MEBs; 12157, Otzenstr.	SIWA	7,000				0,226	4,504	3,575			SenStadtWohn		8,304 07.08.2020		2021 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Otzenstr. 16-17

9424	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
789	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
789	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63**

BSN: 07Gn02
 Adresse: Tempelhofer Weg 62/63
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.788.104 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 486.537 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10042	1240	89363	Campus Teske Schule: 2. BA Neubau Sportplatz, Tempelhofer Weg 62	Stadtumbau West	0,210				0,037		0,210			Bezirk				
10043	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz, Hausanschlüsse, Tempelhofer Weg 62	Stadtumbau West	0,055				0,005					Bezirk				
10246	2712	70104	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 10829, Tempelhofer Weg 62/63	Errichtung von Schülegängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
1381	3701	70111	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Reaktivierung und Erweiterung einschl. ungedeckter Sportanlage (außerschulisch) und VHS + Musikschule; 10829, Tempelhofer Weg 62-63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	37,200						0,500	1,000	1,000	Bezirk				2023 2027
60805	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Campus Teske Schule: 1. BA - Baufeldfreimachung, Rückbau Sportplatz	Stadtumbau West	1,274			0,184	0,926					Bezirk				
60806	1240	89363	Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz	Stadtumbau West	1,227			0,042	0,107	0,680				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Tempelhofer Weg 62/63

10246	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 + Mensa	0,0		SenBildJugFam	SenStadtWohn		Schulfachl. Maßnahme wird nicht weiter verfolgt
1381	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
1381	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
1381	Alle	Reaktivierung Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußernerweg

BSN: 07Gn03
 Adresse: Marienfelder Allee 240
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
790	2710	70900	07Gn03, Grundschule Marienfelder Allee:Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 12279; Marienfelder Allee 240 / Baußernerweg	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	25,000									N.N.				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marienfelder Allee 240										
790	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
790	Alle	Neubau Sporthalle				2		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Paul-Schmidt-Str. 36

BSN: 07Gn04
 Adresse: Paul-Schmidt-Str. 36
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10256	2712	70100	07Gn04, Grundschule Paul-Schmidt-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 12105, Paul-Schmidt-Str. 36	Neue Schulen Programm	25,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Schmidt-Str. 36

10256	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Fläche für Schulstandortsicherung
10256	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sophie-Scholl-Schule

BSN: 07K01
 Adresse: Eißholzstr. 34-37
 (Hauptstandort): 10781 Berlin
 LOR: Schöneberg Nord (0701)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1034	0	639	394

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 47.616.688 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 318.446 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 77.338 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 228.769 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.339 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5097	3702	70203	07K01, Sophie-Scholl-Oberschule: Umbau und Sanierung sowie Ersatzneubau einer Sporthalle; 10781, Eißholzstr. 34-37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,000								1,000	Bezirk				2025 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eißholzstr. 34-37										
5097	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
5097	Alle	Sporthalle				-4	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Zeiss-Schule

BSN 07K02
 Adresse: Barnetstr. 12-14
 (Hauptstandort) 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
972	0	659	313

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.473.572 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 133.841 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.183 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 82.058 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.600 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5101	3702	71302	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Umbau und Erweiterung Mensa; 12305, Barnetstr. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500	0,500	0,500	Bezirk				2025
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Barnetstr. 12-14 / Lutherstraße 30

5101	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Heinemann-Oberschule

BSN: 07K03
 Adresse: Waldsassener Str. 62
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1187	51	779	357

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	800(600)	375(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.069.662 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 12.963.592 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.490 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.830.682 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.762 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4809	3702	71401	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschenreuther Ring 48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970							0,500	0,500	Bezirk				2023
																		2025
794	3702	70101	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	46,250			2,000	3,500	5,000	8,000	8,000	8,000	Bezirk			46,250	2020
								2,948	6,148								31.08.2018	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 48										
794	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
794	11 bis 13	Ersatzneubau	Individuell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
Waldsassener Str. 62										
kfA	07 bis 10	Aufgabe	Individuell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe bisheriger Standort
kfA	11 bis 13	Aufgabe	Individuell		-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Haubach-Schule

BSN: 07K04
 Adresse: Grimmstr. 9-11
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	0	435	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.858.803 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 664.622 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.292 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 637.331 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5102	3702	70115	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Grimmstr. 9/11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,400								0,500	Bezirk				2025
																		2029
5103	2712	70101	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								2,700	SenStadtWohn	4,900			2024
															17.11.2016			2025
796	2712	70104	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung eines MEBs; 12305, Grimmstr. 9 - 11	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
																		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grimmstr. 9-11

796	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	HoMEB aufgeteilt mit 07G30 (0,5 Grundstufe)
-----	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	---

Lutherstraße 18

5103	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
5103	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Solling-Schule

BSN: 07K05
 Adresse: Alt-Marienfelde 52
 (Hauptstandort): 12277 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
522	0	522	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.939.964 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 154.236 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.843 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 110.729 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
798			07K05, Solling Schule: Neubau ohne Sporthalle; 12277, Alt-Marienfeld 52	Finanzierung durch HOWOGE	53,800					0,191	0,152	3,955	4,304	HOWOGE				2025
									0,006									2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alt-Marienfelde 52

798	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		1,5		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	
-----	-----------	--------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	---------	--

Bemerkungen:

Prüfung Wirtschaftlichkeit Abriss und Ersatzneubau oder Sanierung; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-von-Giesche-Schule

BSN: 07K06
 Adresse: Hohenstaufenstr. 47-48
 (Hauptstandort): 10779 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
475	0	475	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.618.080 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.385.021 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.289 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.637.377 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1596	2710	70237	[Nutzungsübergabe] 07K06, Georg-von-Giesche-Schule, Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain 2. BA; 10779, Hohenstaufenstr. 47-48	SchulSP - investiv	1,830		0,900	0,800	1,760	1,650				Bezirk				2018
							0,900	0,930										2019
800	3702	70117	07K06, Georg-von-Giesche-Schule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 10779, Hohenstaufenstr. 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,800								0,500	Bezirk				2025
																		2031
801	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,049									Bezirk				2017
						0,049												2017
802	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SSSP	0,851									Bezirk				2017
						0,851												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hohenstaufenstr. 47-48

800	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 07K07
 Adresse: Ringstr. 103-106
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
468	0	468	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	400(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.052.594 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.424.991 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.875 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 307.081 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
804	3703	70102	07K07, Johanna-Eck-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung zur Gemeinschaftsschule einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Ringstr. 103/106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	51,500							0,500	1,000	Bezirk				2024
																		2033
806	9810	70032	07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	SIWA	2,910	0,251	1,332	1,349	0,500	0,629				Bezirk		2,810	2,910	2018
						0,152	0,884	0,720	0,333									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ringstr. 103-106										
804	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
804	11 bis 13	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
804	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
804	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Ziel GemS 3/4/2 mit Sek II; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Langenscheidt-Schule

BSN: 07K09
 Adresse: Belziger Str. 43-51
 (Hauptstandort): 10823 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	0	322	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.984.526 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 344.965 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.778 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 318.187 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
808	2712	70201	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Gesamtanierung sowie Ersatzneubau Sporthalle und Neubau Mensa; 10823, Belziger Str. 43-51	Großsanierungen durch SenSW	29,000									SenStadtWohn				2023 2025
9374	3702	70118	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Neubau einer Mensa mit ergänzenden Unterrichtsräumen und Ersatzneubau der Sporthalle; 10823, Belziger Straße 43-51	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDLS25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Bergius-Schule

BSN: 07K10
 Adresse: Perelsplatz 6-9
 (Hauptstandort): 12159 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	0	425	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.325.444 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 900.817 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.350 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 877.467 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
810	2712	70101	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau Sporthalle; 12159, Perelsplatz 6-9	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,200	4,500	5,800		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Perelsplatz 6-9										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Container
810	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
810	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hugo-Gaudig-Schule**

BSN: 07K11
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort): 12101 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	0	414	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.829 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 290.560 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.022 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 230.269 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.269 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedenauer Gemeinschaftsschule

BSN 07K12
 Adresse: Rubensstr. 63
 (Hauptstandort) 12157 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
833	448	385	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.176.209 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 636.488 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.998 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 597.490 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
812	3703	70101	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Umbau, Sanierung, Erweiterung und Ersatzneubau Sporthalle; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900			1,500				1,000	4,000	Bezirk				2024
																		2031
813	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12157, Rubensstr. 63	Errichtung von Schülerergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)										SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rubensstr. 63										
812	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	DFK 2.0
812	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 07K13
 Adresse: Alt-Tempelhof 53-57
 (Hauptstandort): 12103 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	0	386	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.280.339 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 388.850 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.520 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 345.433 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.897 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5508	3702	70110	07K13, Schule am Berlinickeplatz; Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600							0,500	1,000	Bezirk				2024
																		2028
8894	9810	74026	07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57	SIWA	3,400									Bezirk				
9425	2712	70101	07K13, Schule am Berlinickeplatz; Neubau Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn	4,900			2024
															17.11.2016			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alt-Tempelhof 53-57

5508	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
9425	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
9425	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

BSN: 07Kn01
 Adresse: Tirschenreuther Ring 69
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
817			07Kn01, Neubau ISS Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69	Finanzierung durch HOWOGE	58,642					0,414	0,880	3,984	3,519	HOWOGE				2025
																		2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 69										
817	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
817	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

BSN: 07Kn02
 Adresse: Eisenacher Straße 53
 (Hauptstandort): 12109 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 147.327 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
818			07Kn02, Neubau ISS Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53	Finanzierung durch HOWOGE	65,100			0,010	0,138	1,549	5,139	13,780	21,700	HOWOGE				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenacher Straße 53										
818	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
818	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Prignitz-Schule

BSN: 07S01
 Adresse: Pöppelmannstr. 2
 (Hauptstandort): 12157 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
156	54	102	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.589.432 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 144.848 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.192 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 122.656 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Steinwald-Schule

BSN: 07S03
 Adresse: Hanielweg 7-9
 (Hauptstandort): 12277 Berlin
 LOR: Marienfelde (0706)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
115	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.139.764 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 314.625 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.697 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 301.928 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Cohn-Schule

BSN: 07S04
 Adresse: Holzmannstr. 7
 (Hauptstandort): 12099 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
114	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.793.536 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 111.354 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.924 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 81.991 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.438 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4811	3701	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,180					0,250			0,250	Bezirk				2023
																		2024
5306	3705	70201	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung und Umbau Schulgebäude; 12099, Holzmannstr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,209								0,500	Bezirk				2025
																		2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Blum-Gymnasium

BSN: 07Y01
 Adresse: Kolonnenstr. 21
 (Hauptstandort): 10829 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
734	0	503	231

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.206.502 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 134.856 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.024 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 92.075 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.757 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
822	3704	70211	07Y01, Robert-Blum-Gymnasium: Sanierung und Umbau; 10829, Kolonnenstraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200								0,500	Bezirk				2025 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rückert-Gymnasium

BSN: 07Y02
 Adresse: Mettestr. 8
 (Hauptstandort): 10825 Berlin
 LOR: Schöneberg Süd (0702)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
740	111	445	184

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.469.795 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.042.934 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.970 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.026.963 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Mettestr. 8

Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	SenStadtWohn	Bezirk	BSO VI	Sporthalle und Mensa
------	------	-------------------	-------------	--	--	---	--------------	--------	--------	----------------------

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden;
 Gesamtumsetzung Standort 07Y02 durch SenSW; Planung: Neubau Sporthalle für 07G06 (derzeit an selbem Standort wie 07Y02) wird mit Umzug der 07G06 zum Standort Otzenstr. (07Gn01) dort realisiert; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rheingau-Gymnasium

BSN: 07Y03
 Adresse: Schwalbacher Str. 3-4
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
665	0	418	247

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.245.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.658.260 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.787 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.321.577 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.788 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5240	3704	70212	07Y03, Rheingau-Gymnasium: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 12161, Schwalbacher Str. 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,700								0,500	Bezirk				2025
																		2032
828	9810	70031	[Nutzungsübergabe] 07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher StraÙ 3-4	SIWA	0,345	0,253	0,646	1,900						Bezirk	3,400	4,200	4,320	2018
						0,128	0,170											2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Natorp-Gymnasium

BSN: 07Y04
 Adresse: Goßlerstr. 13-15
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 LOR: Friedenau (0703)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
782	0	517	265

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.458.091 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 274.674 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.200 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 252.308 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.167 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Luise-Henriette-Gymnasium

BSN 07Y05
 Adresse: Kurfürstenstr. 53-54
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	0	337	156

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.862.382 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.647.325 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.355 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.931.260 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5509	3704	70100	07Y05, Luise-Henriette-Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,700	1,536	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	1,938	Bezirk	16,580		20,700	2019
						0,153	0,367	1,860	4,332						29.05.2013		26.06.2015	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Germaniastr. 4-6

5509	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5509	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Askanisches Gymnasium**

BSN: 07Y06
 Adresse: Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
 (Hauptstandort): 12103 Berlin
 LOR: Tempelhof (0704)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
657	0	497	160

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.344.341 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 117.832 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.322 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 71.996 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.514 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
834	2712	70201	07Y06, Askanisches Gymnasium: Erweiterung, Abriss und Gesamtsanierung; 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	Großsanierungen durch SenSW	26,728									SenStadtWohn				2023 2025
9382	3704	70112	07Y06, Askanisches Gymnasium: Neubau einer Mensa und ergänzende Unterrichtsräume; 12103, Kaiserin-Augusta-Straße 19/21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000								0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eckener-Gymnasium

BSN: 07Y07
 Adresse: Kaiserstr. 17-21
 (Hauptstandort): 12105 Berlin
 LOR: Mariendorf (0705)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720	122	424	174

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	406(464)	175(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.997 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 174.004 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.484 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 154.519 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
836	3704	70111	07Y07, Eckener-Gymnasium: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12105, Kaiserstraße 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,300								0,500	Bezirk				2025
																		2031
9426	2712	70101	07Y07, Eckener-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12105, Kaiserstr. 17-21	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn	4,900			2025
															17.11.2016			2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kaiserstr. 17-21										
836	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	gem. Monitoring 2020
836	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	gem. Monitoring 2020
9426	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
9426	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

BSN: 07Y08
 Adresse: Rehagener Str. 35-37
 (Hauptstandort): 12307 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
789	0	569	220

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.279.114 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 135.537 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.878 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.050 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.609 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Büchner-Gymnasium

BSN: 07Y09
 Adresse: Lichtenrader Damm 224
 (Hauptstandort): 12305 Berlin
 LOR: Lichtenrade (0707)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
573	0	405	168

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	348(696)	150(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.996.194 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 466.098 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 72.427 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 47.064 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
839			07Y09, Georg Büchner Gymnasium: Sanierung; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	Finanzierung durch HOWOGE	84,963			0,225	0,121	0,172		6,279	6,797	HOWOGE				2025 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lichtenrader Damm 224-230										
839	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		3,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung
839	11 bis 12	Erweiterung	Individuell		3,0		HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung
839	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	HOWOGE	Bezirk	BSO VII	im Rahmen der Sanierung

Bemerkungen:

Entscheidung Sanierung vers. Neubau steht noch aus; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Oberschule

BSN 08B01
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 88
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 29.487 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 12.414 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)

BSN: 08B02
 Adresse: Rudower Str. 184
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 33.395.973 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.095.713 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4022	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Restzahlung aus der Maßnahme "Malerarbeiten" aus 2016	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000	0,000								BIM				2017
					0,000													2017
842	1250	71012	[Nutzungsübergabe] 08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	52,915	13,512	9,625	5,527	3,847					SenStadtWohn			52,915	2015
					13,512	9,618	5,527	2,643									23.06.2014	2018
9340	1021	51925	Feuerwehrezufahrt Sporthalle wegen Neubau (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,150				0,150					BIM				2020
																		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Informations- und Medizintechnik

BSN: 08B04
 Adresse: Haarlemer Str. 23-27
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 708.728 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 546.133 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.926 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4081	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Digitale Schließanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,073	0,073								BIM				2017
						0,073												2017
4126	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Vertikallamellen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006							BIM				2018
							0,006											2018
5636	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Setzen von Steckdosen im Rahmen der Digitalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023							BIM				2018
							0,023											2018
9324	1021	51925	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,056				0,056					BIM				2020
9325	1021	51925	Ätziabor	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025				0,025					BIM				2020
9795	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Türausbau, faltwandabbau und Wandverschlüsse	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026			0,026						BIM				2019
								0,026										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Legien-Schule

BSN 08B05
 Adresse: Leinestr. 37-45
 (Hauptstandort) 12049 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 173.215 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 146.267 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.852 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4132	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Sicht- und Blendschutz, R.L. 22 Gebäudeteil links, HochP. (SL) / Lamellen, R 305 und 405	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010							BIM				2018
							0,010											2018
6438	0710	88304	1147-B2-E: Energetische Optimierung der Haustechnik im OSZ Leinestraße 37-45 Haus 1	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,003		0,003		0,061	0,270				BIM				2017
							0,003											2021
843	1021	89110	Zuschuss an das SILB für die Carl-Legien-Schule für Altenpflege (08B05): Umbau; 12049, Leinestraße 37-45 (GRW)	Investive Sonderthemen mit Schulbezug	6,500						0,350	0,300		BIM				2020
																		2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN: 08G01
 Adresse: Donaustr. 120
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360	360	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.788.588 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 145.033 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 134.575 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.458 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,499								0,500	Bezirk				2031
																		2036
4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,708								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Storm-Schule (Grundschule)

BSN: 08G02
 Adresse: Hobrechtstr. 76
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
179	179	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.208.355 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 811.502 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 783.462 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4814	2712	70104	08G02, Theodor-Storm-Schule: Errichtung eines MEB; 12043, Hobrechtstr. 76	Errichtung von Schülerganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,713								0,001	Bezirk				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hobrechtstr. 76										
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	0,0				BSO IX b	Abriss
4814	01 bis 06	Ersatzneubau	modular	HoMEB 16	0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	HoMEB wird nicht weiter verfolgt

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN: 08G03
 Adresse: Harzer Str. 73
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.379.507 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.894.271 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.851 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 606.919 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.633 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1435	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,723	0,696								Bezirk				2017
1581	2710	70238	08S06, Hans-Fallada-Schule, Sanierung Sporthalle; 12357, Harzer Straße 73 (Klrv)	SchulSP - investiv	4,410		0,248	1,315	1,800	2,045				Bezirk			4,410	2018
4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12059, Harzer Straße 73	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,492								0,500	Bezirk				2031
4818	3701	71404	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,565				0,100	0,465				Bezirk			0,565	2019
846	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,250	0,235								Bezirk				2017
9531	3701	71466	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,487								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 gemeinsamer Standort mit 08S06; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elbe-Schule (Grundschule)

BSN: 08G05
 Adresse: Elbestr. 11
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
255	255	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.129.509 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.534.915 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.797 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 32.212 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	8,819	0,305	0,098	0,861	1,929	2,040	1,700	0,761		Bezirk			9,031	2016
						0,305	0,098	0,861	1,929								15.03.2018	2023
60797	1240	89372	Sanierung des Schulgebäudes/Mehrkosten, Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	1,153						0,073	0,698		Bezirk				2016
																		2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
2018	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN: 08G06
 Adresse: Weisestr. 20
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.698.165 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 845.715 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.784 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 821.062 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.869 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Mobilbaus Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,202								0,001	Bezirk				2031
																		2023
4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Mobilbaus; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,318								0,001	Bezirk				2031
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN: 08G07
 Adresse: Boddinstr. 55
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
343	343	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.299.493 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 328.533 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.584 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 238.949 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2019	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Umgestaltung Lernräume	Stadtbau West	0,084	0,084								Bezirk				2017
						0,084												
4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung des Altbaus, von zwei Sporthallen, des Schulnebengebäudes sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,111								0,500	Bezirk				2031
4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,366								0,001	Bezirk				2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlgarten-Schule (Grundschule)

BSN: 08G08
 Adresse: Karlsgartenstr. 7
 (Hauptstandort): 12049 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	470	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.727.902 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.082.628 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.801 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.068.127 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.700 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Altbaus und der Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,593								0,500	Bezirk				2031
																		2036
4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,427								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,568								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Regenbogen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G09
 Adresse: Morusstr. 32
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
523	523	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.564.484 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 117.877 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 117.877 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung des Altbaus; 12053, Morusstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,224								0,500	Bezirk				2031
																		2034
4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,344								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,218								0,001	Bezirk				2031
																		2033
9398	3701	71467	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Morusstraße 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,228								0,001	Bezirk				2031
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schliemann-Schule (Grundschule)**

BSN: 08G11
 Adresse: Groß-Ziethener Chaussee 81
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
508	508	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.259.791 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.683.973 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 241.514 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.669 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1439	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung d. Flachdaches / Fassade / Blitzschutz (BA 2015-2017)	SchulSP - konsumtiv	1,856	0,712								Bezirk				2015
1440	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Sanitärräume	SchulSP - konsumtiv	1,039	0,360								Bezirk				2015
4837	2712	70104	08G11, Schliemann-Grundschule: Errichtung eines MEB; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle, des Schulnebengebäudes und des Mensagebäudes; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,783								0,001	Bezirk				2031
4839	3701	71417	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,600				0,100	0,500				Bezirk			0,600	2019
854	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,270	0,342								Bezirk				2017
9532	3701	71468	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,770								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Groß-Ziethener Chaussee 81

kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5				BSO X c	Abriss
4837	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Petersen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G12
 Adresse: Jonasstr. 15
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
294	294	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.077.574 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 124.575 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.949 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 96.529 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.097 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,781								0,001	Bezirk				2031
																		2025
4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,455								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G14; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

BSN: 08G13
 Adresse: Bruno-Taut-Ring 9C
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.213.744 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 119.770 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.178 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 81.996 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4842	3701	70203	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung des Altbaus, des Hortgebäudes und der Sporthalle; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,198								0,500	Bezirk				2031
																		2034
4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,633								0,001	Bezirk				2031
																		2033
9456	2710	70238	08G13, Bruno-Taut-Schule, Sanierung Sanitärräume; 12359, Bruno-Taut-Ring 9c (KInv)	SchulSP - investiv	0,600				0,055	0,400	0,081			Bezirk				2021
								0,009	0,016									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN: 08G14
 Adresse: Thomasstr. 39
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
277	277	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.437.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 16.019 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 4.780 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Thomasstraße 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,126								0,001	Bezirk				2031 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G12; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN: 08G15
 Adresse: Mariendorfer Weg 69
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
511	511	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
936(1152)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.089.999 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.133.077 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.419.105 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1436	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,856			0,700						Bezirk				2017
						0,664	0,103											
4845	2712	70104	08G15, Hermann-Sander-Schule: Errichtung eines MEB; 12351, Mariendorfer Weg 69	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	13,366									SenStadtWohn				
4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,565							0,500	Bezirk					2031
4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,425							0,001	Bezirk				2031	
8793	2710	70238	[Nutzungsübergabe] Umstellung von Gas- auf Fernwärme	SchulSP - investiv	0,044			0,022						Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mariendorfer Weg 69										
4845	01 bis 06	Ersatzneubau	modular	HoMEB 16	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0				BSO X c	Abriss eines doppelstöckigen MUR

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN: 08G16
 Adresse: Hugo-Heimann-Str. 20
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
243	243	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.314.687 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.822.984 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.913 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.803.790 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.281 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,813								0,500	Bezirk				2031 2034
4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,039								0,001	Bezirk				2031 2033
4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,422								0,001	Bezirk				2031 2032
4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportfläche des Hortes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,253								0,001	Bezirk				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Richard-Schule (Grundschule)

BSN: 08G17
 Adresse: Richardplatz 14
 (Hauptstandort): 12055 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.448.801 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 364.912 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.608 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 350.208 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.095 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung des Haupt- und Mensagebäudes; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,012								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,620								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eduard-Mörrike-Schule (Grundschule)

BSN: 08G18
 Adresse: Stuttgarter Str. 35-39
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	305	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.704.784 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.058.098 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.101 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 374.119 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.881 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2023	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,069								Bezirk				
						0,069												
60736	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	0,800	0,063	0,526							Bezirk			0,800	2017
						0,063	0,526										13.11.2017	
9528	3701	70219	08G18, Eduard-Mörrike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,578								0,500	Bezirk				2031
																		2036

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Finanzmaßnahme ID 4859 entfällt im nächsten Investitionsprogramm (doppelt mit ID 9528); eGov-Anschluss: VDSDL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN: 08G19
 Adresse: Hannemannstr. 69
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.500.774 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 236.173 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.608 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 195.046 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.014 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4860	3701	71428	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes; 12347, Hannemannstraße 68	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,842								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4861	3701	71429	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12347, Riesestraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,986								0,001	Bezirk				2031
																		2032
8896	9810	74029	08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	SIWA	0,900				0,019					Bezirk				
									0,019									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G20
 Adresse: Dammweg 228
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
345	345	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.314.112 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.552.626 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.246 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 543.352 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.166 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4333	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBS; 12057, Dammweg 228	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,250		2,800							SenStadtWohn			5,250	2018
							0,371	4,059	0,571								09.05.2018	2019
4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,027								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,089								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN: 08G21
 Adresse: Silbersteinstr. 42
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
371	371	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.142.614 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 377.490 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 98.025 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2020	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung	Stadtbau West	4,583	0,269								Bezirk				2015
						0,269												
4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung des Altbaus, der Sporthalle und des Erweiterungsbaus; 12051, Silbersteinstraße 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,104								0,001	Bezirk				2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Erweiterungsbau und Sporthalle bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Regenweiher (Grundschule)

BSN: 08G22
 Adresse: Johannisthaler Chaussee 328
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360	360	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.662.924 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 415.226 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.400 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 319.868 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2060	2710	70238	08G22, Schule am Regenweiher, Sanierung Dach; 12351, Johannisthaler Chaussee 328-340 (Klrv)	SchulSP - investiv	1,550			0,800	0,100	0,800	0,611			Bezirk			1,550	2021
								0,001	0,030								12.03.2020	2022
4868	3701	70206	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,293								0,500	Bezirk				2031
																		2034
4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,475								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung des Hortgebäudes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,565					1,100	1,053	0,411	0,001	Bezirk			2,565	2021
								0,045									30.08.2019	2023
4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,266								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zürich-Schule (Grundschule)

BSN: 08G23
 Adresse: Wederstr. 49
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.731.565 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 408.725 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.994 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 394.966 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4872	3701	71436	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Schulgebäudes der Filiale; 12347, Rungiusstraße 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,415								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4876	3701	71437	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12347, Wederstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,851								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Teltowkanal (Grundschule)**

BSN: 08G24
 Adresse: Rungiusstr. 46
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	379	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.416.962 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.527.949 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.893 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 617.278 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.883 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1423	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Sanitäranlagen	SaniP	1,755									Bezirk				2017
						0,130												2020
1590	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08G24, Schule am Teltowkanal, Sanierung Sanitär 2. BA; 12347, Rungiusstr. 46	SchulSP - investiv	1,877			1,045	0,510					Bezirk			1,675	2018
						0,130	0,209	1,023	0,396								03.07.2018	2020
4878	2712	70104	08G24, Schule am Teltowkanal: Errichtung eines MEB; 12347, Rungiusstr. 46	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	9,869									SenStadtWohn				
4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Klassenhäuser 1 bis 3, des Nebengebäudes, Verwaltungsgebäudes und der Sporthalle; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,399								0,001	Bezirk				2018
871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225							0,200	1,000	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rungiusstr. 46										
4878	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	HoMEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5				BSO X c	Abriss

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN: 08G25
 Adresse: Neuhofer Str. 41
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.010.525 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.383.489 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.078 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.373.096 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,808								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,732								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,321								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,278								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)

BSN: 08G26
 Adresse: An den Achterhöfen 13
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
220	220	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.709.030 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 646.542 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.253 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 634.765 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 524 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4890	2712	70104	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Errichtung eines MEB mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,350									SenStadtWohn				2022
4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Erweiterungsbaus und der Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,115								0,500	Bezirk				2031
																		2034
4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4893	3701	71445	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,611								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

An den Achterhöfen 13

4890	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
kfA	01 bis 06	Aufgabe	Individuell						BSO X c	Abriss Schulnebengebäude

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN: 08G27
 Adresse: Rohrdommelweg 1
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
546	546	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.910.492 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 363.807 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.674 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 156.035 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4895	2712	70104	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,473									SenStadtWohn				2022
4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und von zwei Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,294								0,500	Bezirk				2028
4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,930								0,001	Bezirk				2031
9463	2710	70238	08G27, Oskar-Heinroth-Schule, Sanierung Dach; 12359, Rohrdommelweg 1 (KInv)	SchulSP - investiv	1,830		0,172	0,006	0,016	0,059	0,812	0,812		Bezirk				2035
																		2031
																		2033
																		2021
																		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rohrdommelweg 1

4895	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN: 08G28
 Adresse: Köpenicker Str. 148
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.731.277 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.474.023 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.262 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.098.911 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.611 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes sowie der Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,603								0,500	Bezirk				2031
																		2034
4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,732								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4902	2712	70104	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Errichtung MEB mit Mensa; 12355, Köpenicker Straße 148	Errichtung von Schulgängsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,000									SenStadtWohn				2022
																		2024
877	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,285									Bezirk				2017
						0,347												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Köpenicker Str. 148

4902	01 bis 06	Ersatzneubau	modular	MEB 12	1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4902	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN: 08G29
 Adresse: Tischlerzeile 34
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.280.433 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 505.674 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.491 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 412.767 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.322 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12351, Tischlerzeile 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,419						0,100	1,000	1,000	Bezirk				2028
																		2029
4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung der Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,405							0,500	1,000	Bezirk				2031
																		2033
5337	9810	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	SIWA	1,700		0,100	1,000						Bezirk				2020
							0,025	0,015	0,036									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

BSN: 08G30
 Adresse: Hornblendeweg 2
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
753	753	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.536.323 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 183.048 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.019 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 161.135 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung des Hauptgebäudes, des Klassensterns, des Museum sowie von zwei Sporthallen und drei MUR; 12349, Hornblendeweg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,233								0,500	Bezirk				2031
																		2035
4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,385								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,924								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,314								0,001	Bezirk				2031
																		2033
881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	SIWA	6,996				0,030	2,000	2,000	2,000	0,966	Bezirk	6,996			
																		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

BSN: 08G31
 Adresse: Wildhüterweg 5
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
247	247	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.739.466 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 596.608 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.778 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 216.985 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wildhüterweg 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,866								0,500	Bezirk				2021
																		2025
4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4914	3701	71455	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildhüterweg 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,671						0,100	1,000	1,000	Bezirk				2021
																		2022
60735	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung der Außenanlagen	Soziale Stadt	0,376	0,030	0,337							Bezirk			0,350	2017
						0,030	0,337										11.12.2017	2018
9572	9810	74043	08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8	SIWA	0,700			0,050	0,050	0,460	0,190			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN: 08G33
 Adresse: Kornradenstr. 2
 (Hauptstandort): 12357 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
330	330	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.903.883 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 671.901 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 527.621 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1441	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,825									Bezirk				2017
						0,027	0,058											
4915	3701	71456	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,221								0,001	Bezirk				2031
884	3701	71401	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,096				0,500	0,500	1,095	0,001		Bezirk			2,096	2019
									0,058									09.07.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

BSN: 08G34
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.543.609 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 198.171 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.258 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 79.176 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1582	2710	70238	08G34, Lisa-Tetzner-Schule, Sanierung Gebäude; 12353, Hasenhegerweg 12 (KInv)	SchulSP - investiv	3,250			0,023	0,054	1,553	1,554			Bezirk				2018
																		2021
4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,945								0,500	Bezirk				2027
																		2029
4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,485								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,323								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule in der Köllnischen Heide (Grundschule)

BSN: 08G35
 Adresse: Hänselstr. 6
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
650	650	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.046.693 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.092.025 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.496 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 872.195 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.584 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4524	2710	70238	08G35, Grundschule in der Köllnischen Heide, Sanierung Sanitär; 12057, Hänselstraße 6 (Klnv)	SchulSP - investiv	1,500			0,080	0,333	0,375	0,659			Bezirk			1,500	2020
									0,202								26.06.2019	2021
4923	3701	70213	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung des Hauptgebäudes, des Freizeitgebäudes und der Sporthalle; 12057, Hänselstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,885								0,500	Bezirk				2031
																		2035
4924	3701	71460	08G35, Schule in der Köllnischen Heide: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Hänselstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,475							0,500	1,000	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN: 08G36
 Adresse: Drorystr. 3
 (Hauptstandort): 12055 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
315	315	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.041.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 352.081 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 344.336 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.745 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,894								0,001	Bezirk				2031
																		2033
4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,245								0,001	Bezirk				2031
																		2032
4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,891								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

BSN: 08G37
 Adresse: Lieselotte-Berger-Str. 65
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.596.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 197.529 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.004 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 185.973 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.552 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung des Schulgebäude und der Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,849								0,001	Bezirk				2031 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN: 08Gn01
 Adresse: Koppelweg 50-54
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 648.476 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
891	2712	70100	08Gn01, Grundschule Koppelweg; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	Neue Schulen Programm	31,203			0,030	0,619	4,300	22,200	12,000		SenStadtWohn	31,203			2022
															22.08.2018			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppelweg 50-54										
891	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
891	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN: 08Gn03
 Adresse: Weserstr. 12
 (Hauptstandort): 12047 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Weserstr. 12

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Kapazität prüfen nach Fertigstellung Rütli 08K08
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung für neue Grundschulkapazität (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 08K01
 Adresse: Fritz-Erler-Allee 86
 (Hauptstandort): 12351 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1036	389	434	213

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.199.695 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.940.140 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.625 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.463.403 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.259 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1442	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitärräume (B+C-Sterne) / Schaffung 2. Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	1,313			0,050	0,100					Bezirk				2017
						0,554	0,085	0,008										2017
4531	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08K01, Walter-Gropius-Schule, Sanierung; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	SchulSP - investiv	1,633			0,050	0,068	0,585				Bezirk			1,022	2019
							0,085	0,008	0,064								05.08.2015	2020
5105	2712	70104	08K01, Walter-Gropius-Schule: Errichtung eines MEB; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,585									SenStadtWohn				
5106	3703	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,218								0,500	Bezirk				2031
																		2041
5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,960								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Erler-Allee 86										
5105	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5				BSO X a	Abriss
5105	01 bis 06	Ersatzneubau	individuell		0,5				BSO X a	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN: 08K02
 Adresse: Wutzkyallee 68
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
745	328	417	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.365.708 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.420.934 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.178.050 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4284	2710	70238	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule, Energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz 2. BA; 12353, Wutzkyallee 68	SchulSP - investiv	4,887		0,844	0,619	0,077	1,200	0,400			Bezirk			4,850	2016
									0,073								01.04.2020	2022
5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,077								0,500	Bezirk				2031
																		2034
5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,393								0,001	Bezirk				2031
																		2033
5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,861							0,500	1,000	Bezirk				2031
																		2033
5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wutzkyallee 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,515								0,001	Bezirk				2031
																		2032
5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Otto-Hahn-Schule

BSN: 08K03
 Adresse: Buschkrugallee 63
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
747	0	528	219

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.526.278 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 323.502 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.889 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 270.182 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.431 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,737								0,001	Bezirk				2031
																		2033
5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,683								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Heinrich-Mann-Schule**

BSN: 08K04
 Adresse: Gerlinger Str. 22
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	0	435	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.073.249 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.171.836 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 129 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 526.506 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1583	2710	70238	08K04, Heinrich-Mann-Schule, Sanierung Sporthalle; 12349, Buckower Damm 282 (KInv)	SchulSP - investiv	9,090			0,435	3,800	4,765				Bezirk			9,090	2017
								0,000	0,645									07.03.2019
5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, Neben- und Mensagebäudes; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,390								0,001	Bezirk				2031
5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,911								0,001	Bezirk				2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clay-Schule

BSN	08K05
Adresse:	Bildhauerweg 9
(Hauptstandort)	12355 Berlin
LOR:	Buckow Nord/Rudow (0804)
Schulart:	ISS
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1097	0	836	261

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.716.156 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 20.668.933 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 73.556 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.680 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1584	2710	70238	08K05, Clay-Schule, Sanierung Sporthalle; 12357, Efeuweg 28 (Klnv)	SchulSP - investiv	8,770			0,000	3,800	4,224				Bezirk			8,770	2017
								0,992									07.03.2019	2021
5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,911								0,500	Bezirk				2031
																		2035
899	3702	70108	08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	65,550	2,000	2,000	8,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	Bezirk			59,700	2019
						1,777	1,076	2,488	14,248								23.03.2018	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bildhauerweg 9

5123	07 bis 10	Aufgabe			-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5123	11 bis 13	Aufgabe			-4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Efeuweg 28

kfA	Alle	Aufgabe				4	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Sporthalle
-----	------	---------	--	--	--	---	--------	--------	----------	------------

Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße

899	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
899	11 bis 13	Ersatzneubau	Individuell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
899	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 08K06
 Adresse: Onkel-Bräsig-Str. 76-78
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1202	427	495	280

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.665.806 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.478.291 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.242 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.475.749 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1432	2710	70238	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär und Schaffung Barrierefreiheit "Moritz" (Aufzug)	SchulSP - investiv	0,834		0,347	0,487						Bezirk			0,850	2017
								0,495									24.01.2019	2019
1594	2710	70238	[Nutzungsübergabe] 08K06, Fritz-Karsen-Schule, Sanierung Sanitär, Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA; 12359, Backbergstr. 37	SchulSP - investiv	3,400	0,436	0,325	1,490	0,707					Bezirk			3,400	2017
								1,120	0,796								05.12.2017	2020
4548	2710	70238	08K06, Fritz-Karsen-Schule, Sanierung Auladach; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,520				0,981	1,800				Bezirk			2,520	2020
									0,631								09.04.2019	2022
5184	2712	70104	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Abbruch und Neubau des Grundstufengebäudes / MEB bzw. Holzmodulbauschule; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	Errichtung von Schuler-gänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	14,096									SenStadtWohn				2022
																		2029
5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,594								0,500	Bezirk				2031
																		2039
5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,592								0,001	Bezirk				2031
																		2032
5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363								0,001	Bezirk				2031
																		2033
5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen im Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762								0,001	Bezirk				2031
																		2033
902	3703	71400	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697			0,200	0,497					Bezirk			0,697	2021
																	24.08.2017	2021
903	9810	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	SIWA	1,135	0,452								Bezirk		1,200	1,200	
						0,387												
9571	9810	74028	08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-Bräsig-Straße 76	SIWA	2,000			0,200	0,142	0,900	0,900			Bezirk			1,920	2020
								0,058	0,051								05.06.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Onkel-Bräsig-Str. 76-78

5184	01 bis 06	Ersatzneubau	Typenbau	HoMEB 16	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
kfA	01 bis 06	Aufgabe	Individuell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli**

BSN: 08K08
 Adresse: Rütlistr. 41
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
963	430	410	123

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.519.529 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 22.149.980 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.652 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 355.180 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 205 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1586	2710	70238	08K08, Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, Sanierung Gebäude; 12045, Rütlistraße 41-45 (KlInv)	SchulSP - investiv	3,950			0,081	0,170	1,000	1,500	0,900	0,119	Bezirk				2019
									0,197									2022
2025	1240	89368	Mensa-Anbau Campus Rütli	Soziale Stadt	1,175	0,185	0,726		2,083					Bezirk			2,747	2014
						0,185	0,726		2,083								19.12.2016	
2026	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neubau Berufswerkstatt	Soziale Stadt	2,500	0,055	0,100							Bezirk				2016
						0,055	0,100	0,100										2018
5188	3703	70203	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12045, Rütlistraße 41	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,912								0,500	Bezirk				2024
																		2025
5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,481								0,500	Bezirk				2031
																		2034
5194	3703	71301	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500					0,500	0,999	0,001		Bezirk			1,500	2019
																	09.07.2019	2022
5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hortgebäudes; 12045, Nansenstraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,141								0,001	Bezirk				2031
																		2032
906	3703	70101	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,090	5,000	8,000	3,214			0,001			Bezirk			25,500	2016
						7,392	4,428	3,248	1,838								14.08.2014	2021
907	3703	71300	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000					Bezirk			3,000	2019
							0,286		0,510								24.08.2017	2022
9460	3703	71302	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Anschlussfinanzierung des Mensaneubaus; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,760				0,441					Bezirk				2016
									0,552									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten am Standort Rütlistr. Freizug der Weserstraße und Reaktivierung als 08Gn03; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Röntgen-Schule

BSN: 08K09
 Adresse: Wildenbruchstr. 53
 (Hauptstandort): 12435 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	0	367	10

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.094.190 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 116.948 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.882 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 109.066 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12435, Wildenbruchstraße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,144								0,500	Bezirk				2028 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zuckmayer-Schule

BSN: 08K10
 Adresse: Kopfstr. 55
 (Hauptstandort): 12053 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	0	407	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 43.872.675 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 130.264 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.865 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 107.474 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.925 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12053, Kopfstraße 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,823								0,500	Bezirk				2028
																		2030
5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alfred-Nobel-Schule

BSN: 08K11
 Adresse: Britzer Damm 164
 (Hauptstandort): 12347 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
509	0	509	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.433.324 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.147.866 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 954 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.966.772 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5132	3702	71409	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung des Schulgebäude; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,526								0,001	Bezirk				2031
																		2032
5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,871								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kepler-Schule

BSN: 08K12
 Adresse: Zwillingestr. 21-29
 (Hauptstandort): 12057 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
370	0	370	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.224.704 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.423.870 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.686 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 176.593 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Mensa; 12057, Zwillingestraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,599								0,500	Bezirk				2023
																		2026
60734	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	1,279	0,092	0,859	0,327						Bezirk			1,152	2017
						0,092	0,859	0,283									14.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg**

BSN: 08K13
 Adresse: Efeueweg 34
 (Hauptstandort): 12357 Berlin
 LOR: Gropiusstadt (0803)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
723	291	432	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.695.491 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.766.339 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.262 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 326.528 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.333 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1967	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,125									Bezirk				2017
						0,067												2017
5196	2712	70104	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg; Teilabriss und Neubau des Oberstufengebäudes / MEB; 12357, Efeueweg 34	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	9,933									SenStadtWohn			9,882	2022
																	27.05.2019	2028
5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg; Sanierung des Grundschulgebäudes, des Mensagebäudes, von zwei Sporthallen und der Hausmeisterwohnung, 12357, Efeueweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,829								0,001	Bezirk				2031
																		2035
5198	3703	71406	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg; Herrichtung der Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeueweg; 12357, Efeueweg 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,752								0,001	Bezirk				2031
																		2032
913	9810	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeueweg (Integrierte Sekundarschule); Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeueweg 34	SIWA	5,955	0,905	2,400	2,200	2,500	0,311				Bezirk	4,600	4,856	4,969	2017
						0,359	1,082	1,450	1,455							11.08.2016	02.03.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Efeueweg 34

5196	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Höhe der Kapazitätserweiterung und Errichtung MEB noch nicht abschließend geklärt
913	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
kfA	07 bis 10	Aufgabe	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Teilabriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Oderstr. 5

BSN: 08Kn01
 Adresse: Oderstr. 5
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
892	2710	70900	08Kn01, Gemeinschaftsschule Oderstraße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 12051, Oderstr. 5	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	60,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 5

892	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
892	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0			SenBildJugFam	BSO X a	
892	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0			SenBildJugFam	BSO X a	
892	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Ziel GemS

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Haewererweg 35

BSN: 08Kn02
 Adresse: Haewererweg 35
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adolf-Reichwein-Schule

BSN: 08S01
 Adresse: Sonnenallee 188
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
152	29	99	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.041.395 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 41.863 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 390 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 41.473 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5307	2710	70901	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,881									N.N.				2022 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Zwickauer Damm

BSN: 08S04
 Adresse: Zwickauer Damm 16-22
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
201	45	123	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.688 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 354.574 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.895 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 337.812 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.868 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung des Schulgebäudes und Schulnebengebäudes; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,427								0,001	Bezirk				2031
																		2033
5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,832						0,300	0,531	0,001	Bezirk				2031
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Hasenhegerweg

BSN: 08S05
 Adresse: Hasenhegerweg 12
 (Hauptstandort): 12353 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
78	13	52	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Fallada-Schule

BSN: 08S06
 Adresse: Harzer Str. 73-74
 (Hauptstandort): 12059 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
64	19	45	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Bienwaldring

BSN 08S07
 Adresse: Breitunger Weg 1
 (Hauptstandort) 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
184	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.467.546 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.299.853 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.487 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 237.062 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1587	2710	70238	08S07, Schule am Bienwaldring, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug); 12349, Breitunger Weg 1	SchulSP - investiv	3,316			0,480	0,223	0,808	0,808			Bezirk			2,111	2018
						0,055		0,247	0,297								03.07.2018	2022
4201	1012	51900	Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282			Bezirk			2,111	2018
						0,055	0,390										03.07.2019	2022
5310	2712	70104	08S07, Schule am Bienwaldring: Abriss MUR und Ersatzneubau / MEB; 12349, Breitunger Weg 1	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,536									SenStadtWohn				2022
																		2026
5311	2710	70901	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung des Schulgebäudes und des Lagergebäudes; 12349, Breitunger Weg 1	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,178									N.N.				2022
																		2027
5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Breitunger Weg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,128								0,001	Bezirk				2031
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Breitunger Weg 1										
5310	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5310	01 bis 06 S	Erweiterung	individuell	MEB 16 GE	2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schilling-Schule

BSN: 08S08
 Adresse: Paster-Behrens-Str. 81
 (Hauptstandort): 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
260	174	44	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.055.252 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.513.762 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 1.368 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.131.438 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
1438	2710	70238	08S08, Schilling-Schule, Sanierung; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	SchulISP - investiv	4,985			0,925	0,871					Bezirk			4,985	2017
						0,661	0,209	0,808	0,831								27.02.2019	2021
2035	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Barrierefreiheit Baumassnahmen im Schwimmbad	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,400			0,300						Bezirk				2018
							0,733											2020
5313	2712	70104	08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ersatzneubau / MEB; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	10,582									SenStadtWohn				2022
																		2029
5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Schulnebengebäudes, MUR, der Sporthalle und des Hortgebäudes; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,465								0,500	Bezirk				2025
																		2027
5315	3705	71403	08S08, Schilling-Schule: Sanierung der Parkplatzflächen und des Eingangsbereichs; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700				0,350	0,350				Bezirk			0,700	2019
									0,120								09.07.2019	2021
9534	3705	71406	08S08 Schilling-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,715								0,001	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Reuter-Allee 138										
5313	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
5313	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE	2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Windmühle

BSN: 08S09
 Adresse: Buckower Damm 176
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
68	25	43	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.579.192 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 352.631 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.262 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 326.630 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.739 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung des Schulgebäudes; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,771								0,001	Bezirk				2031
																		2033
5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653							0,300	0,352	Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN: 08Y01
 Adresse: Emser Str. 133-137
 (Hauptstandort): 12051 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	71	381	119

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.709.696 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 644.768 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.262 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 624.154 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.351 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12051, Emser Straße 133	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305							0,500	1,000	Bezirk				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN: 08Y02
 Adresse: Karl-Marx-Str. 14
 (Hauptstandort): 12043 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576	0	409	167

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.766.934 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.758.242 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.635 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.733.014 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.594 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulneben- und Verwaltungsgebäudes sowie der Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,738								0,500	Bezirk				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Einstein-Gymnasium

BSN 08Y03
 Adresse: Parchimer Allee 109
 (Hauptstandort) 12359 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1065	0	709	356

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(696)	275(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.607.531 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 706.559 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.734 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 669.093 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEBs; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300				0,007					SenStadtWohn				2022
5243	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss und Neubau ehemaliger NAWI-Trakt / MEB; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	9,136									SenStadtWohn				2022
5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und von drei Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,088							0,001		Bezirk				2024
5338	9810	73017	08Y03; Albert-Einstein-Gymnasium; Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359; Parchimer Allee; 109	SIWA	1,497									Bezirk				2026
924	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Neubau MINT-Compartment /MEB; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,407									SenStadtWohn				2022
925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,415							0,001		Bezirk				2031
9427	2712	70101	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Neubau Sporthalle und Abriss alte Sporthalle; 12359, Parchimer Allee 109	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500									SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Parchimer Allee 109

5338	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss
4334	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4334	11 bis 12	Erweiterung	Typenbau	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
5338	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
9427	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
9427	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN: 08Y04
 Adresse: Sonnenallee 79
 (Hauptstandort): 12045 Berlin
 LOR: Neukölln (0801)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
623	0	449	174

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.743.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.735.277 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 788.530 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2029	1240	89371	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Schulhof	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Zukunft Stadtgrün	0,875	0,506								Bezirk			0,875	2017
						0,506												
5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Pausencontainers; 12045, Sonnenallee 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951								0,001	Bezirk				2031
872	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung des Schulgebäudes (betrifft Hof- und Straßengebäude) sowie der Sporthalle bzgl. Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen und Bauliche Erneuerung des Schulhofes	SchulSP - konsumtiv	7,214	0,956	0,150							Bezirk				2014

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Leonardo-da-Vinci-Gymnasium**

BSN: 08Y05
 Adresse: Haewererweg 35
 (Hauptstandort): 12349 Berlin
 LOR: Britz/Buckow (0802)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
763	0	588	175

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.046.930 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 20.540.665 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 73.656 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.969 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,771								0,500	Bezirk				2029
																		2030
928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,250	2,000	7,000	7,000	8,000	6,000	2,640	0,001		Bezirk			30,250	2017
						2,409	4,901	6,257	6,899								26.04.2016	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Christoph-Ruden-Straße 3										
928	07 bis 10	Ersatzneubau	Individuell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	Christoph-Ruden-Str. als neuer Hauptstandort und Aufgabe Haewererweg (für 08Kn02)
928	11 bis 12	Ersatzneubau	Individuell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
Haewererweg 35										
5251	07 bis 10	Aufgabe	Individuell		-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe bisheriger Hauptstandort
5251	11 bis 12	Aufgabe	Individuell		-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Prüfung Nachnutzung bisheriger Standort; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Hannah-Arendt-Gymnasium**

BSN: 08Y06
 Adresse: Elfriede-Kuhr-Str. 17
 (Hauptstandort): 12355 Berlin
 LOR: Buckow Nord/Rudow (0804)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
724	0	494	230

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.276.147 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.015.198 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.810 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 161.589 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1433	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sanierung Kleinspielfeld	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,292								Bezirk				2017
1434	2710	51938	[Nutzungsübergabe] Sonnenschutz / Außenjalousien / Betonsanierung Turnhalle	SchulSP - konsumtiv	0,797	0,549								Bezirk				2017
5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, der Mensa und der Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,617							0,001		Bezirk				2031
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Treptow-Kolleg**

BSN: 09A05
 Adresse: Kieffholzstr. 274
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.617.928 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.075 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 869.686 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1426	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09A05 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	SchulSP - konsumtiv	0,032	0,032								Bezirk				2017
					0,032													
1558	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	SchulSP - konsumtiv	3,600		0,714	1,020	0,673	0,610	0,700			Bezirk				2017
					0,425	0,832	1,025											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zweiter Bildungsweg Treptow-Köpenick

BSN: 09A06
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Flatow-Oberschule

BSN 09A07
 Adresse: Birkenstr. 11
 (Hauptstandort) 12559 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
246	0	153	93

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.394.196 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 375.669 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.210 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4039	1021	51925	[Nutzungsübergabe] 2. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005	0,005								BIM				2017
						0,005												2017
5342	1024	89113	Zuschuss an das SILB für die Flatow-Schule (09A07): Umbau und Sanierung von Internatsräumen; 12559, Birkenstr. 11	Zuweisung an das SILB	4,800						0,400	4,400		BIM				
5348	1250	71306	09A07, Flatow-Oberschule: Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; 12559, Birkenstraße 11	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,942	2,915	0,015	0,015						SenStadtWohn				2021
						2,915	0,015											2021
9318	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Neugestaltung von Raum 216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,053			0,053						BIM				2019
								0,053										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN: 09B03
 Adresse: Helmholtzstr. 37
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 586.013 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 327.932 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.094 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9791	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Sanierung Klassentüren, 1., 2., 3. OG (10 Stück)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012			0,012						BIM				2019
								0,012										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bouché-Schule (Grundschule)

BSN: 09G01
 Adresse: Bouchestr. 5
 (Hauptstandort): 12435 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
583	583	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.847.771 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 318.416 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.641 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 255.557 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.219 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4929	3701	71402	09G01, Bouché-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12435, Bouchéstraße 5-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,600							2,000		Bezirk				2023
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bouchestr. 5										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	HoMEB 16	2,0					
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5					s. Planung 2020

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Heidekampgraben (Grundschule)

BSN: 09G03
 Adresse: Hängelstr. 14
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.202.250 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.532.257 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.239 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 258.556 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4338	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 09G03, Schule am Heidekampgraben: Errichtung eines MEBS mit Mensa; 12437, Hängelstr. 14	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,860			0,496	4,826					SenStadtWohn			5,860	2019
937	3701	70102	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung und Erweiterung Grundschule; 12437, Hängelstraße 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300								0,500	Bezirk				2025
938	9810	70035	[Nutzungsübergabe] 09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hängelstraße 14	SIWA	2,554	1,790	0,570							Bezirk		2,600	2,600	2016
						1,290	0,455	0,069										2018
9428	2712	70101	09G03, Schule am Heidekampgraben: Neubau Sporthalle; 12437, Hängelstr. 14	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,265				0,100	2,600	7,800			SenStadtWohn	4,900	10,265		2021
									0,114						17.11.2016	11.12.2020		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hängelstr. 14

9428	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
937	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sonnenblumen-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G04
 Adresse: Radenzer Str. 16
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	447	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.106.810 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 266.304 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.478 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 223.410 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.725 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1565	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G04 Sanierung Hortgebäude (Fassade, Fenster, Dach, Elektro, Schaffung Barrierefreiheit)	SchulSP - konsumtiv	0,202		0,010				0,192			Bezirk				
							0,008											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Ginkobaum (Grundschule)

BSN: 09G05
 Adresse: Springbornstr. 250
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
529	529	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.115.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.713.322 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.954 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.590.492 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.554 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1409	2710	51915	[Nutzungsübergabe] 09G05 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070								Bezirk				2017
					0,031													
1427	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G05 Sanierung Schulsportanlage	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,195								Bezirk				2017
					0,227													
1560	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G05 Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,881		0,805	0,074						Bezirk				2018
						0,783	0,051											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Melli-Beese-Schule (Grundschule)

BSN: 09G06
 Adresse: Engelhardstr. 18
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.572.403 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 155.620 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.711 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 47.292 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.250 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
944	3701	71351	09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterung Grundschule; 12487, Engelhardstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,450	0,437	0,798	0,924	2,232	2,252	3,412			Bezirk	5,450	27,000		2021
						0,022	0,020	0,023	0,011							15.11.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Engelhardstr. 18

944	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	im Rahmen der Sanierung
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	-------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

BSN: 09G07
 Adresse: Schnellerstr. 31
 (Hauptstandort): 12439 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	514	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.853.574 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.536.276 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.861 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 323.069 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.028 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1430	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,527	0,400								Bezirk				2017
					0,527													
1559	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,351		0,665	0,450	0,328	0,150				Bezirk				2017
							0,574											
4930	3701	70111	09G07, Schule an der alten Feuerwache: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle; 12439, Schnellerstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								0,500	Bezirk				2027
946	9810	71010	[Nutzungsübergabe] 09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	SIWA	3,300	0,350	3,095							SenStadtWohn	3,300		3,300	2017
						0,202	2,478	0,376	0,020									24.03.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schnellerstr. 31

4930	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
4930	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heide-Schule (Grundschule)

BSN: 09G09
 Adresse: Florian-Geyer-Str. 87
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	442	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.439.878 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.916.047 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.082 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.908.178 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2151	1012	51900	[Nutzungsübergabe] 09G09 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	2,399	0,409	0,800	1,600						Bezirk				2018
								0,386	1,604									
4934	3701	71302	09G09, Heide-Schule Filiale: Erweiterung der Schule durch Reaktivierung fremdgenutzter Bereiche, energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12489, Waldstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,600	2,000		Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldstr. 7										
4934	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Auszug Jugendclub, Sanierung und Erweiterung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Berg (Grundschule)**

BSN: 09G10
 Adresse: Köpenicker Str. 31
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
531	531	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.571.011 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 591.963 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.915 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 444.004 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.750 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1408	2710	51915	[Nutzungsübergabe] 09G10 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,155	0,155								Bezirk				2017
					0,124													
4935	3701	70112	09G10, Schule am Berg; Neubau einer Sporthalle und eines Mehrzweckraums/Mensa inkl. Abriss Bestandsbau und Außenanlagen; 12524, Köpenicker Straße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,300								0,500	Bezirk				2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 31										
4935	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
4935	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Pegasusseeck (Grundschule)

BSN: 09G11
 Adresse: Pegasusseeck 5
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.381.739 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.163.431 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.200 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 575.045 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.446 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4157	1240	89368	Planungs- und Umsetzungsphase Qualifizierung Schulstandort	Soziale Stadt	4,900		0,150	0,380	1,180	0,900	1,170	1,445	0,600	Bezirk			12,600	2018
							0,027	0,359	1,180									18.12.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)

BSN: 09G13
 Adresse: Sachsenstr. 22
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
321	321	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.831.663 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.055 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 375.322 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1407	2710	51915	[Nutzungsübergabe] 09G13 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070								Bezirk				2017
					0,045													
1425	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G13 Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,925								Bezirk				2017
					0,847													
1561	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G13 Sanierung Fassade, Türen, Treppe 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,360	0,847	0,390	0,270						Bezirk				2017
						0,244	0,199											
1574	2710	70239	[Nutzungsübergabe] 09G13, Schule am Altglienicker Wasserturm, Sanierung Sporthalle 2. BA; 12524, Sachsenstr. 22 (KInv)	SchulSP - investiv	2,450		1,550	1,625	0,425					Bezirk			2,235	2018
						0,617	1,187	0,457									30.07.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09S05; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Buntzelberg (Grundschule)

BSN: 09G14
 Adresse: Schulzendorfer Str. 112
 (Hauptstandort): 12526 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	536	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.035.947 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.563.607 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.235 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 662.776 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.891 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4936	2712	70101	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle incl. Abriss Bestandshalle und Sanierung der Schulsportplatz und Schulfreiflächen; 12526, Schulzendorfer Str. 112	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,400	6,300	3,800		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2021 2022
957	9810	71011	[Nutzungsübergabe] 09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule); Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	SIWA	5,100	1,000 0,410	4,690 3,822							SenStadtWohn	4,200		5,100 24.03.2017	2017 2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulzendorfer Str. 112										
4936	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
4936	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Mohnweg (Grundschule)

BSN: 09G15
 Adresse: Mohnweg 20
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.732.938 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 222.315 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.642 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 186.637 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.036 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wendenschloß-Schule (Grundschule)**

BSN: 09G16
 Adresse: Köpenzeile 123
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.269.186 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 134.330 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.926 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 98.646 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.758 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4937	3701	70586	09G16, Wendenschloß-Schule: Gesamtanierung und Erweiterungsbau; 12557, Köpenzeile 123	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						3,000	3,000	3,000	Bezirk				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenzeile 123										
4937	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Uhlenhorst-Grundschule

BSN: 09G17
 Adresse: Wongrowitzer Steig 37
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	493	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.652.301 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 215.827 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.157 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 180.470 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule in der Kölnischen Vorstadt (Grundschule)**

BSN: 09G18
 Adresse: Rudower Str. 201
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.731.210 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 202.882 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.521 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 173.587 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.774 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4339	2712	70104	09G18, Schule in der Kölnischen Vorstadt: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000									SenStadtWohn				2021
																		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudower Str. 201										
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abgabe MUR
4339	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 24	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Amtsfeld-Schule (Grundschule)

BSN: 09G19
 Adresse: Pablo-Neruda-Str. 8
 (Hauptstandort): 12559 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	485	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.177.084 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 214.275 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.784 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 173.474 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1566	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G19 Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	SchulSP - konsumtiv	0,149		0,004				0,145			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Müggelheimer Schule (Grundschule)

BSN: 09G20
 Adresse: Odernheimer Str. 28
 (Hauptstandort): 12559 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
373	373	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.269.076 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 638.825 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.630 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 597.795 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4938	3701	70104	09G20, Müggelheimer Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12559, Odernheimer Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600							0,500	1,000	Bezirk				2028 2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Odernheimer Str. 28										
4938	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Edison-Grundschule

BSN: 09G21
 Adresse: Wattstr. 69-70
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.560.978 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 107.856 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.466 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 85.386 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.004 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4939	3701	70107	09G21, Edison-Schule: Gesamt-sanierung und Erweiterungsbau; 12459, Wattstraße 69-70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700							0,500	1,000	Bezirk				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wattstr. 69-70										
4939	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

BSN: 09G22
 Adresse: Kottmeierstr. 2
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
632	632	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.600.241 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.150.221 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.574 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 851.965 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.286 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1578	2710	70239	09G22, Schule an der Wuhlheide, Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; 12437, Plönzeile 7 (Filiale) (Klnv)	SchulSP - investiv	4,900		0,250	0,425	0,100	2,400	1,543			Bezirk			4,900	2021
							0,037	0,120	0,094									21.01.2020
4941	3701	71304	09G22, Schule an der Wuhlheide: Neubau Mehrzweckraum/Mensa; 12459, Kottmeierstraße 2-4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,300	2,000	2,000		Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kottmeierstr. 2										
4941	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Reaktivierung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

BSN: 09G23
 Adresse: Borgmannstr. 2
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.337.802 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 204.812 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.746 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 173.606 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.460 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Müggelsee-Schule (Grundschule)

BSN: 09G24
 Adresse: Aßmannstr. 63
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.197.312 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 299.486 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.028 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 83.687 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.343 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4340	2712	70104	09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300				0,172	0,300	7,000	0,828		SenStadtWohn				2022
																		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 63										
4340	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Bruno-Wille-Straße 37-45										
2193	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

BSN: 09G25
 Adresse: Alfred-Randt-Str. 56
 (Hauptstandort): 12559 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
281	281	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.295.844 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.786.543 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.110 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 521.213 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4942	3701	71403	09G25, Müggelschlößchen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred Randt Straße 54	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,976				1,500	2,000	0,450	0,026		Bezirk	3,976		3,976	2020
									0,445							06.12.2017		25.02.2020
970	9810	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-Straße 56	SIWA	6,203		0,100	0,675	2,000	2,000	2,001			Bezirk	5,644	5,644	6,203	2020
						0,007	0,003	0,192	0,599							18.12.2017		25.02.2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alfred-Randt-Str. 56

970	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Reaktivierung eines Schulgebäudes
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	-----------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an den Püttbergen (Grundschule)

BSN: 09G26
 Adresse: Fürstenwalder Allee 182
 (Hauptstandort): 12589 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
507	507	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.520.645 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.055.865 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.428 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 303.059 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
1428	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G26 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,190	0,190								Bezirk				2017
					0,164													
1429	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G26 Sanierung Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
					0,087													
1579	2710	70239	09G26, Schule an den Püttbergen, Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen; 12589, Fürstenwalder Allee 182 (KInv)	SchulSP - investiv	3,054		0,100	0,750	0,930	0,900	0,454			Bezirk			2,554	2019
						0,061	0,439	0,955									15.10.2018	
4945	3701	70106	09G26, Schule an den Püttbergen: Erweiterungsbau; 12589, Fürstenwalder Allee 182	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500							0,500	1,000	Bezirk	12,430			2022
															14.09.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Fürstenwalder Allee 182

4945	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrichshagener Schule (Grundschule)

BSN: 09G27
 Adresse: Peter-Hille-Str. 7
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.874.011 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.927.865 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.877 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.527.226 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.146 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1568	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G27 Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,941		0,350	0,805						Bezirk				2018
							0,136	0,598										
4946	3701	71404	09G27, Friedrichshagener Schule: Hortgebäude Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, Einbau von Sicherheitstechnik; 12587, Peter Hille Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,900							0,500		Bezirk				2024
975	3701	71301	09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,140		0,734	1,262	2,412	2,000	3,000	3,600		Bezirk	7,140	7,500		2021
							0,006	0,142	0,459							16.08.2018		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

BSN: 09G29
 Adresse: Adlergestell 776
 (Hauptstandort): 12527 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
227	227	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.929.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 639.163 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.577 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 606.208 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.378 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4947	3701	71401	09G29, Schmöckwitzer Insel-Schule: energetische Sanierung des Gesamtstandortes, barrierefreie Erschließung; 12527, Adlergestell 776	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,307					0,500		1,500	1,500	Bezirk				2022
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adlergestell 776										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Container

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kiefholz-Grundschule

BSN: 09G30
 Adresse: Willi-Sänger-Str. 1
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.686.525 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.213.552 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.478 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.158.642 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.760 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1418	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09G30 Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,015	1,015								Bezirk				2017
					0,811													
978	9810	70037	[Nutzungsübergabe] 09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45	SIWA	1,890	1,281	0,699		0,016					Bezirk		2,050	2,050	2016
					0,683	0,511	0,011	0,016										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

31. Schule (Grundschule)

BSN: 09G31
 Adresse: Keplerstr. 10
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
24	24	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 116.149 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.932 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 113.217 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1400	9810	72037	09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10	SIWA	2,550		0,030	0,300	0,150	1,000	1,000	0,400		Bezirk				2020
9362	3701	70108	09G31, Schule Keplerstraße: Wiedereröffnung Grundschule / Abriss Zwischenbau / Neubau Sporthalle; 12557, Keplerstraße 7 und 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,950							0,500	1,000	Bezirk	27,700			2025
															04.05.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
1400	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
9362	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss
9362	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100**

BSN: 09Gn02
 Adresse: Stillerzeile 100
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 356.966 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1395	9810	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	SIWA	10,000	0,014	0,150	1,000	1,000	3,000	4,000	1,900		Bezirk	10,000			2015
								0,085	0,257									2023
981	3701	70105	09Gn02, Schule Stillerzeile: Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa, Neubau Sporthalle; 12587, Stillerzeile 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800					0,500	1,000	3,000	3,000	Bezirk	0,010	11,000		2021
															30.06.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stillerzeile 100										
981	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
1395	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
981	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

BSN: 09Gn04
 Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4343	2712	70100	09Gn04, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Nord: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Nord	Neue Schulen Programm	31,636							7,800	22,200	SenStadtWohn				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)

4343	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4343	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift**

BSN: 09Gn05
 Adresse: Grüne Trift 23d
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4949	3701	70585	09Gn05, Schule Grüne Trift: Reaktivierung als Grundschule, Gesamtsanierung Bestandsgebäude; 12559, Grüne Trift 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900						0,500	1,000	3,000	Bezirk				2025 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grüne Trift 23d										
4949	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
4949	Alle	Reaktivierung Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX c	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

BSN: 09Gn06
 Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4195	2710	70900	09Gn06, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau GS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4195	01 bis 06	Neubau	Individuell		2,0			SenBildJugFam	BSO X a	
4195	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Peenestraße /Usedomstraße**

BSN: 09Gn07
 Adresse: Peenestraße /Usedomstraße
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9409	2712	70100	09Gn07, Grundschule Peenestraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12524, Peenestraße / Usedomstraße	Neue Schulen Programm	35,600									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Peenestraße /Usedomstraße

9409	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
9409	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Vsl. Umsetzung durch SenStadtWohn;

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Gerhard-Sedlmayr-Straße**

BSN: 09Gn08
 Adresse: Gerhard-Sedlmayr-Straße
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10252	2712	70100	09Gn08, Grundschule Gerhard-Sedlmayer-Straße; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12487, Gerhard-Sedlmayer-Straße	Neue Schulen Programm	35,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gerhard-Sedlmayr-Straße										
10252	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
10252	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Rudower Str. (Niederschöneeweide)**

BSN: 09Gn09
 Adresse: Rudower Straße
 (Hauptstandort): 12439 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10257	2712	70100	09Gn09, Grundschule Niederschöneeweide: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12439, Rudower Straße	Neue Schulen Programm	35,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luisenstr. 16										
10257	Alle	Neubau Sporthalle					SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
Rudower Str.										
10257	01 bis 06	Neubau	modular	Holzmodulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Höhe der Kapazitätsveränderung offen

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K01
 Adresse: Hoernlestr. 80
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
953	0	595	358

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.287.411 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 9.369.708 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.922 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 816.647 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.673 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10109	2710	70239	09K01, Merian-Schule, Sanierung Sanitär 2. BA, Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen); 12555, Mittelheide 49 - Filiale	SchulSP - investiv	3,190		1,198	1,253	0,135					Bezirk			2,906	2018
1406	2710	51915	[Nutzungsübergabe] 09K01 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,150	0,150								Bezirk				2017
1424	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09K01 Sanierung Fassade, Fenster, Dach	SchulSP - konsumtiv	0,324	0,450								Bezirk				2017
1563	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09K01 Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,118		0,117							Bezirk				2018
5135	3702	70108	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Neubau einer Sporthalle inkl. Abriss der Bestandshalle, Sanierung Schulsportplatz/Schulfläche; 12555, Mittelheide 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,980							0,500		Bezirk				2028
5136	3702	71402	09K01, Merian-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,400					1,200	1,000			Bezirk				2025
9522	3702	70641	Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,450							0,450		Bezirk				2022
983	3702	71301	[Nutzungsübergabe] 09K01, Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria; 12555, Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,068	1,452	1,105	0,811						Bezirk				2017
						0,759	1,396	0,798										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hoernlestr. 80										
5135	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
5135	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 09K02
 Adresse: Radickestr. 43
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1312	560	442	310

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.282.278 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 924.380 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.276 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 526.371 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 60.947 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1415	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09K02 Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300								Bezirk				2017
						0,307												
988	3703	70103	09K02, Anna-Seghers-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes; 12489, Radickestraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,200							0,500	1,000	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Radickestr. 43										
988	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K03
 Adresse: Dahmestr. 45
 (Hauptstandort): 12526 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	0	467	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.369.231 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.736.688 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.456 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 799.879 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer	
1569	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09K03 Sanierung Dach, Aula	SchulSP - konsumtiv	1,200		0,405	0,600						Bezirk				2018	
							0,293	0,598											2020
5137	3702	71403	09K03, Fritz-Kühn-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12526, Dahmestraße 36-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700						0,500	1,500		Bezirk				2026	
																			2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K04
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	0	389	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.710.398 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 205.535 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.063 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 174.285 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9521	3702	70640	Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,450								0,450	Bezirk				2022
992	3702	70107	09K04, Isaac Newton Schule: Neubau Schullergänzungsbau, Neubau Sporthalle; 12459, Zeppelinstraße 76-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,563							0,500	1,000	Bezirk	20,150			2025
															28.10.2020			2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Zeppelinstr. 76-80										
992	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
992	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
992	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K05
 Adresse: Aßmannstr. 11
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	0	436	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.124.117 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 90.572 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.776 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 49.035 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.761 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
994	3702	70104	09K05, Wilhelm-Bölsche-Schule: Abriss MUR / Container als Ausweichfläche / Errichtung eines Schülersanierungsbaus; 12587, Aßmannstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	3,000	4,000	2,000	Bezirk	9,100			2021
															02.07.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Aßmannstr. 11

994	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Abriss MUR und konv. Erweiterung
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	----------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K06
 Adresse: Heubergerweg 37
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	0	418	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.971.380 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 927.796 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.934 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 51.256 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.150 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
996	3702	70101	09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraums/Aula; 12487, Heuberger Weg 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,190				0,500	1,000	2,000	0,690		Bezirk			0,016	2021
									0,821									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heubergerweg 37										
996	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

BSN: 09K07
 Adresse: Am Plänterwald 17/23
 (Hauptstandort): 12435 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
928	262	516	150

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.998.682 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 12.080.723 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.441 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.185.687 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.249 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
1000	9810	72028	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWA	4,179		0,650	2,048	1,009					Bezirk			3,256	2018
						0,258	0,769	2,143	0,881								14.07.2017	2020
1008	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09K07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA	SchulISP - konsumtiv	0,642	0,350								Bezirk				2017
						0,642												2017
5202	3703	70101	09K07, Sophie-Brahe-Schule: Neubau einer Sporthalle mit Sportfunktionsgebäude inkl. Abriss Tonnenhalle; 12435, Am Plänterwald 17/23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700								0,500	Bezirk	9,040			2023
																	03.12.2020	
9469	3703	71401	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule, Standort Willi-Sänger-Straße: Gesamtsanierung Schulfreiflächen; 12437, Willi-Sänger-Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,340				1,340					Bezirk			1,394	2020
									0,448									07.10.2019
998	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12435, Am Plänterwald 17/23	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,520			1,629	1,555					SenStadtWohn			3,520	2019
																		04.04.2019
999	9810	70036	[Nutzungsübergabe] 09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWA	1,800	1,000	0,672	0,150						Bezirk		1,800	1,800	2018
						0,753	0,424	0,329	0,048									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Plänterwald 17/23										
5202	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	
5202	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX c	Abriss

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 08K09; Überprüfung der Kapazitäten nach Umsetzung der Maßnahmen; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K08
 Adresse: Glienicker Str. 24-30
 (Hauptstandort): 12557 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
563	0	470	93

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.383.496 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.181.486 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.870 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 158.044 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.807 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4237	1172	51900	[Nutzungsübergabe] 09K08 TH nach Flüchtlingsunterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,980	0,018	1,065							Bezirk				2018
						0,018	0,961											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	MEB-Nutzung von 09G18

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K09; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grünauer Gemeinschaftsschule

BSN: 09K09
 Adresse: Walchenseestr. 40
 (Hauptstandort): 12527 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1071	463	457	151

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	350(350)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.470.359 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.441.340 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.255 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 329.254 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.001 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1004	3702	70585	09K09, Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule; 12527, Walchenseestraße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,250	1,000	1,000	2,000	3,000	2,082	2,500	0,434		Bezirk	13,250			2016
						0,679	0,206	0,182	0,015							18.01.2016		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K08; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof

BSN: 09Kn01
 Adresse: Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 431.663 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
982			09Kn01, Neubau GmS Adlershof: Neubau mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg	Finanzierung durch HOWOGE	106,170			0,093	0,339	3,416	6,895	43,287	36,792	HOWOGE	106,170			2023
															02.03.2020			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee										
982	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
982	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
982	11 bis 13	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
982	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick

BSN: 09Kn04
 Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4290	2710	70900	09Kn04, Integrierte Sekundarschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau ISS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4290	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0			SenBildJugFam	BSO X a	Kapazität noch nicht abschließend geklärt; ggf. 6,0
------	-----------	--------	-------------	--	-----	--	--	---------------	---------	---

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 inkl. Sporthalle geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide

BSN 09Kn05
 Adresse: Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneweide)
 (Hauptstandort) 12439 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4291	2710	70900	09Kn05, Integrierte Sekundarschule Betriebsbahnhof Schöneweide: Neubau ISS mit Sporthalle; 12439, Betriebsbahnhof Schöneweide	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	50,300									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneweide)

4291	07 bis 10	Neubau	Individuell					SenBildJugFam	BSO X a	
------	-----------	--------	-------------	--	--	--	--	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Schule entfällt im IProgramm 2021/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Kalker Straße ggü. 2 - 12/Chorweilerstraße

BSN: 09Kn06
 Adresse: Kalker Straße ggü. 2-12/Chorweilerstraße
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10253	2712	70105	09Kn06, Integrierte Sekundarschule Kalker Straße: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 12524, Kalker Straße / Chorweilerstraße	Neue Holzmodulschulen Programm	35,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kalker Straße ggü. 2-12/Chorweilerstraße										
10253	07 bis 10	Neubau	modular	Holzmodulbau	4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	
10253	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holzmodulbau		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albatros-Schule

BSN 09S03
 Adresse: Treskowallee 222
 (Hauptstandort) 12459 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
151	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(187)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.731.834 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 178.086 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.270 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.145 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.671 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10283	9810	83001	09S03; Grundstücksankauf für die Albatros-Schule, 12459, Treskowallee neben 222	SIWA	0,510									Bezirk				
1384	2712	70104	09S03, Albatros-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12459, Treskowallee 222	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000									SenStadtWohn				2021 2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 222										
1384	01 bis 06 S	Erweiterung	Typenbau	MEB 16 GE + Mensa	1,3		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

BSN: 09S04
 Adresse: Peter-Hille-Str. 118
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
168	168	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.893 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 101.030 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.889 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 70.931 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5318	3705	71403	09S04, Ahorn-Schule: energetische Sanierung Sporthalle, Schaffung Barrierefreiheit Hauptgebäude; 12587, Peter Hille Straße 118	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					1,000	0,500	1,000		Bezirk				2024
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Wildgarten**

BSN: 09S06
 Adresse: Köpenicker Landstr. 185 A
 (Hauptstandort): 12437 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
164	52	112	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.932.434 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.766.168 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.694 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 745.746 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.930 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1413	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09S06 Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,225	0,225								Bezirk				2017
						0,200												
1414	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09S06 Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,320	0,320								Bezirk				2017
						0,283												
1576	2710	70239	09S06, Schule am Wildgarten (ehem. 6. Schule), Gesamtsanierung Schulgebäude; 12437, Köpenicker Landstr. 185A (KInv)	SchulSP - investiv	5,960		1,450	2,515	1,564					Bezirk			4,857	2018
							1,338	2,358	1,546								24.10.2018	
2153	1012	51900	[Nutzungsübergabe] 09S06 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,287		0,306	0,040						Bezirk				2018
							0,247	0,040										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Archenhold-Gymnasium**

BSN: 09Y03
 Adresse: Rudower Str. 7
 (Hauptstandort): 12439 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
663	0	468	195

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.252.145 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 720.423 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.592 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 91.802 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.183 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1416	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09Y03 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,545	0,470								Bezirk				2017
						0,437	0,107											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anne-Frank-Gymnasium

BSN: 09Y04
 Adresse: Uranusstr. 15-17
 (Hauptstandort): 12524 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 3 (0903)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
789	0	576	213

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.367.234 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.622.921 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.628 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 589.634 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.168 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1013	3704	71507	[Nutzungsübergabe] 09Y04 Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147	0,150	0,350							Bezirk				2016
						0,964												2025
5253	3704	71402	09Y04, Anne-Frank-Schule: energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12524, Uranusstraße 15-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800						0,500	1,300		Bezirk				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

BSN: 09Y05
 Adresse: Oberspreestr. 173
 (Hauptstandort): 12555 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 2 (0902)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
654	0	513	141

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.074.232 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.362.836 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.775 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 835.356 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.464 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1571	2710	51939	09Y05 Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	SchulSP - konsumtiv	1,560		0,050	0,350	0,450	0,500				Bezirk				2018
							0,013	0,598										2021
1572	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09Y05 Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,450	0,730						Bezirk				2019
							0,070	0,703										2019
5254	3704	71403	09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: energetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Oberspreestraße 173	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,671				0,800	2,000	2,000	1,848		Bezirk				2023
									0,105									2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

BSN: 09Y06
 Adresse: Bruno-Wille-Str. 37-45
 (Hauptstandort): 12587 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 5 (0905)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
806	0	529	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.184.622 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.179.474 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.904 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 259.770 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.440 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1405	2710	51916	[Nutzungsübergabe] 09Y06 Sanierung Sanitär	SaniP	0,009	0,010								Bezirk				2017
						0,009												2017
1417	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09Y06 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,319								Bezirk				2017
						0,349												2017
1562	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09Y06 Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,250		0,405	0,400						Bezirk				2018
							0,258	0,244										2020
5255	3704	71401	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: energetische Sanierung Fassade, Fenster Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit, 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800					0,800	0,800	0,200		Bezirk				2022
																		2024
9386	3704	71404	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: Sanierung Schulfreifläche; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,500		Bezirk				2023
																		2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

BSN: 09Y10
 Adresse: Ellernweg 20-22
 (Hauptstandort): 12487 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 1 (0901)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
905	0	637	268

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.802.731 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 237.338 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.552 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 180.866 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.920 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Emmy-Noether-Gymnasium

BSN: 09Y11
 Adresse: Pablo-Neruda-Str. 6-7
 (Hauptstandort): 12559 Berlin
 LOR: Treptow-Köpenick 4 (0904)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
805	59	518	228

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.736.181 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 394.772 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.676 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 320.068 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.314 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1573	2710	51939	[Nutzungsübergabe] 09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003			0,003						Bezirk				2019
								0,003										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Victor-Klemperer-Kolleg

BSN: 10A04
 Adresse: Martha-Arendsee-Str. 15
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 122.285 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.332 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 84.092 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.862 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5256	3704	71440	10A04. Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					0,001				Bezirk			2,700	2021
																	10.08.2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)

BSN: 10B01
 Adresse: Marzahn Chaussee 231
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 456.273 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 439.767 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.506 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)**

BSN: 10B02
 Adresse: Peter-Weiss-Gasse 8
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 578.156 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.280 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.255 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5667	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Erneuerung Sportanlage (Filiale-Sportplatz)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,285		0,285							BIM				2018
							0,285											2018
75052			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,225		0,125	0,100	0,125	0,125	0,125			BIM				2018
							0,064											2022
9316	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004						BIM				2019
								0,004										2020
9353	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau von Fach- und Lernfeldräumen 113 und 114	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066			0,066						BIM				2019
								0,066										2020
9354	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Diebstahlsicherung für Beamer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002			0,002						BIM				2019
								0,002										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau eines OSZ für Pflege und Sozialberufe

BSN: 10B99
 Adresse: Alt-Biesdorf 30
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: -

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10265	1250	71004	10B, Neubau eines OSZ für Pflege und Sozialberufe; 12683, Alt-Biesdorf 30 (GRW)	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	55,000						0,500	2,500		SenStadtWohn				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN: 10G01
 Adresse: Schorfheidestr. 42
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
351	351	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.833.978 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.977.489 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.507 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 33.507 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.008 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1021	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSSP	1,000	0,500	0,500							Bezirk			1,000	2017
						0,428	0,547											30.11.2016
1022	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster	SSSP	0,002									Bezirk				
4950	2710	70901	10G01, Paavo-Nurmi-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,200									N.N.				
9482	2710	70240	[Bauübergabe] 10G01, Paavo-Nurmi Grundschule, Sanierung Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42 (Klrv)	SchulSP - investiv	3,400			0,250	0,293	1,500	1,700			Bezirk			3,326	2021
									0,293									10.08.2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Selma-Lagerlöf-Grundschule

BSN: 10G03
 Adresse: Wörlitzer Str. 31
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.665.626 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.261 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 475.145 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.511 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1024	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125								Bezirk				2017
					0,125													
1547	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,334		1,203	1,428						Bezirk			2,334	2017
						0,905	1,099										20.09.2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Falken-Grundschule

BSN: 10G04
 Adresse: Geraer Ring 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
311	311	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.133.475 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 85.046 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.746 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.067 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.233 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1026	2712	70101	10G04, Falken Grundschule/10G34 Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle/Neubau Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500						4,700	5,300		SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dessauer Str. 8

1026	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
1026	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ebereschen-Grundschule

BSN: 10G05
 Adresse: Borkheider Str. 28
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
270	270	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 71.206 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.151 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 31.333 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

BSN: 10G07
 Adresse: Max-Herrmann-Str. 5
 (Hauptstandort): 12687 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.713.633 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 78.172 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.618 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 31.826 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.727 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wilhelm-Busch-Grundschule**

BSN: 10G08
 Adresse: Parsteiner Ring 24
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	574	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.405.008 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 755.542 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 58.798 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 36.825 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.396 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2246	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	Stadtbau Ost	0,642	0,592	0,050							Bezirk				2017
						0,592	0,050											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Bürgerpark

BSN: 10G09
 Adresse: Jan-Petersen-Str. 18 B
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
532	532	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.873.802 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 12.341.904 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.195 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.212.899 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.142 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1032	3701	71404	[Nutzungsübergabe] 10G09: Grundschule am Bürgerpark; Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	1,650							Bezirk			4,850	2017
						2,020	1,724	1,335										29.04.2014
1551	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	8,784		0,700	2,165						Bezirk			3,210	2018
							1,045	1,872										15.05.2018
4158	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung Schulhof	Stadtbau Ost	1,653		0,083	0,650	1,186					Bezirk				2018
							0,083	0,650	1,186									
60733	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria am Bürgerpark	Soziale Stadt	1,236	0,685	0,807							Bezirk			1,249	2015
						0,538	0,629											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Pan-Grundschule

BSN: 10G10
 Adresse: Stolzenhagener Str. 9
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.602.394 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.296.053 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 73.061 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 47.094 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.812 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140					1,000	2,000	3,000	5,000	Bezirk	10,450	13,140	19,234	2021
																09.04.2013	25.04.2015	15.04.2019
4293	2710	51940	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,000	0,500	0,500							Bezirk			1,000	2017
						0,423	0,534											30.11.2016
9465	2710	70240	[Bauübergabe] 10G10, Peter-Pan-Grundschule, Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Str. 9 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,840				1,543	0,916				Bezirk	2,359		2,840	2020
								0,124	1,543							30.04.2019		22.10.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Stolzenhagener Str. 9

1034	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Umbau und Erweiterung temp. Auszug in Drehscheibe während Sanierung des Hauptgebäudes 2023-2024
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Mühle

BSN: 10G11
 Adresse: Kienbergstr. 59
 (Hauptstandort): 12685 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
555	555	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 720.329 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 59.969 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 110.211 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.149 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10247	2712	70104	10G11, Grundschule an der Mühle: Errichtung eines MEBs; 12685; Kienbergstr. 59	Errichtung von Schülerganzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
1037	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,538	0,725								Bezirk			0,725	2017
						0,538											27.11.2015	2017
4958	2710	70901	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Str. 59	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,073									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kienbergstr. 59

10247	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Erweiterung im Rahmen der Sanierung
-------	-----------	-------------	---------	----------------	-----	--	--------------	---------------	---------	-------------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Geißenweide

BSN: 10G12
 Adresse: Amanlisweg 40
 (Hauptstandort): 12685 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
492	492	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.195.118 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.473.587 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.717 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 33.958 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.473 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10248	2712	70104	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Errichtung eines MEBs; 12685, Amanlisweg 40	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
1038	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125								Bezirk				2017
						0,089												2017
1546	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,417		1,178	1,704						Bezirk			2,417	2017
							0,713	1,602									30.11.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Amanlisweg 40

10248	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 16	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
-------	-----------	-------------	----------	--------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Strauss-Grundschule

BSN: 10G13
 Adresse: Cecilienstr. 80/81
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
639	639	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.176.096 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 213.238 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 66.207 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 129.847 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.184 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter dem Regenbogen

BSN: 10G14
 Adresse: Murtzaner Ring 37
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
677	677	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.249.933 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.770.290 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 73.127 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 418.961 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.185 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10110	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (KInv); UK für Ausstattung	SchulSP - investiv	0,118				0,052	0,118				Bezirk				2019 2020
60732	1240	89368	[Nutzungsübergabe] Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen	Soziale Stadt	1,420	0,767	0,522							Bezirk			1,220	2015 2018
9467	2710	70240	[Nutzungsübergabe] 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (KInv)	SchulSP - investiv	2,463			1,200	0,973					Bezirk			2,462	2019 2020
								1,003	0,922								28.03.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Fuchsberg

BSN: 10G16
 Adresse: Dankratweg 19
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
539	539	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.298.049 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 10.149.347 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.308 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 96.382 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.746 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1042	3701	70110	[Nutzungsübergabe] 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	6,000	0,430						Bezirk				2016
						4,220	2,828		0,161									
1544	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - investiv	0,988		0,050	1,700						Bezirk		1,723		2018
							0,023	0,965										
4963	3701	71321	[Bauübergabe] 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,975				3,000	1,147				Bezirk	4,147		4,975	2019
									1,839							16.10.2018		15.11.2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Habichtshorst /Apfelwicklerstr. 4-6

4963	01 bis 06	Erweiterung	modular		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	dauerhafter Container
------	-----------	-------------	---------	--	-----	--	--------	--------	----------	-----------------------

Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau abgeschlossen; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Beatrix-Potter-Grundschule

BSN: 10G17
 Adresse: Ludwigsfelder Str. 7
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
629	629	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.344.248 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.975.592 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 80.417 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 43.356 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.900 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1552	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,906	0,500	0,500							Bezirk			1,000	2017
						0,351	0,554											30.11.2016
4964	2710	70901	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle und Schulhof, 12629, Ludwigsfelder Str. 7	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	11,495									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Pusteblume-Grundschule**

BSN: 10G18
 Adresse: Kastanienallee 61
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	746	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.003.758 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.170.783 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.587 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 535.816 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.379 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
10038	1240	89362	Pusteblume Grundschule (MEB), Neubau Schulsportanlage - 2. BA	Stadtumbau Ost	0,970				0,552	0,425				Bezirk				
									0,552									
2245	1240	89362	[Nutzungsübergabe] energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude	Stadtumbau Ost	4,080	2,235								Bezirk				
						2,235												
2247	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61	Stadtumbau Ost	0,570	0,367	0,203							Bezirk				2017
						0,367	0,203											2018
2249	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens	Stadtumbau Ost	0,906		0,375	0,531						Bezirk				2018
							0,375	0,531										2019
4164	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück	Stadtumbau Ost	0,085		0,007	0,079						Bezirk				2018
							0,007	0,079										2019
4165	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Neubau Schulsportanlage - 1. BA Bauvorbereitende Maßnahmen	Stadtumbau Ost	0,254			0,254						Bezirk				2018
								0,254										2019
4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	6,300	SenStadtWohn	4,900			2022
															17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 118										
4169	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN: 10G19
 Adresse: Eilenburger Str. 1
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	526	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.096.098 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.460.788 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.367 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 134.176 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.265 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1047	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SaniP	0,750	0,750								Bezirk			0,715	2017
					0,669													15.03.2017
1550	2710	70240	[Bauübergabe] 10G19, Bücherwurm-Schule am Weiher, Sanierung Hortgebäude inkl. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, Sanitär; Eilenburger Str. 6/8 (KInv)	SchulSP - investiv	6,400		0,100		0,260	3,000	2,778			Bezirk		5,390	6,594	2018
						0,087	0,235	0,260								01.01.2018	17.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eilenburger Str. 6/8

kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Ertüchtigung Horträume
-----	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	----------	------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Kolibri-Grundschule**

BSN: 10G22
 Adresse: Schönwalder Str. 9
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
794	794	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.111 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.448.590 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 76.854 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.244.390 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.458 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4965	3701	71320	[Bauübergabe] 10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätsvergrößerung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520				1,200	0,320				Bezirk			1,520	2020
									1,120									05.11.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Schleipfuhl**

BSN: 10G25
 Adresse: Nossener Str. 85
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	610	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.089.242 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.538.747 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.296 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 66.139 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.613 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10278	9810	75008	10G25; Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB 12; 12627; Nossener Str. 85	SIWA	6,000									SenStadtWohn				
1051	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSSP	0,600	0,600								Bezirk				2017
						0,505												2017
4967	3701	71431	[Bauübergabe] 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,445				0,500	1,500	1,445			Bezirk			3,445	2020
									0,206								26.05.2017	2022
4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							0,500	0,900	Bezirk				2023
																		2024
4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520						1,000	0,520		Bezirk				2022
																		2023
9471	3701	71322	[Nutzungsübergabe] 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,825				2,780					Bezirk			2,825	2019
									2,722								15.11.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Nossener Str. 85

10278	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	0,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Schulfachl. Maßnahme wird nicht weiter verfolgt
-------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------	--------	----------	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Schiller-Grundschule

BSN: 10G26
 Adresse: An der Schule 13-17
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
329	329	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.038.197 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 166.172 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.300 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 119.087 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.569 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1053	9810	70040	[Nutzungsübergabe] 10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	SIWA	0,180	0,061	0,364							Bezirk				2019
						0,016												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Hollerbusch**

BSN: 10G28
 Adresse: Erich-Kästner-Str. 64
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
637	637	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.016.572 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 810.207 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 65.295 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 724.827 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.085 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4974	2710	70901	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner-Str. 64	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	14,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Wuhle

BSN: 10G29
 Adresse: Teterower Ring 79
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
649	649	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.002.404 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.215.805 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 103.474 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 294.313 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.182 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1056	3701	71405	[Bauübergabe] 10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,920	0,900	1,720	1,880	2,329					Bezirk			4,500	2019
						0,240	0,052	0,514	2,011									11.12.2015
1057	9810	71012	[Nutzungsübergabe] 10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SIWA	3,125	2,671	0,500							SenStadtWohn	3,300		3,125	2017
						2,527	0,252	0,009	0,011									30.09.2016
4295	2710	51940	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,650		0,360	1,026	0,454					Bezirk			1,650	2018
							0,183	1,013										22.08.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Teterower Ring 79

1056	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	
1056	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mahlsdorfer Grundschule

BSN: 10G30
 Adresse: Feldrain 47
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
521	521	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.843.195 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.058.070 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 70.599 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 867.453 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.114 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1060	9810	70039	[Nutzungsübergabe] 10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	SIWA	1,600	1,107	0,222		0,001					Bezirk		1,600	1,600	2015
						0,884	0,203	0,001	0,001									
1061	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSSP	0,647	0,647								Bezirk				2017
						0,647												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN: 10G31
 Adresse: Adolfstr. 25
 (Hauptstandort): 12621 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
395	395	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.441.474 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.695.253 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.588 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 92.387 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.857 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,290		0,038	1,000			1,500	2,000	4,000	Bezirk	13,290			2022
							0,038									14.08.2018		
4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500				0,048	2,652	7,800			SenStadtWohn	4,900			2021
									0,047							17.11.2016		
4347	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	Errichtung von Schülereergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,600		0,010							SenStadtWohn			3,600	2019
							0,029	2,707	0,735									01.11.2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adolfstr. 25

1064	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	2. BA Sanierung und Erweiterung temp. Umzug in Drehscheibe während Sanierung (2022-2024)
4344	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
4344	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiekemal-Schule (Grundschule)

BSN: 10G32
 Adresse: Hultschiner Damm 219
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
570	570	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.723.761 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 604.742 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.248 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 121.386 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.188 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10280	9810	84040	10G32; zwei DFK 1.0 für Kiekemal Grundschule	SIWA	4,900				0,440					Bezirk				
									0,440									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hultschiner Damm 219										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	temp. Kapazitätserhöhung durch Container

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ulmen-Grundschule

BSN: 10G33
 Adresse: Ulmenstr. 79-85
 (Hauptstandort): 12621 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.815.667 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.597.726 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.632 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 203.491 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.906 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1067	2712	70101	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Ulmenstr. 79/ 85	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,400	6,300	3,800		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2023 2024
1555	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,000	0,500	0,500							Bezirk			1,000 30.11.2016	2017 2018
4978	3701	71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,132				1,100					Bezirk			2,132 27.11.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ulmenstr. 79-85

1067	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
1067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL16

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

34. Schule (Grundschule)

BSN: 10G34
 Adresse: Geraer Ring 54
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
247	214	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.299.063 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 99.729 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 43.095 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 54.532 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.102 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5320	2710	70901	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof, 12689, Geraer Ring 54	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	11,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk plant Einrichtung als Inkl. Schwerpunktschule; eGov-Anschluss: VDLSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Eisenstr. 7-9

BSN: 10Gn01
 Adresse: Eisenstr. 7-9
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1071	2712	70100	10Gn01, Grundschule Eisenstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12623, Eisenstr. 7-9	Neue Schulen Programm	51,398						1,500	23,500	23,500	SenStadtWohn				2022 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eisenstr. 7-9

1071	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Umsetzungsjahr unklar
1071	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss; Umsetzungsjahr unklar

Bemerkungen:

MEB entfällt, Standort wird 4-zügig

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.**

BSN: 10Gn03
 Adresse: Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 216.601 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1073	2712	70100	10Gn03, Grundschule Naumburger Ring: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str.	Neue Schulen Programm	35,900			0,029	0,188	1,600	20,200	20,200	0,800	SenStadtWohn	35,900			2021
															30.11.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.										
1073	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Sporthalle				-2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
1073	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Bruno-Baum-Straße 72**

BSN: 10Gn05
 Adresse: Bruno-Baum-Str. 72
 (Hauptstandort): 12685 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10254	2712	70105	10Gn05, Grundschule Bruno-Baum-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen; 12685, Bruno-Baum-Str.	Neue Holzmodulschulen Programm	35,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bruno-Baum-Str. 72										
10254	01 bis 06	Neubau	modular	Holzmodulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	
10254	Alle	Neubau Sporthalle					SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Marzahner Chaussee 165

BSN: 10Gn06
 Adresse: Marzahner Chaussee 165
 (Hauptstandort): 12681 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9372	2712	70100	10Gn06, Grundschule Marzahner Chaussee: Neubau Grundschule; 12681, Marzahner Chaussee 165	Neue Schulen Programm	25,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Marzahner Chaussee 165

Nein	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5				BSO X b	
9372	01 bis 06	Reaktivierung	Typenbau	MEB 21	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	MEB 22
9372	Alle	Reaktivierung Sporthalle					SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Carola-Neher-Straße 65

BSN: 10Gn09
 Adresse: Carola-Neher-Straße 65
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9510	3701	70223	10Gn09, Grundschule Carola-Neher-Straße: Reaktivierung ehemaliger Schulstandort; 12619, Carola-Neher-Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	3,000	Bezirk				2022 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Carola-Neher-Straße 65

9510	01 bis 06	Reaktivierung	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO X a	2 MUR; Höhe der Kapazitätsveränderung offen
9510	Alle	Reaktivierung Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO X c	am Standort vorhanden, Reaktivierung;

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Haltoner Str. 22

BSN: 10Gn10
 Adresse: Haltoner Str. 22
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1104	2712	70105	10Gn10, Grundschule Haltoner Straße: Neubau Grundschulemit Sporthalle; 12683, Haltoner Straße 22	Neue Holzmodulschulen Programm	35,000									SenStadtWohn				2026 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Haltoner Str. 22

1104	01 bis 06	Neubau	modular	Holzmodulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	
1104	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holzmodulbau			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Glambecker Ring 54

BSN: 10Gn11
 Adresse: Glambecker Ring 54
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9509	2710	70900	10Gn11, Grundschule Glambecker Ring; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12679, Glambecker Ring 54	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	25,000									N.N.				2022 2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Glambecker Ring 54										
9509	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
9509	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X c	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Rudolf-Virchow-Schule**

BSN: 10K01
 Adresse: Glambecker Ring 90
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1222	0	829	393

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.538 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 460.806 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 98.437 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 332.834 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.535 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Haeckel-Schule

BSN: 10K02
 Adresse: Luckenwalder Str. 53
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	0	607	139

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(600)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.468.523 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.164.869 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 76.503 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 145.564 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.002 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10249	2712	70104	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Errichtung eines MEBs; 12629; Luckenwalder Str. 53	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				2022
1075	9810	70041	[Nutzungsübergabe] 10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	SIWA	3,020	0,263	2,037	0,532	0,666					Bezirk		2,800	2,800	2018
						0,145	0,881	1,241	0,502									2019
1076	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach / Haus 4	SSSP	0,120	0,120								Bezirk				2017
						0,154												2017
5140	2710	70901	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Str. 53	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	12,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Luckenwalder Str. 53

10249	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
-------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Kerschensteiner-Schule**

BSN: 10K03
 Adresse: Golliner Str. 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	0	305	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 136.003 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 80.184 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 35.959 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.860 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5142	2710	70901	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Str. 2	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,129									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Jean-Piaget-Schule**

BSN: 10K05
 Adresse: Mittenwalder Str. 5
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
529	0	529	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.405.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 153.390 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 82.586 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 45.088 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.715 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5143	2710	70901	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Str. 5	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,756									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Klingenberg-Schule

BSN: 10K06
 Adresse: Alberichstr. 24
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	0	541	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.234.281 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 228.280 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.161 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 170.094 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.025 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Caspar-David-Friedrich-Schule

BSN: 10K07
 Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 7
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	0	464	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.151.787 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 414.769 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 81.083 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 327.207 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.480 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Julius-Hecker-Schule

BSN: 10K08
 Adresse: Hohenwalder Str. 2
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	0	460	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.481.242 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 47.639 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.440 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 18.199 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						1,000	0,400		Bezirk				2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Wachsmann-Schule

BSN: 10K09
 Adresse: Geithainer Str. 12
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	0	465	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.953.200 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.144.262 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.407 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 76.773 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.164 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1084	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	2,111	1,031	1,080							Bezirk			2,111	2017
						1,022	0,998											09.12.2016
1545	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,102									Bezirk			2,111	
							0,998											09.12.2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 10K10
 Adresse: Cottbusser Str. 23
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
942	601	341	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.794.111 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.415.839 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 74.669 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 208.894 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.341 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1548	2710	70240	[Bauübergabe] 10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart Grundschule, Sanierung Sanitär; 12627, Cottbusser Str. 23/25 (KInv)	SchulSP - investiv	5,896		0,140		2,689	1,819				Bezirk			5,896	2018
							0,119	0,757	2,689									20.12.2018
2248	1240	89362	[Nutzungsübergabe] energetische Sanierung der Schulsporthalle II	Stadttumbau Ost	2,027	0,268	0,957	0,802						Bezirk				2017
						0,268	0,957	0,802										
60807	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Energetische Sanierung der Schulsporthalle - 2. Bauabschnitt (Mehrkosten)	Stadttumbau Ost	0,447			0,447						Bezirk				2019
								0,447										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)**

BSN: 10K11
 Adresse: Flämingstr. 16-18
 (Hauptstandort): 12689 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
510	284	226	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.848.497 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.515.601 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.727 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 70.780 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1087	3703	71404	[Nutzungsübergabe] 10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,421	1,309	1,493	0,431					Bezirk			4,143	2017
						0,421	1,309	2,653	0,011									08.12.2015

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

BSN 10K12
 Adresse: Liebensteiner Str. 24
 (Hauptstandort) 12687 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1077	609	468	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 526.743 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.709 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 139.217 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.631 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
6428	9810	70003	[Nutzungsübergabe] 10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, Liebensteiner Straße 24	SIWA	2,922	0,374	0,010							SenStadtWohn	3,200		3,152	2016
						0,338	0,001		0,011									2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; An der Schule 41-59

BSN: 10K13
 Adresse: An der Schule 41-59
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	0	303	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 34.099.486 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.905 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 62.723 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1089	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 10K13, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	34,800		10,670			0,557	0,213			SenStadtWohn	31,200 10.05.2016	34,800 29.09.2017		2018 2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Garzauer Straße 30

BSN: 10Kn04
 Adresse: Garzauer Straße 30
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 132.553 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9566			10Kn04, Neubau ISS Garzauer Straße 30: Neubau mit Sporthalle; 12683, Garzauer Straße 30	Finanzierung durch HOWOGE	52,000					0,502	2,050	5,116	17,333	HOWOGE	52,000			2024
									0,133						08.12.2020			2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Garzauer Straße 30										
9566	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
9566	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Reaktivierung ISS; Landsberger Allee 467**

BSN: 10Kn06
 Adresse: Landsberger Allee 467
 (Hauptstandort): 12679 Berlin
 LOR: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9502	2712	70101	10Kn06, Reaktivierung ehemaliger Schulstandort Neubau Sporthalle; 12679, Landsberger Allee 467	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							4,700	5,800	SenStadtWohn	4,900 17.11.2016			2022 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Landsberger Str. ggü. Nr. 57/Bisamstraße

BSN: 10Kn07
 Adresse: Landsberger Str. ggü. Nr. 57/Bisamstraße
 (Hauptstandort): 12623 Berlin
 LOR: Kaulsdorf/Mahlsdorf (1004)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10272	9810	75001	10Kn07; Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str./Bisamstr.	SIWA	30,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Landsberger Str. ggü. Nr. 57/Bisamstraße										
10272	07 bis 10	Neubau	modular	Holzmodulbau	4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	
10272	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holzmodulbau		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Pappelhof

BSN: 10S04
 Adresse: Ketschendorfer Weg 21
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
140	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.370.481 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 147.622 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.751 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 93.021 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.851 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Rosenhain**

BSN: 10S07
 Adresse: Klingenthaler Str. 32
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
286	93	157	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187(187)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.059.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.112.723 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 66.071 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 379.231 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.401 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1092	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12627, Klingenthaler Str. 32	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,840		3,200							SenStadtWohn			5,840	2018
							2,910	2,040	0,712								09.05.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Mummelsoll

BSN: 10S08
 Adresse: Eilenburger Str. 4
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(172)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.944 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 304.142 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.625 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 213.898 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.868 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10250	2712	70104	10S08, Schule am Mummelsoll: Errichtung eines MEBS; 12627; Eilenburger Str. 4	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000				0,026					SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eilenburger Str. 4										
10250	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE	1,2		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Tagore-Gymnasium

BSN: 10Y01
 Adresse: Sella-Hasse-Str. 25
 (Hauptstandort): 12687 Berlin
 LOR: Marzahn (1001)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
860	0	605	255

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.390.237 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.296.759 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.649 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 40.034 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.444 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1549	2710	70240	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,245		1,350	0,584						Bezirk			2,245	2018
							1,661	0,542										15.09.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Nagel-Gymnasium

BSN: 10Y02
 Adresse: Schulstr. 11
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
907	126	541	240

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.676.542 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.814.715 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.954 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 83.730 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.697 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10259	2712	70101	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12683, Schulstr. 11	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								0,400	SenStadtWohn				
1096	2710	70901	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Schüलगänzungsbaue; 12683, Schulstr. 11	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	9,600									N.N.				
4348	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,710			2,738	0,611					SenStadtWohn			3,710	2019
5259	3704	71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,522					0,001				Bezirk				2020
																		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schulstr. 11

10259	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	
-------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------	--------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium**

BSN: 10Y03
 Adresse: Allee der Kosmonauten 134
 (Hauptstandort): 12683 Berlin
 LOR: Biesdorf (1003)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
871	0	595	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 580.661 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 76.341 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 164.389 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.117 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4301	2710	51940	[Nutzungsübergabe] Fenstersanierung	SchulSP - konsumtiv	0,440		0,440							Bezirk			0,440	2018
							0,321											30.11.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sartre-Gymnasium

BSN: 10Y08
 Adresse: Kyritzer Str. 103
 (Hauptstandort): 12629 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
778	0	586	192

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.790.668 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 410.280 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 75.497 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 84.630 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.285 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1100	2710	51915	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster	SSSP	0,190	0,190								Bezirk				2017
					0,249													

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Melanchthon-Gymnasium

BSN: 10Y11
 Adresse: Adele-Sandrock-Str. 73-75
 (Hauptstandort): 12627 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
995	125	623	247

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.558.658 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.865.861 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.494 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.810.289 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.077 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,400					1,000	1,500	0,900		Bezirk			3,400	2021
																	25.03.2014	2023
9485	2710	70901	10Y11, Melanchthon Gymnasium: Sanierung 2 Schulgebäude; 12627, Adele Sandrock Str. 73/75	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)**

BSN: 10Yn02
 Adresse: Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)
 (Hauptstandort): 12619 Berlin
 LOR: Hellersdorf (1002)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 445.314 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1090			10Yn02, Neubau Gymnasium Erich-Kästner-Str. (ggü. 41); Neubau mit Sporthalle: 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)	Finanzierung durch HOWOGE	56,550			0,057	0,389	2,456	16,086	19,645	19,645	HOWOGE	56,550 26.06.2020			2022 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)										
1090	07 bis 10	Neubau	Individuell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1090	11 bis 12	Neubau	Individuell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1090	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Standorttausch mit 10Kn02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN: 11A07
 Adresse: Fritz-Lesch-Str. 35
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
982	134	571	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	180(180)	900(900)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 25.475.616 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 779.910 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vs. Baubeginn / vs. Übergabe an Nutzer
4206	1024	89114	Zuschuss an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (11A07), Haus der Athleten: Umbau und Sanierung Haus 2; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200		BIM				2021
4207	1024	89144	Zuschuss an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (11A07), Haus der Athleten: Umbau und Sanierung Haus 2; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200		BIM				2021
4216	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Herstellung einer Ausgabeküche und eines Speiseraumes im KG des Mensagebäudes	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	1,222	0,216								BIM				2017
5349	1250	71305	[Nutzungsübergabe] 11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum, 13053, Fritz-Lesch-Straße 35	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	25,000	24,152	0,021		0,100	0,021				SenStadtWohn			35,600	2012
5601	1021	51925	Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	25,000									BIM				
9787	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Brüstungskanäle und Medieninstallation für Beamer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010			0,010						BIM				2019
9789	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Anschaffung und Montage von 3 Einbauschränken in Chemieräumen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011						BIM				2019
9797	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Herrichtung von 5 Räumen zur Installation von Smartboards	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011						BIM				2019
9798	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Wandschutzleisten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,013			0,013						BIM				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)

BSN: 11B01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 18
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 72.172 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 62.636 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.410 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4103	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Kabelanschluss / Internet zur Dienstwohnung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001							BIM				2018
							0,001											2018
9326	1021	51925	Ausstattung/Sanierung Labore	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM										BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)

BSN: 11B02
 Adresse: Fischerstr. 36
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 412.930 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 373.086 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.844 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)

BSN: 11B04
 Adresse: Marktstr. 2-3
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 364.482 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 212.426 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4067	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Ausstattung Lernfeldräume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,022	0,022								BIM				2017
						0,022												2017
4092	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Fusion OSZ BW II mit FLS - IT- Vernetzung und Telefonanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,490	0,125								BIM				2017
						0,125												2017
5683	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Einbau eines Umluftkühlers als Splitgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012									BIM				
9336	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Videoanlage aus Sicherheitsgründen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,010						BIM				2019
								0,005										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Sonnenuhr-Schule (Grundschule)**

BSN: 11G01
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 33
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.704.423 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 34.492 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.439 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 17.053 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500								0,500	Bezirk				2022 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Roederplatz (Grundschule)**

BSN: 11G02
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 22
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
550	550	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.163.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.004.599 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.555 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 56.078 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.512 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1108	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500								Bezirk			0,500	2017
						0,300												28.02.2017
1109	9810	71013	[Nutzungsübergabe] 11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SIWA	2,880	0,547	0,030	0,101		0,006				SenStadtWohn	3,300		2,880	2016
						0,404	0,008	0,003	0,011									
1110	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,530	1,530								Bezirk			1,487	2017
						1,158												28.02.2017
2978	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,026		0,957							Bezirk			2,148	2018
							1,026											28.02.2017
4984	2710	70901	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,650									N.N.				2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN: 11G03
 Adresse: Josef-Orlopp-Str. 20
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 38.052 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.362 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 12.905 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.785 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4985	2710	70901	11G03, Schule am Gutspark: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10367, Josef-Orlopp-Straße 20	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,000									N.N.				2031 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)**

BSN: 11G05
 Adresse: Atzpodienstr. 19
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
563	563	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.626.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.312.480 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.867 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.886 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.494 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1113	9810	72041	[Nutzungsübergabe] 11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SIWA	6,000		0,002	0,450	2,708	0,010				SenStadtWohn			5,520	2019
								4,775										2020
4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle inklusive Außenanlagen; 10365, Atzpodienstr. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500					0,400	6,300	3,800		SenStadtWohn	4,900			2021
															17.11.2016			2022
4986	2710	70901	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Atzpodienstraße 19	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	9,200									N.N.				2029
																		2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
4351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO TSH	Abriss
4351	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN: 11G06
 Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.554 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 70.076 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.652 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 31.675 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.749 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4987	2710	70901	11G06, Adam-Ries-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle, Freianlagen; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	11,100									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN: 11G07
 Adresse: Harnackstr. 17
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.227.346 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.351.038 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.484 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 47.182 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1116	3701	71300	11G07, Herrmann-Gmeiner-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,750			0,988	2,700	1,150				Bezirk			5,000	2019
								1,077	3,212									15.09.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Harnackstr. 17										
1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Reaktivierung des 2. Schulgebäudes nach Sanierung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robinson-Schule (Grundschule)

BSN: 11G08
 Adresse: Wönnichstr. 7
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.402.808 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 126.238 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.901 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 16.690 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.094 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10297	3701	71509	[Nutzungsübergabe] Robinson-Schule, Erneuerung der Fenster und Fassade des Schulgebäudes, Wönnichstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,935				0,002					Bezirk			0,882	2014
																	18.12.2012	2016
4988	2710	70901	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,450									N.N.				2022
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN: 11G09
 Adresse: Massower Str. 39
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.180.854 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.841.458 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.497 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 170.775 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.742 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1120	3701	71400	[Nutzungsübergabe] 11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	1,900	0,200						Bezirk			2,355	2018
						0,186	1,741	0,657	0,045									23.03.2016
4989	2710	70901	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,950									N.N.				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN 11G10
 Adresse: Barther Str. 27
 (Hauptstandort) 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	463	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.193.130 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.751.943 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.314 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 55.782 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.444 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1122	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,560		0,002	2,658	0,665					SenStadtWohn			3,560	2019
																	07.02.2019	2020
1123	9810	70044	[Nutzungsübergabe] 11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	SIWA	1,500	0,430								Bezirk			1,500	2016
						0,212												2017
4990	2710	70901	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Barther Str. 27	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	5,650									N.N.				
60749	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB	Stadumbau Ost	0,123	0,123								Bezirk			0,250	2017
						0,123												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN: 11G11
 Adresse: Sewanstr. 184
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.859.515 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.160 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 45.606 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.947 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1125	9810	70042	[Nutzungsübergabe] 11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	SIWA	1,433	0,511	0,048							Bezirk			1,500	2015
						0,395												2017
9430	2712	70104	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 10319, Sewanstr. 184	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,303					6,919				SenStadtWohn		8,303		2020
									1,384							12.03.2020		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sewanstr. 184

9430	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	lt. Bz. nur +1,5 (Monitoring 2020)
------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	------------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)**

BSN: 11G12
 Adresse: Römerweg 120
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.979.310 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.829 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 41.532 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.809 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1127	3701	70101	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,075	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	3,500	3,425		Bezirk	10,500	12,900	14,000	2017
						0,589	0,185	1,376	6,347						31.07.2014	23.02.2017	17.04.2018	2021
1128	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450								Bezirk			1,112	2017
						0,416											21.09.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1127	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlshorster Schule (Grundschule)

BSN: 11G13
 Adresse: Lisztstr. 6
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	746	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.533.066 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 108.338 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.175 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 75.193 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.971 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN: 11G14
 Adresse: Ehrenfelsstr. 36
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
605	605	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.394.417 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.195.830 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.178 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 226.379 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.782 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1131	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500								Bezirk				2017
						0,268												2018
1132	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,879	1,367	0,825							Bezirk				2017
						1,086	0,793											2018
2980	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,793		0,825							Bezirk			2,192	2018
							0,793										31.01.2017	2018
4994	2710	70901	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,850									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule an der Victoriastadt (Grundschule)**

BSN: 11G16
 Adresse: Nöldnerstr. 44
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
524	524	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.924.272 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.004.403 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.467 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 39.106 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10260	2712	70101	11G16, Schule an der Victoriastadt: Neubau Sporthalle, Fischerstr. 32 ; 10317, Nöldnerstr. 44	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	8,300	SenStadtWohn				
1134	9810	72040	[Nutzungsübergabe] 11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SIWA	6,000			3,500	2,500	0,018				SenStadtWohn			5,320	2019 2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nöldnerstr. 44										
10260	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	Bezirk	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brodowin-Schule (Grundschule)

BSN: 11G17
 Adresse: Liebenwalder Str. 22
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
633	633	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.902.446 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.310.315 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.115 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 76.647 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.930 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1136	2712	70601	11G17, Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle (TSH 60): 13055, Liebenwalder Str. 20-22	Schulsporthallen Schnellbau	9,700		0,240		0,300					SenStadtWohn	4,900		6,632	2020
							0,299	0,131	1,754						17.11.2016		13.07.2018	2022
4995	2710	70901	11G17, Brodowin-Schule; Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Liebenwalder Straße 22	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	13,650									N.N.				2024
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN: 11G18
 Adresse: Sandinostr. 8
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
654	654	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.544.715 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 833.143 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.236 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 83.427 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.604 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1167	9810	70004	[Nutzungsübergabe] 11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SIWA	5,012	0,857	0,059	0,004						SenStadtWohn	4,700		5,012	2016
						0,659	0,056	0,006									08.11.2015	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Obersee-Schule (Grundschule)

BSN: 11G19
 Adresse: Roedernstr. 69-72
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	391	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 39.520 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.425 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 14.095 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN: 11G21
 Adresse: Degnerstr. 71
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.549 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 71.511 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.730 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 23.418 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.363 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Martin-Niemöller-Grundschule**

BSN: 11G22
 Adresse: Am Breiten Luch 5
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
658	658	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 54.831 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.585 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.247 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4997	2710	70901	11G22, Martin-Niemöller-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 5	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	8,300									N.N.				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN: 11G23
 Adresse: Lincolnstr. 67
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
427	427	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.803.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.328.163 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.882 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 326.175 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.234 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1142	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,727	0,750								Bezirk				2017
					0,727													
2979	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,241		0,450							Bezirk				2018
							0,241											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN: 11G25
 Adresse: Wustrower Str. 28
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.170.953 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.027.055 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.876 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 18.637 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.150 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1144	9810	70045	[Nutzungsübergabe] 11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	SIWA	1,500	0,948								Bezirk			1,500	
						0,948												
4999	2710	70901	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	8,000									N.N.				2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Randow-Schule (Grundschule)

BSN: 11G26
 Adresse: Randowstr. 45
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	463	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.148.775 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 533.473 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.989 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 41.151 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5000	3701	71401	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude; 13057, Randowstr. 45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,750					2,100	1,400	1,500		Bezirk	5,000			2022
																03.06.2019		
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWA	1,275		0,275	1,000	1,000					Bezirk				
								0,046	0,401									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN: 11G28
 Adresse: Wartiner Str. 23
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
690	690	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.482 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 113.012 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.592 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 51.674 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.746 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Matibi-Schule (Grundschule)

BSN: 11G29
 Adresse: Prenderer Str. 15
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
794	794	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.084.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.461.281 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.642 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 552.880 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.077 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10287	3701	71316	[Nutzungsübergabe] Errichtung Schulcontainer Matibischule (11G29) am Standort Prenderer Str. 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,711			1,232	0,210					Bezirk			1,711	2019
																	27.11.2018	2020
5001	2710	70901	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	15,300									N.N.				2026
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schmetterlings-Grundschule

BSN: 11G31
 Adresse: Dolgenseestr. 60, Gebäude B
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
371	371	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 349.315 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 3.906 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 192.857 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60750	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Außenanlagen	Stadtbau Ost	0,983	0,153								Bezirk				
						0,153												

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 32. Schule (Grundschule)

BSN: 11G32
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
366	366	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.634 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.634 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 33. Schule (Grundschule)

BSN: 11G33
 Adresse: Rüdigerstr. 76
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
69	69	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.357.816 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1154	9810	71014	(Nutzungsübergabe) 11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SIWA	2,947	1,498	0,436			0,006				SenStadtWohn	3,250		3,000	2016
						1,058	0,285	0,004	0,011									20.07.2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN: 11G34
 Adresse: Konrad-Wolf-Str. 11
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
171	171	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 25.297.441 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 19.520 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Sewanstr. 43

BSN: 11G35
 Adresse: Sewanstr. 43
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
131	131	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 25.014.601 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 450 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 18.463 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1156	2712	70600	[Nutzungsübergabe] 11G35, Grundschule Sewanstr.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	26,291		1,500			1,325				SenStadtWohn	20,300	24,650		2019
							1,714	16,309	6,972						10.08.2017	26.04.2018		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

36. Schule (Grundschule)

BSN: 11G36
 Adresse: Konrad-Wolf-Str. 11
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
68	68	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.986.520 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1160	3701	70100	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,597	0,568	0,574	4,000	2,000	2,000	2,500	2,401		Bezirk	9,345	9,777	10,275	2018
						0,568	0,574	2,554	4,291							06.08.2014	16.08.2016	11.07.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83

BSN: 11Gn01
 Adresse: Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1151	2712	70100	11Gn01, Grundschule Blockdammweg; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	Neue Schulen Programm	31,636					1,100	17,400	17,400	0,600	SenStadtWohn				2022 2025
1401	9810	82004	11Gn01, Gemeinschaftsschule Blockdammweg; Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	SIWA	1,500									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1151	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hauptstr. 9

BSN: 11Gn02
 Adresse: Hauptstr. 9
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1152	2712	70100	11Gn02, Grundschule Hauptstraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10315, Hauptstr. 9	Neue Schulen Programm	31,636						13,000	20,700	2,800	SenStadtWohn				2021
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 9										
1152	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1152	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN: 11Gn04
 Adresse: Schleizer Str. 67
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.442.971 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1155	2712	70100	11Gn04, Grundschule Schleizer Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13055, Schleizer Straße 67	Neue Schulen Programm	32,000			0,033	0,851	4,100	21,100	11,300		SenStadtWohn	32,000 17.08.2018			2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schleizer Str. 67

1155	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN: 11Gn09
 Adresse: Paul-Junius-Str. 69
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.382.635 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1380	3701	70102	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort; Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100	0,500	1,000	2,000	4,000	3,000	1,488			Bezirk	10,600	11,600	11,100	2018
						0,316	0,911	1,385	3,770							24.07.2015	11.11.2016	16.10.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius-Str. 69

1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	-------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rummelsburger Straße 21

BSN: 11Gn14
 Adresse: Rummelsburger Straße 21
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5007	2710	70900	11Gn14, Grundschule Rummelsburger Straße, Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 10319, Rummelsburger Str. 21	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	20,500									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rummelsburger Straße 21

5007	01 bis 06	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
5007	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2			BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

BSN: 11Gn17
 Adresse: Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10237	2710	70900	11Gn21, Grundschule Wollenberger Straße; Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 13053 Berlin, Wollenberger Straße	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	20,500									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.										
10237	01 bis 06	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
10237	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

Kapazität offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rosenfelder Ring

BSN: 11Gn18
 Adresse: Rosenfelder Ring
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5003	2710	70900	11Gn18, Grundschule Rosenfelder Ring; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10315, Rosenfelder Ring	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	25,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rosenfelder Ring

5003	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO X a	
5003	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2	Bezirk	Bezirk	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rheinpfalzallee

BSN: 11Gn19
 Adresse: Rheinpfalzallee 83, 91, 93
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10222			11Gn19, Grundschule Rheinpfalzallee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10318, Rheinpfalzallee 83,91-93	Finanzierung durch HOWOGE	38,000					0,285	3,135	20,330	18,050	HOWOGE				2023 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rheinpfalzallee 83,91,93										
10222	01 bis 06	Neubau	modular	Holzmodulbau	3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V b	
10222	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holzmodulbau		2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V b	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hohenschönhauser Straße 76

BSN: 11Gn20
 Adresse: Hohenschönhauser Straße 76
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10236	2710	70900	11Gn20, Grundschule Hohenschönhauser Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10369, Hohenschönhauser Str. 76	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	25,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hohenschönhauser Straße 76

10236	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			Bezirk	BSO X a	
10236	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2		Bezirk	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-Puschkin-Schule

BSN: 11K01
 Adresse: Massower Str. 37
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	0	477	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.888.823 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.511.630 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.351 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.018.204 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.412 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1162	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,005								Bezirk				2017
						0,003												2017
2985	2710	70241	11K01, Alexander-Puschkin-Schule, Sanierung Sporthalle 2. BA; 10315, Franz-Mett-Str. 18	SchulSP - investiv	3,604		0,300	1,600						Bezirk			3,716	2019
							0,129	0,331									22.11.2018	2021
5151	2710	70901	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	8,000									N.N.				2023
																		2025
5152	3702	71400	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Am Tierpark 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,550							1,000	2,000	Bezirk			3,225	2022
																	18.12.2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mildred-Harnack-Schule

BSN: 11K02
 Adresse: Schulze-Boysen-Str. 12
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
919	0	633	286

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 139.867 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.695 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 69.156 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.016 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12-20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500								1,000	Bezirk				2023 2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gutenberg-Schule

BSN: 11K04
 Adresse: Sandinostr. 10
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1007	0	628	379

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.611.742 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 203.593 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.947 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 144.988 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.658 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10213	3702	70108	11K04, Gutenberg-Schule: Erweiterung, Ersatzbau inkl. Sanierung und Neubau Sporthallen am Gesamtstandort Sandinostraße; 13055, Sandinostr. 8, 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	64,000						1,000	2,000	2,000	Bezirk	64,000			2024
															18.08.2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 10										
10213	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		durch Räume 11G18
10213	Alle	Neubau Sporthalle				6	Bezirk	Bezirk	BSO X b	
10213	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO X b	Abriss

Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Reuter-Schule

BSN: 11K05
 Adresse: Prenderer Str. 29
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
871	0	633	238

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.535 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 180.362 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.040 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 150.935 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rathaus

BSN: 11K06
 Adresse: Rathausstr. 8
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
384	0	384	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.777.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.963.734 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.460 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.732.991 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.133 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2250	1240	89362	[Nutzungsübergabe] bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume	Stadtbau Ost	1,245	0,495								Bezirk				2016
						0,495												2017
4166	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC	Stadtbau Ost	0,543		0,543							Bezirk				2018
							0,543											2018
5346	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme	Stadtbau Ost	0,124	0,124								Bezirk				2017
						0,124												2017
5347	1240	89362	[Nutzungsübergabe] bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten	Stadtbau Ost	0,375	0,021	0,353							Bezirk				2017
						0,021	0,353											2018
60789	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau	Stadtbau Ost	0,200			0,100	0,581					Bezirk				2019
								0,100	0,581									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 11K07
 Adresse: Wustrower Str. 26
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	0	567	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.043.304 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.445.828 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.720 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 201.118 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1171	9810	71015	[Nutzungsübergabe] 11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SIWA	5,250	4,857	0,950							SenStadtWohn	4,900		5,250	2017
							4,168	0,508	0,042	0,013								
1172	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,112	0,100								Bezirk				2018
							0,112											2019
2251	1240	89362	[Nutzungsübergabe] Sanierung Freitreppe	Stadtumbau Ost	0,610	0,050			0,276					Bezirk				2017
							0,021		0,276								2017	
2983	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11K07, Vincent-van-Gogh-Schule, Sanierung Sporthalle 2.2. BA; 13051, Wustrower Str. 26	SchulSP - investiv	3,345		1,000	1,710	0,604					Bezirk			2,682	2018
								1,529	0,948	0,606								08.01.2018
5156	3702	70205	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,850								1,000	Bezirk				2027
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25); MEB bereits fertiggestellt; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

George-Orwell-Schule

BSN: 11K08
 Adresse: Sewanstr. 223
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (L)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
647	0	535	112

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 168.377 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.108 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 115.454 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.816 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5157	2710	70901	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,150									N.N.				2021 2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN: 11K09
 Adresse: Werneuchener Str. 15
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
652	0	652	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.558.096 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.327.646 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.902 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 234.605 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.240 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1175	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050								Bezirk				2018
						0,009												
2984	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP - investiv	2,500		0,900	1,600						Bezirk			1,500	2018
							0,680	1,355										08.03.2018
5162	2710	70901	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Werneuchner Str. 14/15	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	9,050									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)

BSN: 11K10
 Adresse: Malchower Chaussee 2
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1674	678	762	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(700)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.401.033 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.875.728 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.772 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 305.827 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 59.426 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1177	2712	70101	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle und Sanierung Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	Schulsporthallen Neubau-Programm	11,210				0,073	2,626	6,000	0,300		SenStadtWohn	4,900 17.11.2016	11,210 17.12.2020		2021 2022
1178	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Malchower Chaussee 2	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,700		3,000							SenStadtWohn			3,700 25.01.2018	2018 2019
1179	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13051, Doberaner Str. 55	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,000									SenStadtWohn				2021 2022
4167	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle	Stadtumbau Ost	3,178		0,244	0,246	0,962	0,438				Bezirk				2019 2021
5207	2710	70901	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	9,500									N.N.				2029 2031
5211	2710	70901	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	19,000									N.N.				2029 2031
60791	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen	Stadtumbau Ost	1,925		0,040	0,415	1,259	0,160				Bezirk			1,900	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Doberaner Str. 55, 56

1179	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	MEB 22	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
------	-----------	-------------	----------	--------	-----	--	--------------	---------------	---------	---

Malchower Chaussee 2

1177	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 11K11
 Adresse: Malchower Weg 54
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
523	0	523	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.486.614 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.220.330 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.250 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 304.880 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.955 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1181	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11K11, Paul-Schmidt-Schule (ISS): Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13053, Malchower Weg 54	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,200		0,600							SenStadtWohn			5,200	2018
							0,315	4,186	0,547								09.05.2018	2019
1182	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,650	0,650								Bezirk				2017
						0,646												2017
2981	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,175		1,450							Bezirk			2,100	2018
							1,175										05.05.2017	2018
5163	2710	70901	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,300									N.N.				2025
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 11K12
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort): 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
815	271	481	63

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.669.886 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.004.426 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.806 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 168.767 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1187	9810	72005	[Nutzungsübergabe] 11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60	SIWA	6,000			3,200	0,173	0,009				SenStadtWohn			6,000	2018
							0,050	1,852	0,462								09.05.2018	2019
1190	9810	70000	[Nutzungsübergabe] 11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SIWA	2,959	0,495	0,010							SenStadtWohn	3,200		3,343	2016
						0,337	0,000	0,012	0,111								02.11.2015	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN: 11Kn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.431.461 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1185			11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	77,140			1,405	5,027	13,419	32,683	21,423	4,132	HOWOGE	64,264 20.06.2019	77,140 21.01.2021		2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Allee der Kosmonauten 20-22

1185	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 13	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN: 11Kn02
 Adresse: Am breiten Luch 3/Rotkamp 53
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 466.558 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1186			11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch 3/Rotkamp 53: Neubau mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Finanzierung durch HOWOGE	67,700			0,089	0,378	3,300	12,478	22,477	24,111	HOWOGE	67,700			2022
															10.03.2020			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

1186	07 bis 10	Neubau	Individuell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	11 bis 13	Neubau	Individuell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117

BSN: 11Kn04
 Adresse: Waldowallee 117
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 14.375 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1157			11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117; Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	Finanzierung durch HOWOGE	95,181				0,014	0,124	0,376	0,913	7,139	HOWOGE				2026
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Waldowallee 117

kfA	01 bis 06	Arrondierung			-2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Aufwuchs einer Sek I als GemeinS durch Absenkung Primarstufe
1157	01 bis 06	Neubau	modular	Holzmodulbau	4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1157	07 bis 10	Neubau	modular	Holzmodulbau	4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1157	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holzmodulbau		4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

als GemS geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN: 11Kn06
 Adresse: Paul-Junius Str. 25-27
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.046.585 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1188	3702	70100	11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,650			0,500	4,000	4,000	5,000	5,000	6,239	Bezirk	17,700	19,490	24,650	2020
								0,411	3,636						26.01.2016	23.08.2017	11.10.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius Str. 25-27

1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
1188	Alle	Reaktivierung Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

BSN: 11Kn07
 Adresse: Wartiner Str. 1 - 3
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 14.648.426 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1161	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,356				12,000	12,000	12,000	8,356		Bezirk	34,416	38,340	44,355	2020
									14,648						14.04.2016	06.07.2018	19.12.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wartiner Str. 1 - 3

1161	07 bis 10	Neubau	Individuell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	11 bis 13	Neubau	Individuell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	Alle	Reaktivierung Sporthalle				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Fischerstraße

BSN: 11Kn09
 Adresse: Fischerstr.
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5164	2710	70900	11Kn09, Neubau Gemeinschaftsschule Fischerstraße: Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Fischerstr.	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	45,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Fischerstr.

5164	01 bis 06	Neubau	Individuell		0,0				BSO X a	
5164	07 bis 10	Neubau	Individuell		0,0				BSO X a	Reservestandort
5164	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			4			BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Am Berl 23

BSN: 11Kn10
 Adresse: Am Berl 23
 (Hauptstandort): 13051 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5004	2710	70900	11Kn10, Gemeinschaftsschule Am Berl: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13051, Am Berl 23	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	53,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Berl 23

5004	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0				BSO X a	
5004	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
5004	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
5004	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Klützer Straße 36/42

BSN: 11Kn11
 Adresse: Klützer Straße 42
 (Hauptstandort): 13059 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 869.289 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10039	1240	89362	Sportcampus Klützer Str., Sanierung Sporthalle - Mehrkosten - 2. BA	Stadtumbau Ost	1,333				0,280	0,500	0,500			Bezirk				
5005	2710	70900	11Kn11, GemS Klützer Straße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 13059, Klützer Str. 36/42	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	20,000									N.N.				
60810	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, 1. Bauabschnitt	Stadtumbau Ost	1,885			0,233	0,328	0,150				Bezirk				
60812	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, bauvorbereitende Studie (Sanierungsvarianten, Vorplanung)	Stadtumbau Ost	0,029		0,029							Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Klützer Straße 42

5005	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0				BSO X a	
5005	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0				BSO X a	
5005	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0				BSO X a	
5005	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell						BSO X a	

Bemerkungen:

geplante Grundschule (11Gn16) am Standort entfällt, neue Planung Gemeinschaftsschule;

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Römerweg/hinter Treskowallee 8 (HTW)

BSN: 11Kn12
 Adresse: Treskowallee 8
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10279	9810	75009	11Kn12; Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise an einem noch zu bestimmenden Standort	SIWA	42,200									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Treskowallee 8

10279	07 bis 10	Neubau	modular	Holzmodulbau	4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	
10279	11 bis 13	Neubau	modular	Holzmodulbau	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO V a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fennpfuhl

BSN: 11S02
 Adresse: Alfred-Jung-Str. 19
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
116	34	82	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.753.751 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.383 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.197.551 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.674 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5325	2710	70901	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10369; Alfred-Jung-Straße 19	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	6,150									N.N.				2024
																		2026
6433	9810	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße 19	SIWA	1,525		0,525	1,000	1,000					Bezirk				
								0,112	0,415									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN: 11S04
 Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
 (Hauptstandort) 10319 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
44	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am grünen Grund

BSN: 11S05
 Adresse: Herzbergstr. 79
 (Hauptstandort): 10365 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
134	68	58	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.041.009 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.127.961 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.524 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 64.364 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 675 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000									SenStadtWohn				2021
																		2022
1192	9810	70043	[Nutzungsübergabe] 11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	SIWA	1,100	0,575	0,652							Bezirk			1,100	2017
						0,418	0,636											2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Herzbergstr. 79

1191	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	----------	--------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Selma-Lagerlöf-Schule

BSN: 11S06
 Adresse: Bernhard-Bästlein-Str. 56
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
174	174	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.565.778 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.751.491 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.560 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.729.182 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10040	1240	89362	Schul-Campus Rüdigerstr. 76, Aufwertung Schulhof - 2. Bauabschnitt	Stadtumbau Ost	1,415				0,050	0,700	0,615			Bezirk				
									0,050									
1194	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,080	0,080								Bezirk				2018
						0,136												2019
2982	2710	70241	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,479		1,650	1,829						Bezirk			3,090	2018
							1,308	1,817									05.12.2019	2019
60811	1240	89362	Schulhof Campus Rüdiger Str., 1. BA	Stadtumbau Ost	0,930			0,100	1,592	0,265				Bezirk				2019
								0,100	1,592									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Linné-Schule

BSN: 11S07
 Adresse: Paul-Junius-Str. 15
 (Hauptstandort): 10367 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
333	189	144	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.291.983 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 953.637 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.451 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 926.686 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Breiten Luch

BSN: 11S08
 Adresse: Am Breiten Luch 19
 (Hauptstandort): 13053 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
170	86	84	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.362.515 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.075.919 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.802 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 375.512 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.766 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1510	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11S08, Schule am Breiten Luch, Sanierung des Mehrzweckgebäudes (Mensa); 13053, Am Breiten Luch 19 (KInv)	SchulSP - investiv	1,920			1,600	0,760					Bezirk			1,960	2019
								0,910	0,755									28.11.2018
5327	2710	70901	11S08, Schule Am Breiten Luch: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 19	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	10,400									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nils-Holgersson-Schule

BSN	11S12
Adresse:	Otto-Marquardt-Str. 12-14
(Hauptstandort)	10369 Berlin
LOR:	Lichtenberg Nord (1103)
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
203	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187(187)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.323.611 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.732.686 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.640 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	111.593 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.338 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1198	3705	70104	[Nutzungsübergabe] 11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076								Bezirk				2012
						0,076												2014
1199	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 11S12, Nils-Holgersson-Schule: Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	Errichtung von Schulerfüllungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,150		0,010							SenStadtWohn			6,150	2019
							0,032	4,909	1,020								01.11.2018	2020
1200	3705	71502	[Nutzungsübergabe] 11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000									Bezirk				2012
																		2014
6432	9810	72030	Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule	SIWA	0,567		0,558							Bezirk				
							0,558											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kapazitätswachst 96 bis zu 104 Plätze; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

BSN: 11Y02
 Adresse: Franz-Jacob-Str. 8
 (Hauptstandort): 10369 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
895	127	532	236

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.791.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 8.035.671 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.917 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 33.900 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.641 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1202	3704	71400	[Nutzungsübergabe] 11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,509	1,000	0,055							Bezirk			3,255	2016
						2,402	0,596											29.05.2013
9447	3704	71401	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Grundinstandsetzung Sporthalle; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680		1,700	0,980						Bezirk			2,662	2018
							0,899	1,360	1,218									16.02.2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN: 11Y05
 Adresse: Römerweg 30-32
 (Hauptstandort): 10318 Berlin
 LOR: Lichtenberg Süd (1105)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
689	0	491	198

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.019.110 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.322.782 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.035 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 980.360 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10298	3704	71601	[Nutzungsübergabe] Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle am Coppi-Gymnasium, Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,360				0,243					Bezirk			0,360	2017
																	24.07.2017	2020
1208	2710	51941	[Nutzungsübergabe] Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,001	0,005								Bezirk				2019
						0,001												2017
1509	2710	70241	[Nutzungsübergabe] 11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule, Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade) 2. BA; 10318, Römerweg 30-32	SchulSP - investiv	1,914		0,250	1,000						Bezirk				2019
							0,245	0,987										2020
5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,790							1,000		Bezirk			19,906	2023
																	20.03.2020	2027
9399	2712	70104	11Y05, Hans-u.-Hilde Coppi-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 10318, Römerweg 30-32	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000									SenStadtWohn				
9455	3704	71612	[Nutzungsübergabe] 11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Neubau der Außenanlagen; 10318, Römerweg 30/32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800			0,435	0,285					Bezirk			0,800	2018
							0,080	0,038	0,619								24.07.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Errichtung MEB siehe 11Y09; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Barnim-Gymnasium

BSN: 11Y09
 Adresse: Ahrensfelder Chaussee 41
 (Hauptstandort): 13057 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Nord (1101)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1024	129	604	291

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(696)	250(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.874.438 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 355.012 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.670 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 319.342 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10251	2712	70104	11Y09, Barnim-Gymnasium: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13057, Ahrensfelder Chaussee 41	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	7,000									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ahrensfelder Chaussee 41										
10251	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	MEB 22	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	gem. Monitoring 2020
10251	11 bis 12	Erweiterung	Typenbau	MEB 22	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	MEB22, s. SEK I

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Manfred-von-Ardenne-Gymnasium**

BSN: 11Y10
 Adresse: Werneuchener Str. 27-28
 (Hauptstandort): 13055 Berlin
 LOR: Hohenschönhausen Süd (1102)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
789	0	588	201

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.538.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 122.372 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.283 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 72.670 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.419 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10239	2710	70901	11Y10, Manfred-von-Ardenne-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Werneuchner Str. 27	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	13,950									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Immanuel-Kant-Gymnasium**

BSN: 11Y11
 Adresse: Lückstr. 63
 (Hauptstandort): 10317 Berlin
 LOR: Lichtenberg Mitte (1104)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
858	60	568	230

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.001.128 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.030.792 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.818 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 52.380 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.326 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2987	2710	70241	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium, Sanierung Sporthalle; 10319, Dolgenseestraße 42 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,844			1,659	1,800	0,760				Bezirk			2,745	2019
								0,558	1,356									07.12.2018
5268	2710	70901	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	7,600									N.N.				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN: 11Yn01
 Adresse: Allee der Kosmonauten 20-22
 (Hauptstandort): 10315 Berlin
 LOR: Lichtenberg Nord (1103)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.279.717 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5511			11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	55,860			0,651	3,629	9,718	23,667	15,513	3,370	HOWOGE	46,536 20.06.2019	55,860 21.01.2021		2021 2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Allee der Kosmonauten 20-22

5511	07 bis 10	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	11 bis 12	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)**

BSN: 12B01
 Adresse: Kühleweinstr. 5
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.394.796 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.372.407 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.407 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4131	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Trockenbauwand/Trennwand mit Tür in der Werkstatthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009		0,009							BIM				2018
							0,009											2018
6439	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1148-B2-E: Energieeffiziente Lüftungsanlage im OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,009		0,007	0,094						BIM				2017
							0,009											2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)**

BSN: 12B02
 Adresse: Cyclopstr. 1 - 5
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.458.070 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.055.629 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4062	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Klimatisierung d. Genlabors u. Vorbereitung 2.OG R.2.7.18; R. 2.8.02	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,015	0,015								BIM				2017
						0,015												2017
4095	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Klimatisierung Genlabor und Vorbereitungsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,331	0,331								BIM				2017
						0,331												2017
4119	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Steckdosen u. Netzwerkdosen R 1.6.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004							BIM				2018
							0,004											2018
4153	1023	51925	[Nutzungsübergabe] Demontage Autoklaven/Speisewasseraufbereiter	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,012		0,012							BIM				2018
							0,012											2018
5661	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Umbau von Klassenräumen (1.7.13,2.3.05)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035		0,035							BIM				2018
							0,035											2018
5685	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Auftrag Kabelverlängerung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000	0,000								BIM				2017
						0,000												2017
9328	1021	51925	Änderung der Erschließung (Türen) für Umnutzung von Räumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,036				0,036					BIM				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie)

BSN: 12B03
 Adresse: Cyclopstr. 1-5
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 18.910 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 910 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5631	1021	51925	[Nutzungsübergabe] Raumteilung R 02.04 als Werkstatt incl. Einbau Edelstahlspültisch	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018							BIM				2018
							0,018											2018
5686	1021	51925	Erweiterung der Ausstattung Neuausrichtung des Übergangsschuleberuf	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM										BIM				
9330	1021	51925	Herstellung von barrierefreien Türen Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012				0,012					BIM				2020
																		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Havelmüller-Grundschule

BSN: 12G01
 Adresse: Namslastr. 49-57
 (Hauptstandort): 13507 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	322	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.241.943 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.358.310 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.325 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 801.360 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1213	3701	71316	12G01, Havelmüller Grundschule: Erweiterungsbau; 13507, Namslaustraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,493		0,484	2,519	0,750	0,324				Bezirk		4,419		2018
						0,325		1,268	1,300							01.09.2019		2021
1458	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,325	0,320								Bezirk				2017
																		2017
5011	3701	70201	12G01, Havelmüller Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Namslastr. 49-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,078								0,500	Bezirk				2024
																		2030
5340	9810	73018	12G01; Havelmüller-Grundschule; Aufwertung der Außenanlagen; 13507; Namenslaustraße; 49-57	SIWA	1,500		0,050	0,900	0,123	1,300				Bezirk			1,500	2020
							0,048	0,029	0,097									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Namslastr. 49-57

1213	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Mensa, Hort und Klassenräume
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	------------------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Schäfersee

BSN: 12G02
 Adresse: Baseler Str. 2-6
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.333.147 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 463.947 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.725 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 412.551 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.671 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5012	3701	70204	12G02, Grundschule am Schäfersee: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Baseler Str. 2-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,890								0,500	Bezirk				2024 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reginhard-Grundschule

BSN: 12G03
 Adresse: Letteallee 39-41
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.392.401 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.868 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.016.585 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1472	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutz/Dach	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,005								Bezirk				2017
						0,008												2017
1533	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Glasdach	SchulSP - konsumtiv	0,185		0,180							Bezirk				2018
							0,178											2019
6441	0710	88304	[Nutzungsübergabe] 1229-B6-B: Umgestaltung der Außenanlage der Reginhard Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	1,161		0,032	0,566	0,021					Bezirk				2018
							0,011	0,957	0,192									2020
9396	3701	71420	12G03, Reginhard-Grundschule: Sanierung Gebäude; 12309, Letteallee 39-41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,825							0,100	1,000	Bezirk				2023
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Till-Eulenspiegel-Grundschule**

BSN: 12G04
 Adresse: Humboldtstr. 8-13
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.497.080 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 642.006 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.558 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 414.505 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.516 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10271	9810	74054	12G04; Till-Eulenspiegel-Grundschule, Neubau eines MEB mit Mensa; 13407, Humboldtstraße 8-13	SIWA	6,263				0,172					Bezirk				
5013	3701	70109	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Erweiterungsbau; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500								0,500	Bezirk				2021
5014	3701	70205	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,777								0,500	Bezirk				2024
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Humboldtstr. 8-13

10271	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
-------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolumbus-Grundschule

BSN: 12G05
 Adresse: Büchsenweg 23 A
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
687	687	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.134.967 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.441.345 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.727 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 576.923 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1461	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250								Bezirk				2017
						0,155												2017
1523	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,300		0,200							Bezirk				2018
							0,251											2019
1524	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,060		0,071							Bezirk				2018
							0,033											2019
5015	3701	70202	12G05, Kolumbus-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Büchsenweg 23a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,386								0,500	Bezirk				2024
																		2027
6430	9810	71024	12G05, Kolumbus-Grundschule; Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	SIWA	9,400	0,200	0,270	5,450						SenStadtWohn	5,400			
						0,030	0,225	0,118	0,001									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Büchsenweg 23 A

6430	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	--------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hausotter-Grundschule

BSN: 12G06
 Adresse: Hausotterplatz 4
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	536	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.231.022 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 520.622 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 28.139 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 480.068 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.415 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5017	3701	70206	12G06, Hausotter-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Hausotterplatz 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,541								0,500	Bezirk				2024
																		2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hausotterplatz 4

Nein	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk		Abriss
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mark-Twain-Grundschule

BSN: 12G07
 Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 95
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.758.523 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 952.527 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.279 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 913.999 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.249 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10046	1240	89363	Neubau Mensagebäude Mark-Twain-Grundschule, Planung bis BPU	Stadtbau West	0,300					0,250				Bezirk				
5023	3701	70203	12G07, Mark-Twain-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,091								0,500	Bezirk				2024 2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Peckwisch

BSN: 12G09
 Adresse: Tornower Weg 26-34
 (Hauptstandort): 13439 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
579	579	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.111.144 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.448.605 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.823 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 660.633 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.933 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1452	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020								Bezirk				2017
						0,028												
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	2,527		0,370	0,260	0,200	0,400	1,200			Bezirk				2018
							0,341	0,387										
5024	3701	70207	12G09, Grundschule an der Peckwisch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Tornower Weg 26-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,411								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Peter-Witte-Grundschule**

BSN: 12G10
 Adresse: Rathauspromenade 75
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	379	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.955.450 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.113.978 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.605 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 484.337 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.718 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1227	3701	71408	[Nutzungsübergabe] 12G10, Peter-Witte-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Rathauspromenade 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,609	0,030								Bezirk				
1469	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,052												2017
1470	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,417	0,417								Bezirk				2017
						0,344												2017
1471	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär Hort	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500								Bezirk				2017
						0,404												2017
1521	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Hortgebäude Fassaden	SchulSP - konsumtiv	0,847		0,630							Bezirk				2018
							0,761											2019
5025	3701	70208	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Rathauspromenade 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,152							0,500		Bezirk				2024
																		2029
9363	3701	70107	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Rathauspromenade 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	1,000		Bezirk				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rathauspromenade 73

9363	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ringelnetz-Grundschule

BSN: 12G11
 Adresse: Wilhelm-Gericke-Str. 7-13
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
296	296	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.640.025 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.321.848 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.162 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.100.278 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1232	3701	71411	[Nutzungsübergabe] 12G11, Ringelnetz-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Wilhelm-Gericke-Straße 7-13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	0,855	0,100						Bezirk			2,555	2016
							0,620	0,453	0,005									31.08.2015
1475	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,099												
5026	3701	70110	12G11, Ringelnetz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500							0,500	1,000	Bezirk				2022
5027	3701	70209	12G11, Ringelnetz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,609								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wilhelm-Gericke-Str. 7-13

5026	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Borsigwalder Grundschule

BSN: 12G12
 Adresse: Mirastr. 100
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
505	505	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.474.467 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 775.387 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.606 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 718.125 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5028	3701	70213	12G12, Borsigwalder-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13509, Mirastr. 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,386								0,500	Bezirk				2024 2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Franz-Marc-Grundschule

BSN: 12G13
 Adresse: Treskowstr. 26-31
 (Hauptstandort): 13507 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
350	350	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.716.843 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 857.711 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.728 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 850.983 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5029	3701	70225	12G13, Franz-Marc-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13507, Treskowstr. 26-31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,093								0,500	Bezirk				2024 2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alfred-Brehm-Grundschule

BSN: 12G14
 Adresse: Ascheberger Weg 8 A
 (Hauptstandort): 13507 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.715.766 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.758.255 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.314 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 455.932 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1237	3701	71317	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Erweiterung des Schulstandortes; 13507, Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,940		1,640	1,300						Bezirk			2,940	2018
							0,349	0,684	0,237								16.02.2018	2021
5030	3701	70210	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Ascheberger Weg 8a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,231								0,500	Bezirk				2024
																		2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ascheberger Weg 8 A

1237	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	Mensa und Horträume
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	---------------------

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule

BSN: 12G15
 Adresse: Ziekowstr. 80-88
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.489.679 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 630.792 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.307 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 427.829 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.140 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10261	2712	70101	12G15, Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500							0,400	6,300	SenStadtWohn				
4353	2712	70104	12G15, Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300				0,173	1,760	6,368			SenStadtWohn				2021
5034	3701	70214	12G15, Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,123								0,500	Bezirk				2024
																		2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ziekowstr. 80-88

4353	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	+Mensa
10261	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	Bezirk	BSO TSH	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule

BSN: 12G17
 Adresse: Im Erpelgrund 11-17
 (Hauptstandort): 13503 Berlin
 LOR: Heiligensee/Konradshöhe (1222)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
353	353	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.266.712 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.178.797 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.796 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 698.646 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1448	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350								Bezirk				2017
					0,336													
4238	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,349		0,349	0,041						Bezirk				2017
							0,185	0,041										
4303	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule, Sanierung und Erweiterung Hortgebäude Wildganssteig; 13503, Im Erpelgrund 11-17 (KInv)	SchulSP - investiv	2,176				1,676	0,010				Bezirk				2019
								0,390	1,492									
5035	3701	70216	12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Im Erpelgrund 11-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,709								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Grundschule am Tegelschen Ort**

BSN: 12G18
 Adresse: Gerlindeweg 11-23
 (Hauptstandort): 13505 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
323	323	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.127.104 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 419.881 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.636 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 389.245 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5036	3701	70211	12G18, Grundschule am Tegelschen Ort: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13505, Gerlindeweg 11-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,021								0,500	Bezirk				2024 2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Münchhausen-Grundschule

BSN: 12G19
 Adresse: Artemisstr. 22-26
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.388.013 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 601.505 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.756 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 493.173 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.289 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1468	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,011	0,011								Bezirk				2017
					0,010													
1529	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,074		0,074							Bezirk				2018
							0,050											
5037	3701	70215	12G19, Münchhausen-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Artemisstr. 22-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,467								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Vierrutenberg

BSN: 12G20
 Adresse: Am Vierrutenberg 59-65
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
378	378	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.236.785 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.579.530 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.799 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.327.702 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4352	2712	70104	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,337				0,218	4,037	4,082		SenStadtWohn		8,337			2021
																07.08.2020		2022
5038	3701	70217	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Sanierung Gebäude; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,684								0,500	Bezirk				2024
																		2035
9454	3701	71321	12G20, Grundschule Am Vierrutenberg: Grundstücksfreimachung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,342				0,342					Bezirk			0,342	2021
									0,008								27.08.2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Vierrutenberg 59-65

4352	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX b	Abriss
4352	01 bis 06	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	+Mensa, temp. Containerlösung

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Fließtal

BSN: 12G21
 Adresse: Seebadstr. 42-43
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.299.589 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.030.211 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.287 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 528.191 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1421	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,260	0,260								Bezirk				2017
						0,245												
1451	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,310	0,310								Bezirk				2017
						0,230												
5043	3701	70212	12G21, Grundschule am Fließtal: Sanierung Gebäude; 13467, Seebadstr. 42-43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,219								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Dreyer-Grundschule

BSN: 12G22
 Adresse: Freiherr-vom-Stein-Str. 31
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	446	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.940.224 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.280.547 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.803 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 887.874 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1249	3701	71413	[Nutzungsübergabe] 12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350									Bezirk				2016
						0,001												2017
1455	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300									Bezirk				2017
						0,005												2019
						0,007												2019
1530	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,067		0,067							Bezirk				2018
							0,055											2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,548		0,295	0,180	0,053	0,200				Bezirk				2018
							0,241	0,053										2021
5044	3701	70226	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,595								0,500	Bezirk				2024
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Victor-Gollancz-Grundschule

BSN: 12G23
 Adresse: Gollanczstr. 18-24
 (Hauptstandort): 13465 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.587.585 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.078.523 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.578 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 469.325 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1532	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,145	0,215							Bezirk				2018
						0,146	0,213											
2255	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,130	0,130								Bezirk				2017
						0,121												
5045	3701	70218	12G23, Victor-Gollancz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Gollanczstr. 18-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,625								0,500	Bezirk				2024
8849	2710	70242	[Nutzungsübergabe] 12G23, Victor-Gollancz-Grundschule, Sanierung Dachgeschoss und Fassaden; 13465, Gollanczstraße 18-24 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,211			0,910	1,554	0,061				Bezirk				2019
								0,697	1,393									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Renée-Sintenis-Grundschule

BSN: 12G24
 Adresse: Laurinsteig 39-45
 (Hauptstandort): 13465 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.587.788 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 515.011 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.281 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 469.744 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.986 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5046	3701	70220	12G24, Renée-Sintenis-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Laurinsteig 39-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,894								0,500	Bezirk				2024 2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Märkische Grundschule

BSN	12G26
Adresse:	Dannenwalder Weg 163-165
(Hauptstandort)	13439 Berlin
LOR:	Waidmannslust (1230)
Schulart:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.531.954 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 7.718.007 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.986 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 629.482 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.763 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10044	1240	89363	Märkische Grundschule - Mehrkosten	Stadtumbau West	1,385				0,699	0,985				Bezirk				
									0,699									
1256	3701	71318	[Nutzungsübergabe] 12G26, Märkische Grundschule: Erweiterung (Eigenanteil); 13439, Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200		0,000							Bezirk			4,600	2017
																	06.09.2017	2020
1465	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,110	0,110								Bezirk				2017
					0,300													2017
2382	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Märkische Grundschule, Erweiterungsbau - Refinanzierung Eigenanteil, Bereitstellung nicht verausgabter Mittel und Mehrkosten	Stadtumbau West	2,575		0,445	1,379	1,466					Bezirk				2018
							0,445	1,379	1,466									2020
5047	2712	70101	12G26, Märkische Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500								2,700	SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024
5048	3701	70223	12G26, Märkische-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,435								0,500	Bezirk				2024
																		2030
60804	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Märkische Grundschule - Erweiterungsbau, Planung und Umsetzung	Stadtumbau West	2,155	0,637	0,868	0,383	0,104					Bezirk				2016
						0,637	0,868	0,383	0,104									2020
9470	2710	70242	12G26, Märkische Grundschule, Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, Fenster, Fassade, Fassade Sporthalle und Hort; 13439, Dannenwalder Weg 163-165 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,900		0,209	0,075	0,500	1,116	1,000			Bezirk				2017
							0,209	0,075	0,499									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dannenwalder Weg 163-165

5047	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	
------	------	-------------------	----------	-------	--	---	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Chamisso-Grundschule

BSN: 12G27
 Adresse: Senftenberger Ring 27
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
550	550	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.527.828 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.953.866 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 35.627 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 450.726 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.138 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1259	3701	71409	[Nutzungsübergabe] 12G27, Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570									Bezirk				2016
						0,234												2017
1516	2710	70242	12G27, Chamisso-Grundschule, Sanierung der Fenster und Fassade letzter BA sowie grundsätzliche Sanierung der Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27 (KInv)	SchulSP - investiv	2,750		0,394	1,320	1,400	0,059				Bezirk				2018
							0,394	0,897	0,934									2021
5049	3701	70219	12G27, Chamisso-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,052								0,500	Bezirk				2024
																		2032

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule in den Rollbergen

BSN: 12G28
 Adresse: Waldshuter Zeile 6
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
363	363	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.814.591 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 785.719 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.518 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 514.682 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.663 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1453	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Heizung, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,180	0,180								Bezirk				2017
						0,228												
5050	3701	70221	12G28, Grundschule in den Rollbergen: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Waldshuter Zelle 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,502								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Schulz-Grundschule

BSN: 12G29
 Adresse: Kienhorststr. 67-79
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.256 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.373.645 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.629 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.353.016 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5051	3701	70224	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Kienhorststr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,256								0,500	Bezirk				2024
																		2029
9366	3701	70108	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13403, Kienhorststr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,590							0,500	1,000	Bezirk				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kienhorststr. 67-79

9366	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	gem. Monitoring 2020
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	----------------------

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reineke-Fuchs-Grundschule

BSN: 12G30
 Adresse: Foxweg 15
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.019.643 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.326.145 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.281 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 584.718 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 37.565 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1473	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,030	0,030								Bezirk				2017
						0,061												2017
1531	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,822		0,222	0,090	0,200					Bezirk				2018
							0,222	0,400										2020
5052	3701	70227	12G30, Reineke-Fuchs-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Foxweg 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,220								0,500	Bezirk				2024
																		2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Charlie-Chaplin-Grundschule**

BSN: 12G32
 Adresse: Wilhelmsruher Damm 90-94
 (Hauptstandort): 13439 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
489	489	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.854.838 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.383.727 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.009 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 857.697 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.336 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1266	9810	70046	[Nutzungsübergabe] 12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	SIWA	1,800	1,392	0,254							Bezirk			1,800	2016
						1,239	0,192	0,046	0,005							2018		
5053	3701	70103	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Erweiterungsbau; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	1,000	4,000	Bezirk				2022
																	2025	
5058	3701	70222	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,375								0,500	Bezirk				2024
																	2027	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wilhelmsruher Damm 90-94

5053	01 bis 06	Erweiterung	Individuell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
------	-----------	-------------	-------------	--	-----	--	--------	--------	----------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Grundschule

BSN: 12G33
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
547	547	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 929.320 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 2.072.338 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 54.134 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 625.886 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.173 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1462	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,108												
1463	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,575	0,575								Bezirk				2017
						0,507												
1464	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Schaffung Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,078	0,078								Bezirk				2017
						0,062												
1519	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,200		0,200							Bezirk				2018
							0,350											
2252	1012	51900	[Nutzungsübergabe] Barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,630	0,195	0,157	0,157	0,120					Bezirk				2017
							0,195	0,157										
5059	3701	70228	12G33, Lauterbach-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 43-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,104								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03; eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Otfried-Preußler-Grundschule**

BSN: 12G34
 Adresse: Schulzendorfer Str. 99
 (Hauptstandort): 13503 Berlin
 LOR: Heiligensee/Konradshöhe (1222)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	574	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.239.325 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 747.601 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.185 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 732.753 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.662 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5060	3701	70229	12G34, Otfried-Preußler-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Schulzendorfer Str. 99	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,690								0,500	Bezirk				2024 2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.

BSN: 12Gn01
 Adresse: Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1273	2712	70100	12Gn01, Grundschule Aroser Allee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13407, Thurgauer Straße / Aroser Allee 159	Neue Schulen Programm	46,767									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.

1273	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1273	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN: 12Gn03
 Adresse: Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1274			12Gn03, Neubau Grundschule Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	Finanzierung durch HOWOGE	48,041									HOWOGE				2025 2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)

1274	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1274	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Neubau Grundschule; Cité Pasteur**

BSN: 12Gn04
 Adresse: Adresse offen (Cité Pasteur)
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1275	2710	70900	12Gn04, Grundschule Cité Pasteur: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13405, Cité Pasteur	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	31,100									N.N.				2023 2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Cité Pasteur)

1275	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
1275	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Senftenberger Ring 27

BSN: 12Gn05
 Adresse: Senftenberger Ring 27
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5061	2710	70900	12Gn05, Grundschule Senftenberger Ring: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	31,636									N.N.				2022 2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senftenberger Ring 27										
5061	01 bis 06	Neubau	Individuell		3,0			SenBildJugFam	BSO X a	
5061	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			2		SenBildJugFam	BSO X a	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33

BSN: 12Gn06
 Adresse: Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 201.603 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 201.603 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4354	2712	70100	12Gn06, Grundschule Rue Racine: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35 A	Neue Schulen Programm	35,000							5,500	28,500	SenStadtWohn				2023
																		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33

4354	01 bis 06	Neubau	Individuell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4354	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Julius-Leber-Schule**

BSN: 12K01
 Adresse: Treskowstr. 26-31
 (Hauptstandort): 13507 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
401	0	401	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 25.676 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.438 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.237 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
8864	3702	71417	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sporthallen	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,031			0,023						Bezirk				2016 2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bettina-von-Arnim-Schule

BSN: 12K02
 Adresse: Senftenberger Ring 49
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1310	0	876	434

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.040.128 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 5.471.527 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.037 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.561.850 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.022 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1277	9810	70047	[Nutzungsübergabe] 12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	SIWA	0,900	0,496	0,155							Bezirk			0,900	2016
						0,341		0,155										2017
1444	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300								Bezirk				2017
						0,615												2017
1445	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450								Bezirk				2017
						0,314												2017
1534	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Kockküche	SchulSP - konsumtiv	1,095		0,887							Bezirk				2017
							0,887	0,332										2018
1535	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,716		0,636							Bezirk				2018
							0,636	0,080										2020
1543	2710	70242	12K02, Bettina-von-Arnim-OS, Sanierung naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume, Fachbereiche Physik und Biologie; 13435, Senftenberger Ring 49 (Klnv)	SchulSP - investiv	1,410			0,550	0,600	0,295				Bezirk				2020
								0,016	0,442									2021
5165	3702	70201	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule: Sanierung Gebäude; 13435, Senftenberger Ring 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	41,428								0,500	Bezirk				2024
																		2035
60761	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Umgestaltung des Eingangsbereiches und Neuanlage eines Spielfeldes, Planung und Bau	Stadtumbau West	0,205	0,050								Bezirk				2016
						0,050												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 12K03
 Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 37
 (Hauptstandort): 13403 Berlin
 LOR: Tegel (#)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
984	0	622	362

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(750)	337(337)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.908.983 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.727.659 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.614 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.243.973 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.061 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10262	2712	70104	12K03, Max-Beckmann-Schule: Errichtung eines MEBs; Auguste-Viktoria-Allee 37	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	8,300									SenStadtWohn				
1466	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,045	0,045								Bezirk				2017
						0,015												2017
1467	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Strangsanierung und Bodenbelag	SchulSP - konsumtiv	0,380	0,380								Bezirk				2017
						0,234												2017
1520	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - konsumtiv	0,100		0,055							Bezirk				2018
							0,160											2019
5166	3702	70202	12K03, Max-Beckmann-Schule: Sanierung Gebäude; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,524								0,500	Bezirk				2024
																		2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Auguste-Viktoria-Allee 37

10262	07 bis 10	Erweiterung	Typenbau	HoMEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
-------	-----------	-------------	----------	----------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Löbe-Schule

BSN: 12K04
 Adresse: Lindauer Allee 23-25
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	0	502	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.825.566 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.022.015 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.629 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 735.991 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1526	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,070		0,070							Bezirk				2018
							0,012											
2254	1012	51900	Aufzugsanlage / Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,620			0,200	0,170		0,300			Bezirk				2018
							0,035	0,204										
5167	3702	70203	12K04, Paul-Löbe-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Lindauer Allee 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,900								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 12K05
 Adresse: Breittkopfstr. 66-80
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	0	424	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.177.900 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 4.830.033 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.706 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 901.065 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.354 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1456	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450								Bezirk				2017
					0,442													
1457	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Unterdecken, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,090	0,090								Bezirk				2017
					0,095													
1514	2710	70242	12K05, Gustav-Freytag-Oberschule, Sanierung der Decken in Verbindung mit Verbesserung des Brandschutzes; 13409, Breittkopfstraße 68	SchulSP - investiv	4,175		0,520	0,917	1,933	0,807				Bezirk				2018
						0,518	0,917	1,913										
5172	3702	70204	12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13409, Breittkopfstr. 68-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,923								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 12K06
 Adresse: Sommerfelder Str. 5-7
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	0	434	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.524.980 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.251.257 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.387 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.255.812 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1290	9810	70048	[Nutzungsübergabe] 12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	SIWA	1,800	1,000	0,927							Bezirk			1,800	2016
						0,664	0,785	0,091	0,050									
1420	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,430	0,430								Bezirk				2017
						0,375												
5173	3702	70205	12K06, Benjamin-Franklin-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Sommerfelder Str. 5-7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,101								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau**

BSN: 12K07
 Adresse: Alt-Wittenau 8-12
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
546	0	546	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.874.935 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.192.417 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.879 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 518.988 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.726 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,210				0,400	0,400				Bezirk				2019
																		2021
5174	3702	70206	12K07, Jean-Krämer-Schule: Sanierung Gebäude; 13437, Alt-Wittenau 8-12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,905								0,500	Bezirk				2024
																		2035
8871	2710	70242	12K07, Jean-Krämer-Schule, Sanierung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie Standardanpassung Sanitär; 13437, Alt-Wittenau 8 (KInv)	SchulSP - investiv	1,866			0,027	0,600	0,400				Bezirk				2020
								0,027	0,589									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 12K09
 Adresse: Heidenheimer Str. 53-54
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermsdorf (1223)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	0	432	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.062.206 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 678.732 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.051 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 606.970 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.007 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1447	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,010								Bezirk				2017
						0,010												2017
1528	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075							Bezirk				2018
							0,026											2019
5175	3702	70207	12K09, Carl-Benz-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13467, Heidenheimer Str. 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,052								0,500	Bezirk				2024
																		2035

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Bosch-Schule

BSN: 12K10
 Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	0	424	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 655.360 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.330 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 622.280 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.750 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1295	3702	70102	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; 13467, Frohnauer Straße 74-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,000						0,500	1,000	12,500	Bezirk				2022
																		2028
9431	2712	70101	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der ISS; 13467, Frohnauer Str. 74-80	Schulsporthallen Neubau-Programm	10,500									SenStadtWohn	4,900			2023
															17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frohnauer Str. 74-80										
1295	07 bis 10	Erweiterung	Individuell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX a	
9431	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO TSH	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S05; eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Albrecht-Haushofer-Schule**

BSN: 12K11
 Adresse: Kurzebracker Weg 40-46
 (Hauptstandort): 13503 Berlin
 LOR: Heiligensee/Konradshöhe (1222)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
481	0	481	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.039.511 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.178.882 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.681 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 778.214 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.125 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1297	3702	71404	[Nutzungsübergabe] Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840			0,005						Bezirk			0,840	2015
								0,005	0,014									02.08.2013
1443	2710	70242	[Nutzungsübergabe] Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SchulSP - investiv	2,000	0,585	1,555	0,730						Bezirk				2017
							1,624											
1539	2710	70242	[Nutzungsübergabe] Sanierung Bauteil B und NaWi	SchulSP - investiv	0,930		0,200	0,730						Bezirk				2018
								0,730										
5176	3702	70208	12K11, Albrecht-Haushofer-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Kurzebracker Weg 40-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,159								0,500	Bezirk				2024
6761	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Bauteil A, Fenster- und Fassadensanierung	SchulSP - konsumtiv	1,450				1,450					Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

BSN: 12K12
 Adresse: Finsterwalder Str. 52-56
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	322	288	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.062.932 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.191.299 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 50.022 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 469.417 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1446	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach, Bauteil 5	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050								Bezirk				2017
						0,042												
1537	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,650		0,279							Bezirk				2018
							0,279	0,346										
5213	3703	70201	12K12, Campus-Hannah-Höch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Finsterwalder Str. 52-56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,430								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN: 12Kn01
 Adresse: Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel
 (Hauptstandort): 13405 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020):

0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1302			12Kn01, Neubau ISS Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	Finanzierung durch HOWOGE	58,642					0,050	0,200	0,630	4,398	HOWOGE				2025
																		2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

1302	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1302	11 bis 13	Neubau	Individuell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1302	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; geplanter Bedarfsträger Bezirk

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Waidmannsluster Damm 10-16

BSN 12Kn02
 Adresse: Waidmannsluster Damm 10-16
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5177	2710	70900	12Kn02, Sekundarschule Waidmannsluster Damm: Neubau Sekundarschule mit Sporthalle; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16	Neubau von Schulen durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	35,000									N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Waidmannsluster Damm 10-16

5177	07 bis 10	Neubau	Individuell		6,0				BSO X a	
5177	Alle	Neubau Sporthalle	Individuell			3			BSO X c	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Stötzner-Schule**

BSN: 12S01
 Adresse: Tietzstr. 26-28
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
121	13	108	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.632.810 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 906.734 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.170 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 493.676 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.587 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1422	2710	51916	[Nutzungsübergabe] Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,310	0,310								Bezirk				2017
					0,379													
5328	3705	70225	12S01, Stötzner-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Tietzstr. 26-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,797								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Schule

BSN: 12S03
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort): 13435 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
95	95	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.079.504 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 248.962 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60782	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Sportfeld Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,080		0,080							Bezirk				
60783	1240	89363	[Nutzungsübergabe] Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,040			0,040						Bezirk				2019
60784	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	1,365				0,711	0,700				Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12G33; eGov-Anschluss: Anschluss über anderen Schulstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Schule am Park**

BSN: 12S04
 Adresse: Eichborndamm 276-284
 (Hauptstandort): 13437 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
199	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.389.625 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.645.562 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 42.216 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 730.996 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1307	2712	70104	[Nutzungsübergabe] 12S04, Schule am Park: Errichtung eines MEBs; 13437, Eichborndamm 276-284	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,800		3,400							SenStadtWohn			5,800	2018
							2,923	2,064	0,655								25.01.2018	2019
1527	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,082		0,082							Bezirk				2018
							0,120											2019
5333	3705	70226	12S04, Schule am Park: Sanierung Gebäude; 13437, Eichborndamm 276-284	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,556								0,500	Bezirk				2024
																		2035
5334	3705	71424	12S04, Schule am Park: Schulhofsanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				0,700	0,400				Bezirk			1,100	2021
									0,101								27.08.2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kapazitätswachst 96 Plätze; eGov-Anschluss: VDLS25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Wiesengrund-Schule**

BSN: 12S05
 Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermsdorf (1223)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	31	58	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 0 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10; eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Toulouse-Lautrec-Schule

BSN: 12S06
 Adresse: Miraustr. 126
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
153	81	50	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.235.184 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.541.491 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.190 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 860.175 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.338 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1481	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
						0,053												
1536	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP - konsumtiv	0,720		0,690	0,125	0,400					Bezirk				2018
							0,316	0,276										
5335	3705	70227	12S06, Toulouse-Lautrec-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Miraustr. 120-126	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,084								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

BSN: 12Y01
 Adresse: Emmentaler Str. 67
 (Hauptstandort): 13407 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
951	110	564	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.450.690 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.110.793 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.823 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 522.760 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.967 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10218	3704	70102	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 13407, Emmentaler Str. 67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,090								1,000	Bezirk				2024
1450	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100								Bezirk				2017
6427			12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Sanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	Finanzierung durch HOWOGE	67,887			0,236	0,197	0,034	1,831	5,431	13,395	HOWOGE				2024
																		2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

BSN: 12Y02
 Adresse: Reginhartstraße 172
 (Hauptstandort): 13409 Berlin
 LOR: Reinickendorf Ost (1210)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1161	186	682	293

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.388.943 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.012.054 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.305 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 887.100 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 31.967 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1449	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055								Bezirk				2017
					0,055													
9376	3704	70201	12Y02, Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner: Sanierung Gebäude; 13409, Reginhartstr. 172	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,055								0,500	Bezirk				2024
9385	3704	71421	12Y02, Europäischen Gymnasiums Bertha-von-Suttner und 12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung des Sportplatzes; 13409, Reginhartstr. 172	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000					1,100	1,000	0,900		Bezirk			3,000	2021
																	27.08.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

BSN: 12Y03
 Adresse: Hatzfeldallee 2-4
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1125	122	663	340

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.466.911 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 817.735 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.835 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 583.561 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.647 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1459	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,228	0,228								Bezirk				2017
						0,205												
9377	3704	70202	12Y03, Humboldt-Gymnasium: Sanierung Gebäude; 13509, Hatzfeldallee 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,813								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

BSN: 12Y04
 Adresse: Tile-Brücke-Weg 63
 (Hauptstandort): 13509 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
908	0	676	232

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(696)	275(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.180.189 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.766.268 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 46.309 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.695.239 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.719 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9375	3704	70101	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Erweiterungsbau; 13509, Tile-Brücke-Weg 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,760							0,500	1,000	Bezirk				2023
																		2026
9378	3704	70203	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Tile-Brücke-Weg 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,455								0,500	Bezirk				2024
																		2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tile-Brücke-Weg 63										
9375	07 bis 10	Erweiterung			0,5				BSO IX a	
9375	11 bis 12	Erweiterung			0,5				BSO IX a	

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Herwegh-Gymnasium

BSN: 12Y05
 Adresse: Fellbacher Str. 18-19
 (Hauptstandort): 13467 Berlin
 LOR: Frohnau/Hermisdorf (1223)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
869	0	638	231

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.649.468 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 984.084 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.351 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 943.528 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.204 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
9379	3704	70204	12Y05, Georg-Herwegh-Gymnasium: Sanierung Gebäude; 13467, Fellbacher Str. 18-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,196								0,500	Bezirk				2024 2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: EthernetConnect

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schulfarm Insel Scharfenberg

BSN: 12Y06
 Adresse: Schwarzer Weg 101-105
 (Hauptstandort): 13505 Berlin
 LOR: Tegel (1221)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	0	358	155

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 3.083.075 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 574.070 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1322	1250	71307	[Nutzungsübergabe] 12Y06, Schulfarm Insel Scharfenberg: Instandsetzung Internat Haus 7, Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus; 13505, Insel Scharfenberg	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,500	2,384	0,005		0,005	0,001	0,004			SenStadtWohn	2,500		2,500	2013
															15.10.2012		31.05.2013	2018
4080	1021	51925	[Nutzungsübergabe] schulinterne Erweiterung des Internetanschlusses; Internetanschluss (Verkabelung + aktive Komponente); CISCO Komponenten & DL Netfox	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,028	0,028								BIM				2017
						0,028											2017	
5693	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Erweiterung Umkleide Turnhalle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,220									BIM				
5694	1024	51925	Ersatzbau Bootshaus	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,119				0,119					BIM				2020
5695	1024	51925	[Nutzungsübergabe] magnetischer Fähranleger	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,170		0,090		0,080					BIM				2018
							0,090								2020			
5698	1024	51925	[Nutzungsübergabe] automatische Türöffnung Schiebetor	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010									BIM				
5699	1024	51925	[Nutzungsübergabe] Klimasplitgerät	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,003									BIM				
9319	1021	51925	[Nutzungsübergabe] WC-Sanierung + Archiv- u. Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003						BIM				2019
								0,003							2020			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
 eGov-Anschluss: in Umsetzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Romain-Rolland-Gymnasium

BSN: 12Y07
 Adresse: Place Moliere 4
 (Hauptstandort): 13469 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
946	108	567	271

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 51.708.277 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 1.864.910 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.073 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.446.544 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.873 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1476	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350								Bezirk				2017
						0,348												
9380	3704	70205	12Y07, Romain-Rolland-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Place Moliere 4 Cité Foch	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,041								0,500	Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thomas-Mann-Gymnasium

BSN: 12Y08
 Adresse: Königshorster Str. 10
 (Hauptstandort): 13439 Berlin
 LOR: Waidmannslust (1230)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2020/2021:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
813	0	576	237

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.768.972 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2020): 6.592.921 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.674 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.656.754 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	2024 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1327	9810	70049	[Nutzungsübergabe] 12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	SIWA	0,900	0,856	0,362	0,080						Bezirk			0,900	2017
						0,414	0,383	0,058										
1478	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,205	0,205	0,060							Bezirk				2017
						0,113	0,121											
1479	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Energetische Sanierung Dach und Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050								Bezirk				2017
						0,132												
1480	2710	51942	[Nutzungsübergabe] Sanierung Heizung, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170								Bezirk				2017
						0,163												
1518	2710	70242	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium, Sanierung Sporthallen; 13439, Königshorster Str. 10 (Klnv)	SchulSP - investiv	5,987		0,267	2,036	2,152	0,933				Bezirk				2018
							0,268	0,920	1,406									
4239	1172	51900	[Nutzungsübergabe] Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,416		0,184	0,063						Bezirk				2017
							0,121	0,010										
5285	2710	70901	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Königshorster Str. 10	Großsanierungen von Schulgebäuden durch noch nicht bestimmte Umsetzungseinheiten	23,900								N.N.					
9464	2710	70242	12Y08, Thomas-Mann Gymnasium, Mehrere Bauabschnitte zur Gesamtsanierung der Heizungsleitungen und Unterdecken; 13439, Königshorster Str. 10 (Klnv)	SchulSP - investiv	2,323		0,127	0,524	0,268	0,500	0,356			Bezirk				2017
							0,128	0,146	0,258									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

eGov-Anschluss: VDSL25

Anlage 13: Technische Erläuterungen

1. Erläuterung zu den Bezirksblättern

In den zwölf Bezirksblättern erfolgt eine bezirksweise Aufstellung folgender Informationen:

- Schülerstatistik Schuljahr 2020/2021
- Anzahl der vorhandenen Schulen (Einrichtungen)
- Geplante Neubauten, Modulare Ergänzungsbauten (MEB) und Großsanierungsmaßnahmen

Die Anzahl der vorhandenen Einrichtungen kann von der Anzahl der Schulblätter abweichen, weil einzelne Schulen mehr als eine schulartspezifische Einrichtung haben können, die einzeln ausgewiesen werden. So kann eine Schule (Organisationseinheit) Einrichtungen einer „Grundschule“ und einer „Schule mit Förderschwerpunkt Lernen“ aufweisen.

Die Prognose des kurz- und mittelfristigen Schulplatzbedarfs und die Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung lagen im Gegensatz zu Vorberichten aufgrund der Umstellung der Erhebungsmethodik im Rahmen des Monitoringverfahrens 2020/21 bis zur Druckfassung noch nicht abschließend vor. Auf eine Darstellung des Schulplatzbedarfes wird daher verzichtet.

2. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

2.1 Allgemeine Angaben zur Schule

BSN:

Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, B, G, K, Y, S) und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, handelt es sich um eine geplante Schule. Für Gemeinschaftsschulen wird seitens der SenBildJugFam keine eigene Schulartkennung vergeben, sondern diese werden unter K geführt. Die angegebene BSN kann von der BSN abweichen, die in der Maßnahmenbezeichnung angegeben wird. Grund sind Änderungen in der Nummernsystematik, die nach Verabschiedung des Investitionsprogrammes stattgefunden haben.

LOR Prognoseräume:

Die "lebensweltlich orientierten Räume" (LOR) sind die räumliche Grundlage für Planung, Prognose und Beobachtung demografischer und sozialer Entwicklungen in Berlin. Die obere Ebene innerhalb der LOR-Systematik werden als Prognoseräume bezeichnet. Diese bilden die kleinste räumliche Einheit der Modellrechnung für Schülerzahlenentwicklung der Senatsfachverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Schulart:

Folgende Ausprägungen existieren: Grundschulen, Integrierte Sekundarschule (ISS), Gymnasium, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen. Gemeinschaftsschulen sind im

Bericht als ISS aufgeführt und nur aufgrund der Schulbezeichnung i.d.R. als solche zu erkennen.

Schulträger:

Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnahmen an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegen.

Kapazität / Plätze:

In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen dargestellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde:

	Schüler/innen pro Klasse	Schüler/innen pro Zug
Primarbereich Grundschule	24	144
Primarbereich Gymnasium	30	60
Sekundarbereich I ISS	25	100
Sekundarbereich I Gym	29	116
Sekundarbereich II ISS	25	75
Sekundarbereich II Gym	25	50

Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die im Schuljahr 2020/2021 vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die geplante Platzzahl nach Umsetzung aller noch offenen Maßnahmen unabhängig vom Umsetzungsjahr und auch für rein schulfachlich geplante Maßnahmen ohne Finanzierung.

Aufgrund der Sonderstellung der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten (besondere Klassengrößen je Standort) existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätswerte. Sofern Kapazitätsangaben getroffen werden, handelt es sich um Regelzüge. Die angegebene Gesamtschülerzahl umfasst die gesamte Schülerschaft der jeweiligen Schule. Die Kapazitätsangaben für berufliche Schulen und zentralverwaltete Schulen weichen von der Regelschulsystematik ab und werden nicht ausgewiesen.

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in EUR.

Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer (IKT = Infrastrukturkostenträger) erfolgt die Zuweisung des Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer.

Ausgaben ab 01.01.2017:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in EUR.

Die zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2020 aufgewendeten Finanzmittel. Diese beinhalten neben den Mitteln aus „**51912** Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“, „**51902** Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen“ und „**51980** Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von

Schulen aus dem Verfügungsfonds“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnahmen. Die konsumtiven Werte wurden je Schule über ProFiskal ausgewertet.

51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in EUR.

Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen. Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die Daten wurden aus ProFiskal eingelesen und vom 01.01.2017 (Beginn der Berliner Schulbauoffensive) bis 31.12.2020 kumuliert.

51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51902 erfasste bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen. Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl von Maßnahmen wurden diese nicht mehr unter den kameralen Maßnahmen auf den Schulblättern geführt, sondern neu als Summe oben rechts im Schulblatt ausgewiesen. Die einzelnen Maßnahmen in 2020 werden nach BSN sortiert als Anlage 15 einzeln aufgeführt. Maßnahmen vor 2020 werden in der Anlage 14 in der Roten Nr. 1189 Z aufgeführt. Die Erfassung der Maßnahmen erfolgt ab 2020 aus ProFiskal.

51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten durch eine Auswertung in ProFiskal. Es wird nur der Anteil Instandhaltung angegeben. Die Daten wurden für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 kumuliert.

2.2 Kamerale Maßnahmen

ID

Stichtag für die Datenerhebung: wird bei Aufnahme einer neuen Maßnahme einmalig vergeben.

Ausprägung: bis zu achtstellige ganze Zahl

Von der Senatsverwaltung für Finanzen vergebene Maßnahmennummer. Technisch notwendig zur händischen Zuordnung schulfachlicher und haushalterischer Maßnahmen, da bisher kein geeigneter Primärschlüssel zur Verbindung von Maßnahmen aus der Datenlage heraus generiert werden konnte.

Schulfachliche Maßnahmen mit dem ID-Kürzel kfA haben keine haushaltsmäßigen Auswirkungen. Das betrifft im Wesentlichen einen Teil der Arrondierungsmaßnahmen. Ist bei ID ein „Nein“ eingetragen, handelt es sich um eine aus schulfachlicher Sicht sinnvolle Maßnahme, die jedoch weder im Haushalt noch dem Investitionsprogramm enthalten ist.

Die Vergabe einer ID ist nur hilfswise vorgenommen worden. Sie wird perspektivisch mit Neuaufsetzung der Datenbank durch ein geeintes Datenschema mit geeigneten generischen Primärschlüsseln ersetzt werden.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Freitext.

Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2020-2024 verwendete Beschreibung der Maßnahme. Sind diese nicht maßnahmenscharf hinterlegt, wird die Zulieferung der datenführenden Stelle übernommen.

Bei Maßnahmen, bei denen die Übergabe des Baus stattgefunden hat, wird ein [Bauübergabe] vorangestellt. Gleiches gilt für die Übergabe an den Nutzer [Nutzungsübergabe]. Eine Maßnahme, die an den Nutzer übergeben wurde, ist gleichzeitig baulich übergeben. Eine an den Nutzer übergebene Maßnahme kann noch weitere Ausgaben nach sich ziehen, da noch offene Rechnungen beglichen werden müssen oder z.B. die Außenanlage während bereits laufender Nutzung fertiggestellt werden.

Maßnahmen des KInV sind, da titelgleich mit dem SchulSP, hier mit einem Zusatz (KInV) am Ende der Bezeichnung markiert.

Mit dem Aufstellungs Rundschreiben für das Investitionsprogramm 2020-2024 wurden die Vorgaben zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnungen geschrieben.

Schulnummer; Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße; Hausnummer

Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten sollen in diesem Fall die außerschulsportlich bedingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden.

Finanzmittelherkunft:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Freitext

Als Finanzmittelherkunft wird die Angabe des Titelkatalogs für den laufenden Haushalt bzw. das gültige Investitionsprogramm verwendet. Ferner werden Bezeichnungen der datenführenden Stellen übernommen, sofern die im ersten Satz genannten Bedingungen nicht zutreffen. Dies betrifft vor allem Maßnahmen aus dem SIWA, der HOWOGE und teilweise der BIM. Bei den Angaben finden sich historische Bezeichnungen für bereits ausgelaufene Programm wie zum Beispiel das Sanitäranlagenanierungsprogramm (SaniP).

Gesamtkosten in Mio. EUR:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt wurden bzw. sonst von den datenführenden Stellen. Die Gesamtkosten können von der Addition der Jahresscheiben abweichen, u.a. wenn Maßnahmen zeitlich gestreckt, Raten aber bereits im Haushalt festgeschrieben wurden; sowie wenn der Beginn der Maßnahme vor 2017 oder nach 2024 liegt.

Plan 2017 – 2024:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Mittelabflussplan für die Jahre 2017 bis 2024 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelbewirtschaftung verantwortlichen Verwaltung. Für davon nicht erfasste Maßnahmen (siehe Finanzmittelherkunft) meldet die datenführende Stelle verbindlich.

Ist 2017/2018/2019/2020:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Unter Ist sind die im Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres abgeflossenen Mittel in EUR angegeben. Die Daten sind entweder aus ProFiskal entnommen oder wurden bei Maßnahmen außerhalb des Haushaltes sowie Sammeltiteln durch die datenführende Stelle zugeliefert.

Aufgabenträger:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM, N.N.

Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, SenStadtWohn und HOWOGE sowie N.N. für den Titel 70900 und 70901 im Kapitel 2710 („noch nicht benannte Umsetzungseinheiten“). Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Beschlussstand vom 17.04.2018 einschließlich der von der Taskforce bis zum 31.12.2020 vorgenommenen Änderungen.

BP/VPU/EVU/BPU geprüft:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Dargestellt wird der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Wie bereits im letzten Bericht wird neben dem geprüften Wert in EUR zusätzlich das Datum der Prüfung taggenau angegeben, sofern dies vorlag.

Baubeginn:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Datum (Jahr)

Anzugeben von den datenführenden Stellen war das Datum des voraussichtlichen Baubeginns (Planungsleistungen z.B. zählen nicht als Baubeginn, es geht um die ersten sichtbaren Maßnahmen auf dem Baufeld wie Baumfällungen oder Gerüst errichten bei Sanierungen etc.).

Übergabe an den Schulträger:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2020

Ausprägung: Datum (Jahr)

Anzugeben von den datenführenden Stellen war das voraussichtliche Datum der Übergabe an den Schulträger; bei Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen ist das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme anzugeben. Wenn der Jahreswert 2020 oder weniger lautet, ist die Maßnahme übergeben.

2.3. Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen

Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen dargestellt, die mit zukünftigen Kapazitätsänderungen verbunden sind. Bis zum 31.12.2020 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt, die damit

verbundenen Erhöhungen der Kapazität sind bereits beim IST unter Kapazität/Plätze angegeben. Die Daten entsprechen dem Datenstand vom 30.01.2020¹.

Maßnahme: Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen.

- **Arrondierung:** Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von Standorten, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitätsverändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B. Abbau von Fremdnutzungen).
- **Aufgabe:** Eine Aufgabe kann eine Aufgabe von Räumlichkeiten (z.B. eines Filialstandortes) oder ein Abriss (z.B. eines MUR) bedeuten. Die Maßnahme ist i.d.R. mit einer Kapazitätsreduzierung verbunden
- **Erweiterung:** Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche Maßnahmen an einer bestehenden Schule.
- **Interimsmaßnahmen** werden verstanden im Sinne des Rundschreibens „Zweite Neufassung des 1. Rundschreiben zur BSO – Finanzierungsfragen: Ersatz- sowie temporäre Ausweich- und Zusatzflächen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO)“ der Senatsverwaltung für Finanzen vom 28.04.2020. Es handelt sich um bauliche Maßnahmen, die einen kurz- oder mittelfristigen Bedarf an Schulplätzen befriedigen. Dieser kann sich aus der Notwendigkeit, für Sanierungen Ausweichkapazitäten zu schaffen oder aus zusätzlichen Anforderungen aufgrund wachsender Schülerzahlen ergeben. Aufgrund der unterschiedlichen Veranschlagung im Haushalt, dem Investitionsprogramm sowie SIWA wird der Übersichtlichkeit halber als Anlage 15 eine Übersicht aller schulscharfen und noch nicht schulscharf belegten Interimsmaßnahmen beigefügt, die nicht Bestandteil einer anderen Baumaßnahme (z.B. Sanierung) sind.
- **Reaktivierung:** Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwecke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zugeführt wird.
- **Reaktivierung Sporthalle:** Eine Reaktivierung liegt vor, wenn eine ehemals für sportliche Zwecke genutzte Halle wieder einer Nutzung als Sporthalle zugeführt wird. Diese Maßnahme erfolgt i.d.R. im Zusammenhang mit Reaktivierung einer Schule.
- **Neubau / Ersatzneubau:** Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau bedeutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhungen.

In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis dokumentiert. Eine neue Schule kann (muss aber nicht) ein Schulneubau sein und umgekehrt. Im Schulverzeichnis stehen die Adressen. Dies bedeutet

¹ Durch diesen vom Finanzcontrolling abweichenden Datenstand können sich Unterschiede ergeben, z.B. zwischen „Aufgabenträger“ bei der kamerale Maßnahme und „Projektumsetzung“ bei der schulfachlichen Maßnahme.

letztlich, dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift hat. Eine Schule kann mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schulnummer (BSN) vergeben wird. Diese muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten Schulgebäuden gegründet werden.

- **Neubau Sporthalle:** Die Nutzung der Sporthalle ist für alle Klassenstufen am Standort vorgesehen.
- **Sporthalle:** Unter der Maßnahme sind ausschließlich Abrisse von Sporthallen erfasst.

Bauart

Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise und Typenbauweise.

Bautyp

Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen wie TSH 60 oder Holzmodulbau.

Kapazitätsveränderung

Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.

Projektumsetzung

Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (Bezirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohn, N.N., siehe Aufgabenträger). Abweichungen zwischen beiden Angaben können sich durch die Darstellung von geplanten Umsetzungseinheiten ergeben, während unter den kameralen Daten immer der aktuelle Beschlussstand aufgeführt ist.

Bedarfsträger

Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch Nutzer oder Fachbehörde sein. Ausprägungen sind Bezirk oder SenBildJugFam. Für zentrale Schulen ist die SenBildJugFam Bedarfsträger, ansonsten grundsätzlich der Bezirk. Für Neubauten übernimmt die SenBildJugFam außerdem die Rolle der Bedarfsträgerschaft.

Kategorie

Unter Kategorie wird grundsätzlich die BSO-Tranche angegeben, unter der diese schulfachliche Maßnahme kategorisiert ist. Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden mit Stand 17.04.2018 anhand einer sogenannten BSO-Tranchenliste zu einer BSO-Maßnahmenliste kategorisiert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projektumsetzung und Art der Maßnahme.

Nach dem 17.04.2018 sind durch die Taskforce mehrere Anpassungen der HOWOGE-Tranchen beschlossen worden. Diese Tranchen III, Vb und VII sind verbindlich.

Da nur eine BSO-Maßnahmenliste mit Stand 17.04.2018 vorliegt, zugleich mehrfach die BSO-Tranchenliste geändert wurde (zuletzt mit dem Beschluss 16/2020), hat die SenBildJugFam auf Basis der neuen BSO-Tranchenliste eine Zuordnung von investiven Maßnahmen mit Stand 31.12.2020 zu einer vorläufigen BSO-Maßnahmenliste vorgenommen, die informativ in den Schulblättern enthalten ist. Basis ist die auf Seite 4 des Berichts dargestellte BSO-Tranchenliste. Die Zuordnung stellt damit keinen

Beschlussstand dar. Eine aktuelle BSO-Maßnahmenliste soll im 1. Halbjahr 2021 von der Taskforce beschlossen werden. Grundlage ist der Taskforce-Beschluss 03/2020 (Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste). Bei einzelnen Maßnahmen können sich nach Beschluss durch die Taskforce Änderungen ergeben. Die ursprüngliche Zuordnung findet sich für die entsprechende Maßnahme in der Roten Nr. 1189 Z.


Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2020/2021 oder dem Investitionsprogramm 2020-2024 abgebildet sind.

SIWA Mensen-Notprogramm (24 Mio. €)
Kapitel 9810 Titel 74061 - 74072

Bezirk	Anteil an der Gesamtsumme	Mittelabfluss
		Stand 31.12.2020
Beträge für 2020 in €		
BA Mitte	2.722.900,00	763.844,68
BA Friedrichshain-Kreuzberg	710.000,00	36.426,09
BA Pankow	3.886.000,00	307.489,62
BA Charlottenburg-Wilmersdorf	1.600.000,00	39.415,28
BA Spandau*	2.194.731,42	1.013.687,27
BA Steglitz-Zehlendorf	1.373.500,00	0,00
BA Tempelhof-Schöneberg	300.000,00	0,00
BA Neukölln	131.000,00	0,00
BA Treptow-Köpenick	1.354.000,00	143.348,50
BA Marzahn-Hellersdorf	1.200.000,00	28.346,43
BA Lichtenberg	1.027.500,00	285.295,04
BA Reinickendorf	714.700,00	4.908,19
	17.214.331,42	2.622.761,10

* inkl. 881.812,81 € für die Vorfinanzierung eines Mensa Containers für die Christoph-Förderich-Schule, die ursprünglich über 9810/84035 gebucht worden sind.

SIWA Mensen-Sofortprogramm (24 Mio. €)
Anteil der Bezirke an den bisher belegten Mitteln i.H.v. rd. 17,2 Mio. €



Maßnahmenübersicht

BSN	Name der Schule	Maßnahmen	Gesamtkosten in €
01G07	GutsMuths-Grundschule	Umbau Essensausgabe und Spülküche Einbau Fettabscheider	376.000,00
01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Umbau Verteilerküche Umbau Betreuungs- und Mensaräume Elektroanschluss Einbau Fettabscheider	1.368.645,00
01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Einbau Fettabscheider als Erweiterung des Essensraums	170.045,00
01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Umbau der bestehenden Essensausgabe, Einbau Fettabscheider	400.000,00
01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Bau Essensausgabe und Spülküche Neubau Essensraum Einbau Fettabscheider	408.210,00
02G08	Grundschule am Traveplatz	Einbau eines größeren Fettabscheiders	80.000,00
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Einbau eines neuen Fettabscheiders	80.000,00
02G26	Lemgo-Grundschule	Aufbau Mensa-Container	450.000,00
02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)	Anschaffung Fettabscheider	40.000,00
02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	Anschaffung Fettabscheider	60.000,00
03G06	Bötzow-Grundschule	Erweiterung der Mensafläche	461.000,00
03G14	Bornholmer Grundschule	Anschaffung Fettabscheider	40.000,00
03G16	Grundschule am Teutoburger Platz	Erweiterung der Mensafläche	923.000,00
03G18	Picasso-Grundschule	Mesaanbau	451.000,00
03G20	Grundschule im Moselviertel	Anschaffung Fettabscheider	75.000,00
03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Neubaumaßnahme Mensa, Mensacontainer	1.000.000,00
03G37	Klecks-Grundschule	Anschaffung Fettabscheider	90.000,00
03G47	47. Schule (Grundschule)	Erweiterung der Mensafläche	621.000,00
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Erneuerung Fettabscheider	35.000,00
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Austausch Fettabscheideranlage, Teilsanierung Anschlussleitungen	190.000,00
04G06	Wald-Grundschule	Erweiterung der Mensakapazität	600.000,00
04G07	Ludwig-Cauer-Grundschule	Erweiterung der Mensakapazität	1.000.000,00
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Anschaffung von zwei Industriespülmaschinen	24.197,34
05G05	Christoph-Förderich-Grundschule	Mensacontainer	881.812,81
05G07	Lynar-Grundschule	Anschaffung Industriespülmaschine, Einbau Fettabscheider	73.556,48
05G07	Lynar-Grundschule	Doppelhaubenspülmaschine	19.244,00
05G08	Konkordia-Grundschule	Anschaffung Industriespülmaschine	17.050,80

BSN	Name der Schule	Maßnahmen	Gesamtkosten in €
05G18	Grundschule im Beerwinkel	Anschaffung Industriespülmaschine	19.318,82
05G19	Grundschule am Ritterfeld	Anschaffung Industriespülmaschine	6.426,83
05G23	Grundschule am Brandwerder	Anschaffung Industriespülmaschine	19.764,71
05G24	Grundschule am Windmühlenberg	Anschaffung Industriespülmaschine	13.665,96
05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Anschaffung Industierspülmaschine	19.693,67
05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Lieferung und Montage von neuen Containern als Mensa-Imbissmodul	1.100.000,00
06G01	Nord-Grundschule	Bestandserweiterung an Mensa, Erweiterung d. Speiseraumes	1.261.000,00
06G06	Mühlenau-Grundschule	Geräuschkämmung in insgesamt 4 Speiseräumen	18.000,00
06G09	Dreilinden-Grundschule	Umsetzung erforderlich Akustikmaßnahmen	50.000,00
06G16	Rothenburg-Grundschule	Umsetzung erforderlicher Akustikmaßnahmen	7.000,00
06G20	Alt-Lankwitzer Grundschule	Umsetzung erforderlicher Akustikmaßnahmen	16.000,00
06G21	Paul-Schneider-Grundschule	Umsetzung erforderlicher Akustikmaßnahmen	5.000,00
06G27	Grundschule am Königsgraben	Umsetzung erforderlicher Akustikmaßnahmen	16.500,00
07Y07	Eckener-Gymnasium	Aufstellung v. 2 Containern	150.000,00
07Y07	Eckener-Gymnasium	Umbau der vorhandenen Cafeteria-Räume	150.000,00
08G02	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Einrichtung zweier Räume als Mensa	45.000,00
08G26	Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	Erweiterung des vorhandenen Stromkreises	40.000,00
08G27	Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)	Erweiterung des vorhandenen Stromkreises	21.000,00
08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Errichtung einer Ausgabeküche	25.000,00
09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Bauliche Veränderungen, Vergrößerung der Küche	30.000,00
09G13	Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	130.000,00
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Bauliche Veränderungen und Umstrukturierungen	100.000,00
09G21	Edison-Grundschule	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	100.000,00
09G21	Edison-Grundschule	Aufstellung Essenscontainer	264.000,00
09G22	Schule an der Wuhlheide (Grundschule)	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	120.000,00
09G23	Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	120.000,00
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	100.000,00

BSN	Name der Schule	Maßnahmen	Gesamtkosten in €
09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	130.000,00
09S03	Albatros-Schule	Einbau Fettabscheider einschl. erforderlicher Grundleitungen	120.000,00
09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	Fettabscheider, einschließlich erforderlicher Grundleitungen	140.000,00
10G13	Johann-Strauss- Grundschule	Finanzierung des Mensacontainers incl. Ausgabeküche	1.200.000,00
11G08	Robinson-Schule (Grundschule)	Sanierung Essensausgabe, des Lagers sowie Elektroverteilung und notwendiger Geräte und Einbau Fettabscheider	365.000,00
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Elektroverteilung, Geschirrspüler	17.500,00
11G13	Karlshorster Schule (Grundschule)	Sanierung Essensausgabe, des Lagers sowie Elektroverteilung und notwendige Geräte	265.000,00
11G29	Matibi-Schule (Grundschule)	Erweiterung des Speiseraumes	15.000,00
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Anpassung einer Essensausgabe und Speiseraums sowie Elektroverteilung/Geräte	365.000,00
12G01	Havelmüller-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G02	Grundschule am Schäfersee	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	1.500,00
12G04	Till-Eulenspiegel- Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G06	Hausotter-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	3.000,00
12G06	Hausotter-Grundschule	Containeraufstellung sog. mobile Unterrichtsräume (MUR)	650.000,00
12G07	Mark-Twain-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G09	Grundschule an der Peckwisch	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G11	Ringelnatz-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	3.000,00
12G13	Franz-Marc-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G13	Franz-Marc-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte; Hort	900,00
12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben- Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G19	Münchhausen-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte, Hort	2.000,00
12G19	Münchhausen-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte, Filiale	1.500,00

BSN	Name der Schule	Maßnahmen	Gesamtkosten in €
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	2.000,00
12G21	Grundschule am Fließtal	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	20.000,00
12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G28	Grundschule in den Rollbergen	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	3.500,00
12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	1.500,00
12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	900,00
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	2.700,00
12Y02	Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	3.600,00
12Y03	Humboldt-Gymnasium	Elektroarbeiten für Inbetriebnahme neuer und zusätzl. Geräte	6.900,00
insgesamt bisher belegt			17.214.331,42
Reserve ca. 10 % vom Gesamtbetrag			2.400.000,00
verbliebene Mittel (24 Mio. € - bisher belegte Gesamtsumme - Reserve)			4.385.668,58

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

Kapitel	Titel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	IST 2020 in Euro
3700	51902	01A04	Berlin-Kolleg	Bauunterhalt an 01A04, UK: 201	19.833
		01B01	OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen	Erneuerung RLT & MSR (B18006-30427001-001)	236.639
		01B01	OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen	Sanierung der WC-Bereiche (B18008-30427000-001)	523.016
		01B02	Staatliche Technikerschule Berlin	Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen (B18019-30120001-001)	151.434
		01B02	Staatliche Technikerschule Berlin	Gesamtsanierung Sporthalle (B18018-30120001-001)	285.764
		01B03	OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik	Brandschutzkonzept Hs. 1, 2, 3 (B18081-30395000-001)	11.998
		01B03	OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik	Fassadensanierung Zwischenbau Haus 2/3 (B18082-30395000-001)	207.749
		01B04	OSZ Gesundheit I	I20005-30000000-0 / Energiesparmaßnahmen Roll-out	135.396
		01B05	Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin	laufender baulicher Unterhalt	36.016
3700	51902	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	Bauunterhalt an 01G01, UK: 201	198.016
3700	51902	01G02	Papageno-Grundschule	Bauunterhalt an 01G02, UK: 201	54.369
3700	51902	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	Bauunterhalt an 01G04, UK: 201	55.538
3700	51902	01G05	Grundschule Neues Tor	Bauunterhalt an 01G05, UK: 201	47.085
3700	51902	01G07	GutsMuths-Grundschule	Bauunterhalt an 01G07, UK: 201	55.465
3700	51902	01G08	Grundschule am Brandenburger Tor	Bauunterhalt an 01G08, UK: 201	20.839
3700	51902	01G10	City-Grundschule	Bauunterhalt an 01G10, UK: 201	136.342
3700	51902	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Bauunterhalt an 01G11, UK: 201	79.967
3700	51902	01G15	Anne-Frank-Grundschule	Bauunterhalt an 01G15, UK: 201	115.634
3700	51902	01G16	Moabiter Grundschule	Bauunterhalt an 01G16, UK: 201	254.936
3700	51902	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Bauunterhalt an 01G18, UK: 201	42.301
3700	51902	01G19	Hansa-Grundschule	Bauunterhalt an 01G19, UK: 201	170.503
3700	51902	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Bauunterhalt an 01G24, UK: 201	1.286.291
3700	51902	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Bauunterhalt an 01G25, UK: 201	183.916
3700	51902	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Bauunterhalt an 01G27, UK: 201	52.529
3700	51902	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	Bauunterhalt an 01G28, UK: 201	82.268
3700	51902	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Bauunterhalt an 01G29, UK: 201	86.269
3700	51902	01G31	Wedding-Grundschule	Bauunterhalt an 01G31, UK: 201	345.939
3700	51902	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Bauunterhalt an 01G32, UK: 201	136.866
3700	51902	01G35	Humboldthain-Grundschule	Bauunterhalt an 01G35, UK: 270	41.459
3700	51902	01G36	Andersen-Grundschule	Bauunterhalt an 01G36, UK: 201	52.937
3700	51902	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	Bauunterhalt an 01G37, UK: 201	85.716
3700	51902	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Bauunterhalt an 01G38, UK: 201	1.030.212
3700	51902	01G39	Vineta-Grundschule	Bauunterhalt an 01G39, UK: 201	114.951
3700	51902	01G40	Möwensee-Grundschule	Bauunterhalt an 01G40, UK: 201	262.178
3700	51902	01G41	Erika-Mann-Grundschule	Bauunterhalt an 01G41, UK: 201	203.506
3700	51902	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 01G42, UK: 201	1.453.150
3700	51902	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 01G43, UK: 201	37.564
3700	51902	01G44	Allegro-Grundschule	Bauunterhalt an 01G44, UK: 202	704.956
3700	51902	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Bauunterhalt an 01G45, UK: 270	1.744.104
3700	51902	01G46	Grundschule am Koppenplatz	Bauunterhalt an 01G46, UK: 201	49.540
3700	51902	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Bauunterhalt an 01G47, UK: 201	118.572
3700	51902	01G48	Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.	Bauunterhalt an 01G48, UK: 201	103.345
3700	51902	01Gn05	Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9	Bauunterhalt an 01Gn0, UK: 201	368

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3700	51902	01K01	Willy-Brandt-Schule	Bauunterhalt an 01K01, UK: 201	270.833
3700	51902	01K02	Ernst-Schering-Schule	Bauunterhalt an 01K02, UK: 201	113.710
3700	51902	01K03	Ernst-Reuter-Schule	Bauunterhalt an 01K03, UK: 201	308.430
3700	51902	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 01K04, UK: 201	103.733
3700	51902	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 01K06, UK: 201	76.253
3700	51902	01K07	Hemingway-Schule	Bauunterhalt an 01K07, UK: 201	35.381
3700	51902	01K08	Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 01K08, UK: 201	480.981
3700	51902	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 01K09, UK: 201	334.293
3700	51902	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 01K10, UK: 201	279.948
3700	51902	01Kn04	Neubau ISS; Putbusser Str. 12	Bauunterhalt an 01Kn0, UK: 201	95
3700	51902	01S01	Schule am Zille-Park	Bauunterhalt an 01S01, UK: 201	247.615
3700	51902	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Bauunterhalt an 01S07, UK: 201	354.586
3700	51902	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	Bauunterhalt an 01Y02, UK: 201	96.489
		01Y04	Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach	laufender baulicher Unterhalt	83.804
3700	51902	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Bauunterhalt an 01Y06, UK: 201	1.729
		01Y07	Französisches Gymnasium	laufender baulicher Unterhalt	650.114
3700	51902	01Y08	Lessing-Gymnasium	Bauunterhalt an 01Y08, UK: 201	930.487
3700	51902	01Y09	Diesterweg-Gymnasium	Bauunterhalt an 01Y09, UK: 201	93.617
3700	51902	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	Bauunterhalt an 01Y11, UK: 201	75.770
3700	51902	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Bauunterhalt an 01Y12, UK: 201	337.272
		01Y12	Gymnasium Tiergarten	laufender baulicher Unterhalt	4.842
		02B01	August-Sander-Schule	B16074-3039700-00 / Brandschutzsanierung	159.371
		02B02	Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)	laufender baulicher Unterhalt	104.222
		02B03	OSZ Bekleidung und Mode	laufender baulicher Unterhalt	168.195
		02B04	OSZ Handel 1	Erneuerung Unterdecke Tiefgarage (B15097-3040902-001)	31.860
		02B04	OSZ Handel 1	Sanierung Trinkwasseranlagen (B18108- 30409000-001)	67.056
		02B04	OSZ Handel 1	Erneuerung Schiebefenster Neubau (B17045-30409001-001)	68.779
		02B04	OSZ Handel 1	Sanierung Flachdach über Bibliothek (B18107-30409001-001)	382.194
		02B04	OSZ Handel 1	Sanierung Lüftungs- und Abwasseranlagen (B16109-3040901-001)	1.078.895
		02B05	Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)	laufender baulicher Unterhalt	169.194
		02B05	Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)	laufender baulicher Unterhalt	374.553
3306	51902	02G01	Spartacus-Grundschule	Bauunterhalt an 02G01, UK: 200	108.366
3306	51902	02G02	Hausburg-Grundschule	Bauunterhalt an 02G02, UK: 200	555.890
3306	51902	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	Bauunterhalt an 02G03, UK: 200	170.696
3306	51902	02G04	Pettenkofer-Grundschule	Bauunterhalt an 02G04, UK: 200	55.257
3306	51902	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	Bauunterhalt an 02G07, UK: 200	174.865
3306	51902	02G08	Grundschule am Traveplatz	Bauunterhalt an 02G08, UK: 200	129.171
3306	51902	02G09	Zille-Grundschule	Bauunterhalt an 02G09, UK: 200	72.236
3306	51902	02G10	Modersohn-Grundschule	Bauunterhalt an 02G10, UK: 200	113.163
3306	51902	02G11	Thalia-Grundschule	Bauunterhalt an 02G11, UK: 200	598.702
3306	51902	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	Bauunterhalt an 02G12, UK: 200	400.051
3306	51902	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	Bauunterhalt an 02G13, UK: 200	286.532
3306	51902	02G14	Galilei-Grundschule	Bauunterhalt an 02G14, UK: 200	297.215
3306	51902	02G16	Lenau-Grundschule	Bauunterhalt an 02G16, UK: 200	5.576
3306	51902	02G18	Nürtingen-Grundschule	Bauunterhalt an 02G18, UK: 200	118.446

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	Bauunterhalt an 02G19, UK: 200	112.424
3306	51902	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	Bauunterhalt an 02G20, UK: 200	268.361
3306	51902	02G21	Reinhardswald-Grundschule	Bauunterhalt an 02G21, UK: 200	104.936
3306	51902	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	Bauunterhalt an 02G22, UK: 200	245.572
3306	51902	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	Bauunterhalt an 02G23, UK: 200	322.435
3306	51902	02G24	Otto-Wels-Grundschule	Bauunterhalt an 02G24, UK: 200	194.632
3306	51902	02G26	Lemgo-Grundschule	Bauunterhalt an 02G26, UK: 200	123.199
3306	51902	02G27	Hunsrück-Grundschule	Bauunterhalt an 02G27, UK: 200	104.471
3306	51902	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	Bauunterhalt an 02G29, UK: 200	149.292
3306	51902	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	Bauunterhalt an 02G30, UK: 200	6.866
3306	51902	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	Bauunterhalt an 02G31, UK: 200	172.013
3306	51902	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	Bauunterhalt an 02G32, UK: 200	132.314
3306	51902	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	Bauunterhalt an 02G33, UK: 200	112.967
3306	51902	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	Bauunterhalt an 02G34, UK: 200	74.993
3306	51902	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	Bauunterhalt an 02G35, UK: 200	209.710
3306	51902	02G36	Blumen-Grundschule	Bauunterhalt an 02G36, UK: 200	106.419
3306	51902	02K01	Ellen-Key-Schule	Bauunterhalt an 02K01, UK: 200	185.834
3306	51902	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 02K02, UK: 200	556.793
3306	51902	02K03	Hector-Peterson-Schule	Bauunterhalt an 02K03, UK: 200	161.050
3306	51902	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 02K04, UK: 200	416.160
3306	51902	02K05	Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 02K05, UK: 200	229.849
3306	51902	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	Bauunterhalt an 02K06, UK: 200	127.891
3306	51902	02K07	Georg-Weerth-Schule	Bauunterhalt an 02K07, UK: 200	151.907
3306	51902	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 02K08, UK: 200	417.588
3306	51902	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 02K09, UK: 200	69.964
3306	51902	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 02K10, UK: 200	360.712
3306	51902	02S01	Temple-Grandin-Schule	Bauunterhalt an 02S01, UK: 200	178.847
3306	51902	02S02	Gustav-Meyer-Schule	Bauunterhalt an 02S02, UK: 200	233.715
3306	51902	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Schule	Bauunterhalt an 02S03, UK: 200	392.092
3306	51902	02Y01	Andreas-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y01, UK: 200	261.129
3306	51902	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y03, UK: 200	167.725
3306	51902	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y04, UK: 200	178.619
3306	51902	02Y05	Dathe-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y05, UK: 200	359.542
3306	51902	02Y06	Leibniz-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y06, UK: 200	525.654
3306	51902	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y07, UK: 200	40.995
3306	51902	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	Bauunterhalt an 02Y08, UK: 200	126.886
		03B02	Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow	laufender baulicher Unterhalt	40.522
		03B04	Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)	Erneuerung Bandspülmaschine (B18022-30410003-001)	55.657
		03B04	Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)	B20028-30410004-0H s. 4 San. Trinkwasseranlage u. Ern. Warmwasserbereitung	99.163
		03B06	Konrad-Zuse-Schule	laufender baulicher Unterhalt	102.550
		03B07	Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)	laufender baulicher Unterhalt	108.289
		03B07	Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)	laufender baulicher Unterhalt	130.082
		03B07	Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)	laufender baulicher Unterhalt	225.665
		03B08	Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik	laufender baulicher Unterhalt	383.608
		03B10	Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)	I20005-30000000-0 / Energiesparmaßnahmen Roll-out	46.525

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	03G01	Schule am Hamburger Platz (Grundschule)	Bauunterhalt an 03G01, UK: 151	442.825
3306	51902	03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	Bauunterhalt an 03G02, UK: 151	274.829
3306	51902	03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	Bauunterhalt an 03G03, UK: 151	118.545
3306	51902	03G04	Grundschule an der Marie	Bauunterhalt an 03G04, UK: 149	1.163.249
3306	51902	03G05	Homer-Grundschule	Bauunterhalt an 03G05, UK: 151	270.248
3306	51902	03G06	Bötzow-Grundschule	Bauunterhalt an 03G06, UK: 112	40.568
3306	51902	03G08	Grundschule am Planetarium	Bauunterhalt an 03G08, UK: 151	69.923
3306	51902	03G09	Thomas-Mann-Grundschule	Bauunterhalt an 03G09, UK: 151	61.000
3306	51902	03G10	Grundschule am Hohen Feld	Bauunterhalt an 03G10, UK: 151	157.297
3306	51902	03G11	Schule am Falkplatz (Grundschule)	Bauunterhalt an 03G11, UK: 103	210.290
3306	51902	03G12	Paul-Lincke-Grundschule	Bauunterhalt an 03G12, UK: 151	215.612
3306	51902	03G13	Rudolf-Dörrier-Grundschule	Bauunterhalt an 03G13, UK: 151	2.165.700
3306	51902	03G14	Bornholmer Grundschule	Bauunterhalt an 03G14, UK: 151	221.828
3306	51902	03G15	Schule am Senefelderplatz	Bauunterhalt an 03G15, UK: 151	190.998
3306	51902	03G16	Grundschule am Teutoburger Platz	Bauunterhalt an 03G16, UK: 151	135.960
3306	51902	03G17	Grundschule am Weißen See	Bauunterhalt an 03G17, UK: 151	103.118
3306	51902	03G18	Picasso-Grundschule	Bauunterhalt an 03G18, UK: 151	404.330
3306	51902	03G20	Grundschule im Moselviertel	Bauunterhalt an 03G20, UK: 111	173.269
3306	51902	03G21	Grundschule unter den Bäumen	Bauunterhalt an 03G21, UK: 114	86.514
3306	51902	03G22	Grundschule am Wasserturm	Bauunterhalt an 03G22, UK: 151	118.722
3306	51902	03G23	Grundschule Alt-Karow	Bauunterhalt an 03G23, UK: 151	241.108
3306	51902	03G24	Grundschule im Panketal	Bauunterhalt an 03G24, UK: 150	304.629
3306	51902	03G25	Carl-Humann-Grundschule	Bauunterhalt an 03G25, UK: 151	109.233
3306	51902	03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	Bauunterhalt an 03G26, UK: 151	66.284
3306	51902	03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Bauunterhalt an 03G27, UK: 117	123.170
3306	51902	03G28	Grundschule im Hasengrund	Bauunterhalt an 03G28, UK: 151	69.361
3306	51902	03G29	Grundschule Am Sandhaus	Bauunterhalt an 03G29, UK: 151	120.086
3306	51902	03G32	Grundschule an den Buchen	Bauunterhalt an 03G32, UK: 151	168.322
3306	51902	03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 03G33, UK: 151	252.714
3306	51902	03G34	Mendel-Grundschule	Bauunterhalt an 03G34, UK: 151	999.101
3306	51902	03G35	Platanengrundschule	Bauunterhalt an 03G35, UK: 151	49.502
3306	51902	03G35	Platanengrundschule	Bauunterhalt an 03G35; UK: 208	880.311
3306	51902	03G36	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Bauunterhalt an 03G36, UK: 151	161.329
3306	51902	03G37	Klecks-Grundschule	Bauunterhalt an 03G37, UK: 151	44.212
3306	51902	03G38	Grundschule im Blumenviertel	Bauunterhalt an 03G38, UK: 151	113.046
3306	51902	03G39	Grundschule Wolkenstein	Bauunterhalt an 03G39, UK: 151	139.841
3306	51902	03G40	Schule am Birkenhof	Bauunterhalt an 03G40, UK: 151	264.219
3306	51902	03G41	Trelleborg-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 03G41, UK: 151	229.806
3306	51902	03G43	Grundschule Wilhelmsruh	Bauunterhalt an 03G43, UK: 151	106.795
3306	51902	03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	Bauunterhalt an 03G44, UK: 135	159.237
3306	51902	03G45	Grundschule im Hofgarten	Bauunterhalt an 03G45, UK: 107	203.371
3306	51902	03G46	Grundschule im Eliashof	Bauunterhalt an 03G46, UK: 151	387.492
3306	51902	03G47	47. Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 03G47, UK: 151	37.514
3306	51902	03K01	Kurt-Schwitters-Schule	Bauunterhalt an 03K01, UK: 151	118.223
3306	51902	03K02	Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 03K02, UK: 151	105.197
3306	51902	03K03	Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 03K03, UK: 151	25.657
3306	51902	03K04	Gustave-Eiffel-Schule	Bauunterhalt an 03K04, UK: 150	92.690
3306	51902	03K05	Heinz-Brandt-Schule	Bauunterhalt an 03K05, UK: 110	1.195.064
3306	51902	03K06	Reinhold-Burger-Schule	Bauunterhalt an 03K06, UK: 151	51.484
3306	51902	03K07	Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 03K07, UK: 145	562.246
3306	51902	03K08	Hagenbeck-Schule	Bauunterhalt an 03K08, UK: 151	99.805
3306	51902	03K09	Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 03K09, UK: 151	80.445
3306	51902	03K10	Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 03K10, UK: 151	160.558

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 03K11, UK: 151	229.240
3306	51902	03S03	Helene-Haesler-Schule	Bauunterhalt an 03S03, UK: 151	227.190
3306	51902	03S08	Panke-Schule	Bauunterhalt an 03S08, UK: 151	7.617
3306	51902	03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	Bauunterhalt an 03S10, UK: 108	516.082
3306	51902	03XD02	Keine Angaben vorhanden	Bauunterhalt an 03XD02; UK: 292	671
3306	51902	03XD03	Keine Angaben vorhanden	Bauunterhalt an 03XD03; UK: 504	2.333
3306	51902	03Y03	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y03, UK: 151	71.297
3306	51902	03Y04	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y04, UK: 151	144.472
3306	51902	03Y08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y08, UK: 151	38.459
3306	51902	03Y10	Rosa-Luxemburg-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y10, UK: 150	89.572
3306	51902	03Y13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y13, UK: 151	117.402
3306	51902	03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y14, UK: 109	383.445
3306	51902	03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y15, UK: 151	127.486
3306	51902	03Y16	Robert-Havemann-Gymnasium	Bauunterhalt an 03Y16, UK: 150	219.893
3306	51902	03Y17	Gymnasium am Europasportpark	Bauunterhalt an 03Y17, UK: 151	175.439
3306	51902	04A04	Charlotte-Wolff-Kolleg	Bauunterhalt an 04A04, UK: 201	45.788
		04B01	Loschmidt-Oberschule	laufender baulicher Unterhalt	245.615
		04B02	Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)	Sanierung Hausalarmanlage (B18026-30416000-001)	70.931
		04B03	OSZ Kraftfahrzeugtechnik	Demontage nasse Steigleitungen, Strang- und Brandschutzsanierung (B16042-3041701-001)	21.507
		04B03	OSZ Kraftfahrzeugtechnik	I18002-300000-0 / Energiesparmaßnahmen / Roll-Out	255.252
		04B04	Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)	Sanierung Trinkwasseranlagen (B18017-30119000-001)	24.746
		04B04	Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)	Lüftungssanierung (B18016-30119001-001)	228.347
		04B05	Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)	laufender baulicher Unterhalt	214.244
		04B05	Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)	laufender baulicher Unterhalt	421.150
1021	51295	04B06	Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)	LAN-Verkabelung	225.896
		04B06	Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)	laufender baulicher Unterhalt	186.326
		04B07	OSZ Körperpflege	laufender baulicher Unterhalt	200.198
		04B08	Kläre-Bloch-Schule	Brandschutzsanierung (B15073-3013900-001)	36.797
		04B08	Kläre-Bloch-Schule	Dachsanierung Sporthalle (B18089-30139000-001)	115.245
3306	51902	04G01	Eichendorff-Grundschule	Bauunterhalt an 04G01, UK: 201	112.489
3306	51902	04G02	Lietensee-Grundschule	Bauunterhalt an 04G02, UK: 201	298.966
3306	51902	04G04	Joan-Miró-Grundschule	Bauunterhalt an 04G04, UK: 201	321.370
3306	51902	04G05	Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	Bauunterhalt an 04G05, UK: 204	209.799
3306	51902	04G06	Wald-Grundschule	Bauunterhalt an 04G06, UK: 201	56.934
3306	51902	04G07	Ludwig-Cauer-Grundschule	Bauunterhalt an 04G07, UK: 201	106.596
3306	51902	04G08	Mierendorff-Grundschule	Bauunterhalt an 04G08, UK: 204	206.444
3306	51902	04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Bauunterhalt an 04G11, UK: 201	122.638
3306	51902	04G12	Schinkel-Grundschule	Bauunterhalt an 04G12, UK: 020	584.466
3306	51902	04G13	Nehring-Grundschule	Bauunterhalt an 04G13, UK: 201	297.113
3306	51902	04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	Bauunterhalt an 04G14, UK: 224	136.950
3306	51902	04G15	Charles-Dickens-Grundschule	Bauunterhalt an 04G15, UK: 201	314.852
3306	51902	04G17	Johann-Peter-Hebel-Grundschule	Bauunterhalt an 04G17, UK: 201	143.766
3306	51902	04G18	Ernst-Habermann-Grundschule	Bauunterhalt an 04G18, UK: 201	65.423
3306	51902	04G19	Grundschule am Rüdeshheimer Platz	Bauunterhalt an 04G19, UK: 201	439.761
3306	51902	04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	Bauunterhalt an 04G20, UK: 201	354.567
3306	51902	04G21	Halensee-Grundschule	Bauunterhalt an 04G21, UK: 201	112.008

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	04G22	Grunewald-Grundschule	Bauunterhalt an 04G22, UK: 201	411.265
3306	51902	04G24	Carl-Orff-Grundschule	Bauunterhalt an 04G24, UK: 201	640.060
3306	51902	04G25	Cecilien-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 04G25, UK: 201	131.891
3306	51902	04G26	Birger-Forell-Grundschule	Bauunterhalt an 04G26, UK: 201	178.858
3306	51902	04K02	Friedensburg-Schule	Bauunterhalt an 04K02, UK: 201	529.620
3306	51902	04K03	Robert-Jungk-Schule	Bauunterhalt an 04K03, UK: 201	991.527
3306	51902	04K05	Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 04K05, UK: 201	537.854
3306	51902	04K06	Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 04K06, UK: 201	429.957
3306	51902	04K07	Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf	Bauunterhalt an 04K07, UK: 201	222.738
3306	51902	04K08	Peter-Ustinov-Schule	Bauunterhalt an 04K08, UK: 201	138.257
3306	51902	04K09	Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 04K09, UK: 201	132.362
3306	51902	04S02	Arno-Fuchs-Schule	Bauunterhalt an 04S02, UK: 201	60.673
3306	51902	04S05	Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose	Bauunterhalt an 04S03, UK: 201	14.776
3306	51902	04S04	Reinfeld-Schule	Bauunterhalt an 04S04, UK: 201	279.154
3306	51902	04S05	Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose	Bauunterhalt an 04S05, UK: 201	52.281
3306	51902	04S06	Finkenkrug-Schule	Bauunterhalt an 04S06, UK: 201	133.141
3306	51902	04S07	Comenius-Schule	Bauunterhalt an 04S07, UK: 201	404.720
3306	51902	04Y01	Schiller-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y01, UK: 201	504.544
3306	51902	04Y02	Wald-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y02, UK: 201	107.101
3306	51902	04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y03, UK: 201	125.152
3306	51902	04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y04, UK: 201	629.375
3306	51902	04Y05	Herder-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y05, UK: 201	784.758
3306	51902	04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y06, UK: 201	141.127
3306	51902	04Y07	Friedrich-Ebert-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y07, UK: 201	486.229
3306	51902	04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y08, UK: 201	688.384
3306	51902	04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y09, UK: 201	226.347
3306	51902	04Y10	Marie-Curie-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y10, UK: 201	429.101
3306	51902	04Y11	Goethe-Gymnasium	Bauunterhalt an 04Y11, UK: 201	413.557
		05B01	OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)	Fenstersanierung (B18055-30405000-001)	229.363
		05B02	Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)	laufender baulicher Unterhalt	156.337
		05B02	Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)	Sanierung Trinkwasseranlagen (B18079-3013300-001)	230.428
3306	51902	05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Bauunterhalt an 05G01, UK: 102	86.005
3306	51902	05G02	Grundschule am Eichenwald	Bauunterhalt an 05G02, UK: 101	97.085
3306	51902	05G30	30. Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 05G03, UK: 102	97.628
3306	51902	05G04	Klosterfeld-Grundschule	Bauunterhalt an 05G04, UK: 102	142.433
3306	51902	05G05	Christoph-Földrich-Grundschule	Bauunterhalt an 05G05, UK: 102	224.493
3306	51902	05G06	Siegerland-Grundschule	Bauunterhalt an 05G06, UK: 101	179.731
3306	51902	05G07	Lynar-Grundschule	Bauunterhalt an 05G07, UK: 101	106.858
3306	51902	05G08	Konkordia-Grundschule	Bauunterhalt an 05G08, UK: 102	89.218
3306	51902	05G10	Grundschule am Birkenhain	Bauunterhalt an 05G10, UK: 102	102.874
3306	51902	05G11	Robert-Reinick-Grundschule	Bauunterhalt an 05G11, UK: 102	184.866
3306	51902	05G12	Grundschule am Weinmeisterhorn	Bauunterhalt an 05G12, UK: 102	143.533
3306	51902	05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	Bauunterhalt an 05G13, UK: 102	204.934
3306	51902	05G14	Linden-Grundschule	Bauunterhalt an 05G14, UK: 102	131.792
3306	51902	05G15	Askanier-Grundschule	Bauunterhalt an 05G15; UK: 102	15.695
3306	51902	05G15	Askanier-Grundschule	Bauunterhalt an 05G15; UK: 104	16.218
3306	51902	05G15	Askanier-Grundschule	Bauunterhalt an 05G15; UK: 202	20.128
3306	51902	05G15	Askanier-Grundschule	Bauunterhalt an 05G15; UK: 103	40.222
3306	51902	05G16	Zeppelin-Grundschule	Bauunterhalt an 05G16, UK: 102	98.603
3306	51902	05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	Bauunterhalt an 05G17; UK: 153	151
3306	51902	05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	Bauunterhalt an 05G17, UK: 106	180.335
3306	51902	05G18	Grundschule im Beerwinkel	Bauunterhalt an 05G18, UK: 102	102.217

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	05G19	Grundschule am Ritterfeld	Bauunterhalt an 05G19, UK: 102	146.374
3306	51902	05G20	Carl-Schurz-Grundschule	Bauunterhalt an 05G20, UK: 102	229.338
3306	51902	05G21	Paul-Moor-Schule	Bauunterhalt an 05G21, UK: 102	35.048
3306	51902	05G22	Christian-Morgenstern-Grundschule	Bauunterhalt an 05G22, UK: 101	64.788
3306	51902	05G23	Grundschule am Brandwerder	Bauunterhalt an 05G23, UK: 102	183.668
3306	51902	05G24	Grundschule am Windmühlenberg	Bauunterhalt an 05G24, UK: 102	113.148
3306	51902	05G25	Grundschule am Wasserwerk	Bauunterhalt an 05G25, UK: 101	60.355
3306	51902	05G26	Grundschule am Amalienhof	Bauunterhalt an 05G26, UK: 102	137.783
3306	51902	05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Bauunterhalt an 05G27, UK: 101	91.487
3306	51902	05G28	Grundschule an der Pulvermühle	Bauunterhalt an 05G28, UK: 102	89.213
3306	51902	05G29	Mary-Poppins-Grundschule	Bauunterhalt an 05G29, UK: 102	106.294
3306	51902	05G30	30. Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 05G30, UK: 101	1.064.194
3306	51902	05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K01, UK: 102	321.616
3306	51902	05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K02, UK: 102	426.905
3306	51902	05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K03, UK: 102	567.772
3306	51902	05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K04, UK: 102	142.115
3306	51902	05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 05K05, UK: 102	204.724
3306	51902	05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K06, UK: 102	119.383
3306	51902	05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K07, UK: 102	320.876
3306	51902	05K08	Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K08, UK: 102	213.722
3306	51902	05K09	Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 05K09, UK: 102	120.230
3306	51902	05S01	Schule am Grüngürtel	Bauunterhalt an 05S01, UK: 102	355.415
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03; UK: 204	2.408
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03; UK: 104	10.041
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03; UK: 102	11.320
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03; UK: 103	20.624
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03; UK: 202	21.947
3306	51902	05S03	Schule am Gartenfeld	Bauunterhalt an 05S03, UK: 101	24.490
3306	51902	05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Bauunterhalt an 05Y01, UK: 102	130.086
3306	51902	05Y02	Kant-Gymnasium	Bauunterhalt an 05Y02, UK: 102	103.094
3306	51902	05Y03	Hans-Carossa-Gymnasium	Bauunterhalt an 05Y03, UK: 102	149.847
3306	51902	05Y04	Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium	Bauunterhalt an 05Y04, UK: 102	265.928
3306	51902	05Y05	Lily-Braun-Gymnasium	Bauunterhalt an 05Y05, UK: 102	101.564
		06B01	Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)	Sanierung Trinkwasseranlagen (B18059-30398000-001)	13.756
		06B01	Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)	Instandsetzung Sporthalle und Alarmierung Fachpraxis (B18060-30398000-001)	338.558
		06B02	Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)	Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Heizung (B13064-3013100-001)	14.050
		06B02	Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)	Beton- und Schadstoffsanierung (B16129-3013100-001)	67.924
		06B02	Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)	I20005-3000000-0 Energieeinsparmaßnahmen / Roll-out	85.815
		06B02	Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)	Sanierung Trinkwasseranlagen (B18072-30131000-001)	266.570
		06B03	OSZ Bürowirtschaft I	laufender baulicher Unterhalt	41.003

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

		06B03	OSZ Bürowirtschaft I	laufender baulicher Unterhalt	50.480
		06B04	Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)	Sanierung Trinkwasseranlagen in 2 Gebäuden (B18061-30128000-001)	620.990
3306	51902	06G01	Nord-Grundschule	Bauunterhalt an 06G01, UK: 151	289.614
3306	51902	06G02	Süd-Grundschule	Bauunterhalt an 06G02, UK: 151	172.768
3306	51902	06G04	Erich-Kästner-Grundschule	Bauunterhalt an 06G04, UK: 151	239.955
3306	51902	06G05	Conrad-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 06G05, UK: 151	417.977
3306	51902	06G06	Mühlenau-Grundschule	Bauunterhalt an 06G06, UK: 152	2.045
3306	51902	06G07	Zinnowwald-Grundschule	Bauunterhalt an 06G07, UK: 151	217.113
3306	51902	06G08	Schweizerhof-Grundschule	Bauunterhalt an 06G08, UK: 151	143.541
3306	51902	06G09	Dreilinden-Grundschule	Bauunterhalt an 06G09, UK: 152	48.943
3306	51902	06G10	Grundschule am Buschgraben	Bauunterhalt an 06G10, UK: 151	299.795
3306	51902	06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 06G11, UK: 151	68.772
3306	51902	06G12	Quentin-Blake-Grundschule	Bauunterhalt an 06G12, UK: 151	123.423
3306	51902	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Bauunterhalt an 06G14, UK: 151	47.954
3306	51902	06G15	Dunant-Grundschule	Bauunterhalt an 06G15, UK: 152	263.118
3306	51902	06G16	Rothenburg-Grundschule	Bauunterhalt an 06G16, UK: 351	8.845
3306	51902	06G17	Grundschule am Insulaner	Bauunterhalt an 06G17, UK: 151	21.924
3306	51902	06G18	Athene-Grundschule	Bauunterhalt an 06G18, UK: 151	63.648
3306	51902	06G20	Alt-Lankwitzer Grundschule	Bauunterhalt an 06G20, UK: 502	139.330
3306	51902	06G21	Paul-Schneider-Grundschule	Bauunterhalt an 06G21, UK: 151	146.588
3306	51902	06G22	Giesensdorfer Grundschule	Bauunterhalt an 06G22, UK: 151	126.082
3306	51902	06G23	Kronach-Grundschule	Bauunterhalt an 06G23, UK: 151	1.197.994
3306	51902	06G24	Grundschule unter den Kastanien	Bauunterhalt an 06G24, UK: 151	126.686
3306	51902	06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Bauunterhalt an 06G25, UK: 151	94.773
3306	51902	06G26	Käthe-Kruse-Grundschule	Bauunterhalt an 06G26, UK: 151	79.175
3306	51902	06G27	Grundschule am Königsgraben	Bauunterhalt an 06G27, UK: 151	159.811
3306	51902	06G28	Ludwig-Bechstein-Grundschule	Bauunterhalt an 06G28, UK: 151	178.968
3306	51902	06G29	Grundschule am Karpfenteich	Bauunterhalt an 06G29, UK: 152	29.373
3306	51902	06G30	Mercator-Grundschule	Bauunterhalt an 06G30, UK: 151	80.094
3306	51902	06G31	Grundschule an der Bäke	Bauunterhalt an 06G31, UK: 151	228.666
3306	51902	06G32	Grundschule am Stadtpark Steglitz	Bauunterhalt an 06G32, UK: 151	82.517
3306	51902	06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	Bauunterhalt an 06G33, UK: 151	308.414
3306	51902	06G34	34. Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 06G34, UK: 151	92.996
3306	51902	06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Bauunterhalt an 06K01, UK: 152	1.233
		06K01	John-F.-Kennedy-Schule	laufender baulicher Unterhalt	352.670
3306	51902	06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 06K02, UK: 151	63.482
3306	51902	06K03	Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 06K03, UK: 151	155.021
3306	51902	06K04	Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 06K04, UK: 151	35.184
3306	51902	06K08	Max-von-Laue-Schule	Bauunterhalt an 06K08, UK: 151	91.434
3306	51902	06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Bauunterhalt an 06K09, UK: 151	145.452
3306	51902	06K10	Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 06K10, UK: 151	57.725
3306	51902	06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 06K11, UK: 151	427.801
3306	51902	06S01	Pestalozzi-Schule	Bauunterhalt an 06S01, UK: 151	1.053.581
3306	51902	06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Bauunterhalt an 06S03, UK: 151	129.004
3306	51902	06S05	J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex	Bauunterhalt an 06S05, UK: 151	108.562
3306	51902	06Y01	Schadow-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y01, UK: 151	197.239
3306	51902	06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y02, UK: 151	115.060
3306	51902	06Y03	Arndt-Gymnasium Dahlem	Bauunterhalt an 06Y03, UK: 151	94.027
3306	51902	06Y04	Dreilinden-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y04, UK: 151	68.901
3306	51902	06Y05	Werner-von-Siemens-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y05, UK: 151	265.467
3306	51902	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y06, UK: 151	1.216.284
3306	51902	06Y07	Paulsen-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y07, UK: 151	59.194

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y08, UK: 151	20.148
		06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	laufender baulicher Unterhalt	14.520
3306	51902	06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Bauunterhalt an 06Y09, UK: 151	48.373
3306	51902	06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y10, UK: 151	73.681
3306	51902	06Y11	Goethe-Gymnasium Lichterfelde	Bauunterhalt an 06Y11, UK: 151	204.751
3306	51902	06Y12	Willi-Graf-Gymnasium	Bauunterhalt an 06Y12, UK: 151	115.452
3306	51902	06Y13	Gymnasium Steglitz	Bauunterhalt an 06Y13, UK: 151	233.165
		07B02	Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule	laufender baulicher Unterhalt	221.212
		07B03	OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)	Weiterführung Sicherheitsbeleuchtung (B13017-3012200-001)	65.284
		07B03	OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)	Erneuerung Heizzentrale (B18027-30122001-001)	187.037
3306	51902	07G01	Spreewald-Grundschule	Bauunterhalt an 07G01, UK: 202	356.926
3306	51902	07G02	Finow-Grundschule	Bauunterhalt an 07G02, UK: 202	386.594
3306	51902	07G03	Werbellinsee-Grundschule	Bauunterhalt an 07G03, UK: 202	429.971
3306	51902	07G05	Havelland-Grundschule	Bauunterhalt an 07G05, UK: 202	644.698
3306	51902	07G06	Sternberg-Grundschule	Bauunterhalt an 07G06, UK: 202	69.950
3306	51902	07G10	Teltow-Grundschule	Bauunterhalt an 07G10, UK: 202	97.570
3306	51902	07G12	Scharmützelsee-Grundschule	Bauunterhalt an 07G12, UK: 203	95.787
3306	51902	07G13	Neumark-Grundschule	Bauunterhalt an 07G13, UK: 202	178.498
3306	51902	07G14	Löcknitz-Grundschule	Bauunterhalt an 07G14, UK: 202	142.935
3306	51902	07G15	Fläming-Grundschule	Bauunterhalt an 07G15, UK: 202	180.370
3306	51902	07G17	Stechlinsee-Grundschule	Bauunterhalt an 07G17, UK: 202	131.290
3306	51902	07G18	Grundschule am Barbarossaplatz	Bauunterhalt an 07G18, UK: 202	223.187
3306	51902	07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Bauunterhalt an 07G19, UK: 202	37.133
3306	51902	07G20	Maria-Montessori-Grundschule	Bauunterhalt an 07G20, UK: 202	30.027
3306	51902	07G21	Grundschule auf dem Tempelhofer Feld	Bauunterhalt an 07G21, UK: 202	49.950
3306	51902	07G22	Paul-Klee-Grundschule	Bauunterhalt an 07G22, UK: 202	1.301.379
3306	51902	07G23	Schätzelberg-Grundschule	Bauunterhalt an 07G23, UK: 202	26.264
3306	51902	07G25	Mascha-Kaléko-Grundschule	Bauunterhalt an 07G25, UK: 202	65.529
3306	51902	07G26	Grundschule im Taunusviertel	Bauunterhalt an 07G26, UK: 202	138.431
3306	51902	07G27	Rudolf-Hildebrand-Grundschule	Bauunterhalt an 07G27, UK: 202	111.880
3306	51902	07G28	Kiepert-Grundschule	Bauunterhalt an 07G28, UK: 202	470.004
3700	51902	07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Bauunterhalt an 07G30; UK: 270	240
3306	51902	07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Bauunterhalt an 07G30; UK: 357	800
3306	51902	07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Bauunterhalt an 07G30, UK: 202	45.747
		07G30	Annedore-Leber-Grundschule	laufender baulicher Unterhalt	87.326
3306	51902	07G31	Carl-Sonnenschein-Grundschule	Bauunterhalt an 07G31, UK: 202	158.305
3306	51902	07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Bauunterhalt an 07G32, UK: 202	79.668
3306	51902	07G34	Marienfelder Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 07G34, UK: 202	1.925.599
3306	51902	07G35	Nahariya-Grundschule	Bauunterhalt an 07G35, UK: 202	49.013
3306	51902	07G36	Grundschule am Dielingsgrund	Bauunterhalt an 07G36, UK: 202	68.358
3306	51902	07G37	Ikarus-Grundschule	Bauunterhalt an 07G37, UK: 202	97.205
3306	51902	07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 07G39, UK: 202	253.364
3306	51902	07K01	Sophie-Scholl-Schule	Bauunterhalt an 07K01, UK: 202	228.769
3306	51902	07K02	Carl-Zeiss-Schule	Bauunterhalt an 07K02, UK: 202	82.058
3306	51902	07K03	Gustav-Heinemann-Oberschule	Bauunterhalt an 07K03, UK: 203	1.694.167
3306	51902	07K04	Theodor-Haubach-Schule	Bauunterhalt an 07K04, UK: 202	220.626
3306	51902	07K05	Solling-Schule	Bauunterhalt an 07K05, UK: 202	87.977
3306	51902	07K06	Georg-von-Giesche-Schule	Bauunterhalt an 07K06, UK: 202	1.432.773
3306	51902	07K07	Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 07K07, UK: 202	227.733
3306	51902	07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 07K08, UK: 202	252.464
3306	51902	07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Bauunterhalt an 07K09, UK: 202	318.187
3306	51902	07K10	Friedrich-Bergius-Schule	Bauunterhalt an 07K10, UK: 202	140.368

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	07K11	Hugo-Gaudig-Schule	Bauunterhalt an 07K11, UK: 202	230.269
3306	51902	07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 07K12, UK: 202	51.554
3306	51902	07K13	Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 07K13, UK: 202	310.470
3306	51902	07S01	Prignitz-Schule	Bauunterhalt an 07S01, UK: 202	122.656
3306	51902	07S03	Steinwald-Schule	Bauunterhalt an 07S03, UK: 202	204.023
3306	51902	07S04	Marianne-Cohn-Schule	Bauunterhalt an 07S04, UK: 202	80.199
3306	51902	07Y01	Robert-Blum-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y01, UK: 202	92.076
3306	51902	07Y02	Rückert-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y02, UK: 202	117.649
3306	51902	07Y03	Rheingau-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y03, UK: 202	1.323.935
3306	51902	07Y04	Paul-Natorp-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y04, UK: 203	59.831
3306	51902	07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y05, UK: 202	7.783
3306	51902	07Y06	Askanisches Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y06, UK: 202	71.996
3306	51902	07Y07	Eckener-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y07, UK: 202	154.519
3306	51902	07Y08	Ulrich-von-Hutten-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y08, UK: 202	48.837
3306	51902	07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Bauunterhalt an 07Y09, UK: 202	47.064
		08B02	Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)	Grundinstandsetzung Sporthalle (B16085-3040402-001)	1.684.032
		08B04	OSZ Informations- und Medizintechnik	Rückbau nasse Steigleitung und Trinkwasseranlagen (B18056-30126000-001)	122.109
		08B04	OSZ Informations- und Medizintechnik	I18003-30126000-0 / Energiersparmaßnahmen / Roll-Out	123.394
		08B05	Carl-Legien-Schule	laufender baulicher Unterhalt	1.388
		08B05	Carl-Legien-Schule	laufender baulicher Unterhalt	61.914
3306	51902	08G01	Rixdorfer Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G01, UK: 020	70.165
3306	51902	08G02	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G02, UK: 020	411.260
3306	51902	08G03	Hans-Fallada-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G03, UK: 020	118.535
3306	51902	08Gn03	Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12	Bauunterhalt an 08G04, UK: 200	10.042
3306	51902	08G05	Elbe-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G05, UK: 221	32.212
3306	51902	08G06	Karl-Weise-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G06, UK: 247	169.671
3306	51902	08G07	Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G07, UK: 281	46.777
3306	51902	08G08	Karlsgarten-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G08, UK: 285	366.961
3306	51902	08G09	Regenbogen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G09, UK: 355	53.302
3306	51902	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Bauunterhalt an 08G10, UK: 357	500
3306	51902	08G11	Schliemann-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G11, UK: 020	144.457
3306	51902	08G12	Peter-Petersen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G12, UK: 020	96.529
3306	51902	08G13	Bruno-Taut-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G13, UK: 020	72.408
3306	51902	08G14	Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G14, UK: 020	4.780
3306	51902	08G15	Hermann-Sander-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G15, UK: 020	190.024
3306	51902	08G16	Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G16, UK: 020	1.072.769
3306	51902	08G17	Richard-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G17, UK: 020	78.232
3306	51902	08G18	Eduard-Mörrike-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G18, UK: 020	233.109
3306	51902	08G19	Herman-Nohl-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G19, UK: 020	152.547
3306	51902	08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G20, UK: 020	238.906
3306	51902	08G21	Silberstein-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G21, UK: 020	65.343
3306	51902	08G22	Schule am Regenweiher (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G22, UK: 020	145.063
3306	51902	08G23	Zürich-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G23, UK: 020	158.515
3306	51902	08G24	Schule am Teltowkanal (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G24, UK: 020	239.293
3306	51902	08G25	Michael-Ende-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G25, UK: 020	358.917
3306	51902	08G26	Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G26, UK: 020	316.292
3306	51902	08G27	Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G27, UK: 020	145.565
3306	51902	08G28	Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G28, UK: 020	73.508
3306	51902	08G29	Wetzlar-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G29, UK: 020	199.503
3306	51902	08G30	Schule am Sandsteinweg (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G30, UK: 020	122.530

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	08G31	Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G31, UK: 020	216.194
3306	51902	08G33	Schule am Fliederbusch (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G33, UK: 020	350.480
3306	51902	08G34	Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G34, UK: 020	79.176
3306	51902	08G35	Schule in der Köllnischen Heide (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G35, UK: 020	592.719
3306	51902	08G36	Löwenzahn-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G36, UK: 020	99.243
3306	51902	08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 08G37, UK: 020	117.178
3306	51902	08K01	Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 08K01, UK: 020	422.010
3306	51902	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Bauunterhalt an 08K02, UK: 020	820.582
3306	51902	08K03	Otto-Hahn-Schule	Bauunterhalt an 08K03, UK: 020	243.752
3306	51902	08K04	Heinrich-Mann-Schule	Bauunterhalt an 08K04, UK: 020	109.251
3306	51902	08K05	Clay-Schule	Bauunterhalt an 08K05, UK: 020	73.556
3306	51902	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 08K06, UK: 020	930.897
3306	51902	08K08	Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli	Bauunterhalt an 08K08, UK: 020	337.893
3306	51902	08K09	Röntgen-Schule	Bauunterhalt an 08K09, UK: 020	70.374
3306	51902	08K10	Zuckmayer-Schule	Bauunterhalt an 08K10, UK: 020	107.474
3306	51902	08K11	Alfred-Nobel-Schule	Bauunterhalt an 08K11, UK: 020	312.362
3306	51902	08K12	Kepler-Schule	Bauunterhalt an 08K12, UK: 020	126.532
3306	51902	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Bauunterhalt an 08K13, UK: 020	326.028
3306	51902	08S01	Adolf-Reichwein-Schule	Bauunterhalt an 08S01, UK: 020	41.473
3306	51902	08S04	Schule am Zwickauer Damm	Bauunterhalt an 08S04, UK: 020	176.740
3306	51902	08S07	Schule am Bienwaldring	Bauunterhalt an 08S07, UK: 020	181.679
3306	51902	08S08	Schilling-Schule	Bauunterhalt an 08S08, UK: 020	465.233
3306	51902	08S09	Schule an der Windmühle	Bauunterhalt an 08S09, UK: 020	44.561
3306	51902	08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y01, UK: 020	240.526
3306	51902	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y02, UK: 020	411.397
3306	51902	08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y03, UK: 020	524.841
3306	51902	08Y04	Ernst-Abbe-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y04, UK: 020	86.552
3306	51902	08Y05	Leonardo-da-Vinci-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y05, UK: 020	73.656
3306	51902	08Y06	Hannah-Arendt-Gymnasium	Bauunterhalt an 08Y06, UK: 020	96.060
3306	51902	09A03	Schulpraktisches Seminar Treptow-Köpenick	Bauunterhalt an 09A03; UK: 354	7.006
3306	51902	09A03	Schulpraktisches Seminar Treptow-Köpenick	Bauunterhalt an 09A03; UK: 191	16.407
3306	51902	09A03	Schulpraktisches Seminar Treptow-Köpenick	Bauunterhalt an 09A03; UK: 355	61.662
3306	51902	09A03	Schulpraktisches Seminar Treptow-Köpenick	Bauunterhalt an 09A03; UK: 351	69.930
3700	51902	09A03	Schulpraktisches Seminar Treptow-Köpenick	Bauunterhalt an 09A03; UK: 0	150.876
3306	51902	09A05	Treptow-Kolleg	Bauunterhalt an 09A05, UK: 100	869.686
		09A07	Flatow-Oberschule	B20025-304000002-0 / Hs. 2 Sanierung Hallenboden	233.617
		09B03	Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)	laufender baulicher Unterhalt	186.716
3306	51902	09G01	Bouché-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G01, UK: 100	150.251
3306	51902	09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G03, UK: 100	87.027
3306	51902	09G04	Sonnenblumen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G04, UK: 100	126.580
3306	51902	09G05	Schule am Ginkobaum (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G05, UK: 100	146.286
3306	51902	09G06	Melli-Beese-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G06, UK: 100	47.292
3306	51902	09G07	Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G07, UK: 100	272.293
3306	51902	09G09	Heide-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G09, UK: 100	1.710.224
3306	51902	09G10	Schule am Berg (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G10, UK: 100	74.651
3306	51902	09G11	Schule am Pegasuseck (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G11, UK: 100	575.045
3306	51902	09G13	Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G13, UK: 100	353.637
3306	51902	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G14, UK: 100	86.620
3306	51902	09G15	Schule am Mohnweg (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G15, UK: 100	164.262
3306	51902	09G16	Wendenschloß-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G16, UK: 100	29.127
3306	51902	09G17	Uhlenhorst-Grundschule	Bauunterhalt an 09G17, UK: 100	133.638
3306	51902	09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G18, UK: 100	51.950
3306	51902	09G19	Amtsfeld-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G19, UK: 100	106.668
3306	51902	09G20	Müggelheimer Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G20, UK: 100	211.869

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	09G21	Edison-Grundschule	Bauunterhalt an 09G21, UK: 100	41.346
3306	51902	09G22	Schule an der Wuhlheide (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G22, UK: 100	266.757
3306	51902	09G23	Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G23, UK: 100	152.079
3306	51902	09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G24, UK: 100	79.876
3306	51902	09G25	Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G25, UK: 100	34.002
3306	51902	09G26	Schule an den Püttbergen (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G26, UK: 100	76.036
3306	51902	09G27	Friedrichshagener Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G27, UK: 100	1.379.158
3306	51902	09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 09G29, UK: 100	491.838
3306	51902	09G30	Kiefholz-Grundschule	Bauunterhalt an 09G30, UK: 100	89.494
3306	51902	09G31	fehlende Schule	Bauunterhalt an 09G31, UK: 100	113.217
3306	51902	09K01	Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K01, UK: 100	177.981
3306	51902	09K02	Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 09K02, UK: 100	241.880
3306	51902	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K03; UK: 125	37
3306	51902	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K03, UK: 100	640.738
3306	51902	09K04	Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K04, UK: 100	174.285
3306	51902	09K05	Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K05, UK: 100	49.035
3306	51902	09K06	Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K06, UK: 100	51.256
3306	51902	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 09K07, UK: 100	1.264.141
3306	51902	09K08	Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K08; UK: 200	457
3306	51902	09K08	Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 09K08, UK: 100	114.751
3306	51902	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 09K09, UK: 100	149.519
3306	51902	09P15	W-I-R-Grundschule Pfefferwerk	Bauunterhalt an 09P15, UK: 101	11.451
3306	51902	09P16	KreativitätsGrundschule Berlin Treptow	Bauunterhalt an 09P16, UK: 101	896
3306	51902	09S03	Albatros-Schule	Bauunterhalt an 09S03, UK: 100	137.145
3306	51902	09S04	Ahorn-Schule	Bauunterhalt an 09S04, UK: 100	70.931
3306	51902	09S06	Schule am Wildgarten	Bauunterhalt an 09S06, UK: 100	551.544
3306	51902	09Y03	Archenhold-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y03, UK: 100	84.977
3306	51902	09Y04	Anne-Frank-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y04, UK: 100	112.580
3306	51902	09Y05	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y05, UK: 100	772.858
3306	51902	09Y06	Gerhart-Hauptmann-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y06, UK: 100	259.770
3306	51902	09Y10	Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y10, UK: 100	70.181
3306	51902	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	Bauunterhalt an 09Y11, UK: 100	159.232
3700	51902	10A04	Victor-Klemperer-Kolleg	Bauunterhalt an 10A04, UK: 020	84.092
		10B01	Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)	Sanierung Trinkwasseranlagen und Brandschutzgutachten (B18075-30432000-001)	371.055
		10B02	Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)	laufender baulicher Unterhalt	135.474
3700	51902	10G01	Paavo-Nurmi-Grundschule	Bauunterhalt an 10G01, UK: 020	33.507
3700	51902	10G03	Selma-Lagerlöf-Grundschule	Bauunterhalt an 10G03, UK: 020	45.145
3700	51902	10G04	Falken-Grundschule	Bauunterhalt an 10G04, UK: 020	34.067
3700	51902	10G05	Ebereschen-Grundschule	Bauunterhalt an 10G05, UK: 020	31.333
3700	51902	10G07	Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule	Bauunterhalt an 10G07, UK: 020	31.826
3700	51902	10G08	Wilhelm-Busch-Grundschule	Bauunterhalt an 10G08, UK: 020	36.825
3700	51902	10G09	Grundschule am Bürgerpark	Bauunterhalt an 10G09, UK: 020	845.590
3306	51902	10G10	Peter-Pan-Grundschule	Bauunterhalt an 10G10; UK: 0	1
3700	51902	10G10	Peter-Pan-Grundschule	Bauunterhalt an 10G10, UK: 365	47.093
3700	51902	10G11	Grundschule an der Mühle	Bauunterhalt an 10G11, UK: 020	110.211
3700	51902	10G12	Grundschule an der Geißenweide	Bauunterhalt an 10G12, UK: 020	33.958
3700	51902	10G13	Johann-Strauss-Grundschule	Bauunterhalt an 10G13, UK: 020	129.847
3700	51902	10G14	Grundschule unter dem Regenbogen	Bauunterhalt an 10G14, UK: 020	418.961
3700	51902	10G16	Grundschule am Fuchsberg	Bauunterhalt an 10G16, UK: 365	96.382
3700	51902	10G17	Beatrix-Potter-Grundschule	Bauunterhalt an 10G17, UK: 020	43.356
3700	51902	10G18	Pustebblume-Grundschule	Bauunterhalt an 10G18, UK: 020	77.473
3700	51902	10G19	Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)	Bauunterhalt an 10G19, UK: 020	134.176

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3700	51902	10G22	Kolibri-Grundschule	Bauunterhalt an 10G22, UK: 365	248.334
3700	51902	10G25	Grundschule am Schleipfuhl	Bauunterhalt an 10G25, UK: 020	66.139
3700	51902	10G26	Friedrich-Schiller-Grundschule	Bauunterhalt an 10G26, UK: 020	119.087
3700	51902	10G28	Grundschule am Hollerbusch	Bauunterhalt an 10G28, UK: 020	724.827
3700	51902	10G29	Grundschule an der Wuhle	Bauunterhalt an 10G29, UK: 020	294.313
3700	51902	10G30	Mahlsdorfer Grundschule	Bauunterhalt an 10G30, UK: 020	452.453
3700	51902	10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Bauunterhalt an 10G31, UK: 020	92.387
3700	51902	10G32	Kiekemal-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 10G32, UK: 020	121.386
3700	51902	10G33	Ulmen-Grundschule	Bauunterhalt an 10G33, UK: 020	203.491
3700	51902	10G34	34. Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 10G34, UK: 020	54.532
3700	51902	10G99	Standort ungeklärt	Bauunterhalt an 10GNN, UK: 380	783.916
3700	51902	10K01	Rudolf-Virchow-Schule	Bauunterhalt an 10K01, UK: 020	332.834
3700	51902	10K02	Ernst-Haeckel-Schule	Bauunterhalt an 10K02, UK: 020	145.564
3700	51902	10K03	Kerschensteiner-Schule	Bauunterhalt an 10K03, UK: 020	35.959
3700	51902	10K12	Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule	Bauunterhalt an 10K04, UK: 020	139.217
3700	51902	10K05	Jean-Piaget-Schule	Bauunterhalt an 10K05, UK: 020	45.088
3700	51902	10K06	Georg-Klingenberg-Schule	Bauunterhalt an 10K06, UK: 020	170.094
3700	51902	10K07	Caspar-David-Friedrich-Schule	Bauunterhalt an 10K07, UK: 020	327.207
3700	51902	10K08	Johann-Julius-Hecker-Schule	Bauunterhalt an 10K08, UK: 020	18.199
3700	51902	10K09	Konrad-Wachsmann-Schule	Bauunterhalt an 10K09, UK: 020	76.773
3700	51902	10K10	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 10K10, UK: 020	208.894
3700	51902	10K11	Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 10K11, UK: 365	70.780
3700	51902	10K13	Neubau ISS; An der Schule 41-59	Bauunterhalt an 10K13, UK: 365	62.723
3700	51902	10S04	Schule am Pappelhof	Bauunterhalt an 10S04, UK: 020	93.021
3700	51902	10S07	Schule am Rosenhain	Bauunterhalt an 10S07, UK: 020	262.231
3700	51902	10S08	Schule am Mummelsoll	Bauunterhalt an 10S08, UK: 365	213.898
3700	51902	10Y01	Tagore-Gymnasium	Bauunterhalt an 10Y01, UK: 020	40.034
3700	51902	10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Bauunterhalt an 10Y02, UK: 020	83.730
3700	51902	10Y03	Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium	Bauunterhalt an 10Y03, UK: 020	164.389
3700	51902	10Y08	Sartre-Gymnasium	Bauunterhalt an 10Y08, UK: 020	84.630
3700	51902	10Y11	Melanchthon-Gymnasium	Bauunterhalt an 10Y11, UK: 020	1.864.637
		11A07	Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)	laufender baulicher Unterhalt	456.171
		11B02	Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)	Fenstersanierung (B18034-30422000-001)	45.554
		11B02	Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)	Kellersanierung (B17019-3042200-001)	49.328
		11B04	Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)	laufender baulicher Unterhalt	85.325
3700	51902	11G01	Sonnenuhr-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G01, UK: 350	17.053
3700	51902	11G02	Schule am Roederplatz (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G02, UK: 350	56.078
3700	51902	11G03	Schule im Gutspark (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G03, UK: 351	12.905
3700	51902	11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G05, UK: 350	34.886
3700	51902	11G06	Adam-Ries-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G06, UK: 350	31.675
3700	51902	11G07	Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G07, UK: 350	47.182
3700	51902	11G08	Robinson-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G08, UK: 350	16.690
3700	51902	11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G09, UK: 350	39.676
3700	51902	11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G10, UK: 350	55.782
3700	51902	11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G11, UK: 350	45.606
3700	51902	11G12	Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G12, UK: 350	41.532
3700	51902	11G13	Karlshorster Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G13, UK: 350	75.193
3700	51902	11G14	Richard-Wagner-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G14, UK: 350	94.668
3700	51902	11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G16, UK: 350	39.106
3700	51902	11G17	Brodowin-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G17, UK: 350	76.647

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3700	51902	11G18	Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G18, UK: 350	17.067
3700	51902	11G19	Obersee-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G19, UK: 350	14.095
3700	51902	11G21	Schule Am Faulen See (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G21, UK: 350	23.418
3700	51902	11G22	Martin-Niemöller-Grundschule	Bauunterhalt an 11G22, UK: 350	34.247
3700	51902	11G23	Friedrichsfelder Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G23, UK: 350	24.034
3700	51902	11G25	Schule am Wäldchen (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G25, UK: 350	18.637
3700	51902	11G26	Randow-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G26, UK: 350	41.151
3700	51902	11G28	Feldmark-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G28, UK: 350	51.674
3700	51902	11G29	Matibi-Schule (Grundschule)	Bauunterhalt an 11G29, UK: 350	43.899
3700	51902	11G31	Schmetterlings-Grundschule	Bauunterhalt an 11G31, UK: 350	192.857
3700	51902	11G34	Neubau Grundschule; Klützer Straße 36/42	Bauunterhalt an 11G34, UK: 350	19.521
3700	51902	11G35	Grundschule Sewanstr.	Bauunterhalt an 11G35, UK: 350	18.463
3700	51902	11K01	Alexander-Puschkin-Schule	Bauunterhalt an 11K01, UK: 350	2.018.204
3700	51902	11K02	Mildred-Harnack-Schule	Bauunterhalt an 11K02, UK: 350	47.451
3700	51902	11K04	Gutenberg-Schule	Bauunterhalt an 11K04, UK: 350	20.782
3700	51902	11K05	Fritz-Reuter-Schule	Bauunterhalt an 11K05, UK: 350	150.935
3700	51902	11K06	Schule am Rathaus	Bauunterhalt an 11K06, UK: 350	997.866
3700	51902	11K07	Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 11K07, UK: 350	201.118
3700	51902	11K08	George-Orwell-Schule	Bauunterhalt an 11K08, UK: 350	115.454
3700	51902	11K09	Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 11K09, UK: 350	234.605
3700	51902	11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 11K10, UK: 350	120.927
3700	51902	11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 11K11, UK: 350	247.358
3700	51902	11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 11K12, UK: 350	168.767
3700	51902	11S02	Schule am Fennpfuhl	Bauunterhalt an 11S02, UK: 350	463.535
3700	51902	11S05	Schule am grünen Grund	Bauunterhalt an 11S05, UK: 350	64.364
3700	51902	11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	Bauunterhalt an 11S06, UK: 350	916.138
3700	51902	11S07	Carl-von-Linné-Schule	Bauunterhalt an 11S07, UK: 350	528.821
3700	51902	11S08	Schule Am Breiten Luch	Bauunterhalt an 11S08, UK: 350	375.512
3700	51902	11S12	Nils-Holgersson-Schule	Bauunterhalt an 11S12, UK: 350	111.593
3700	51902	11Y02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Bauunterhalt an 11Y02, UK: 350	33.900
3700	51902	11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule	Bauunterhalt an 11Y05, UK: 351	980.360
3700	51902	11Y09	Barnim-Gymnasium	Bauunterhalt an 11Y09, UK: 350	319.342
3700	51902	11Y10	Manfred-von-Ardenne-Gymnasium	Bauunterhalt an 11Y10, UK: 350	72.670
3700	51902	11Y11	Immanuel-Kant-Gymnasium	Bauunterhalt an 11Y11, UK: 350	52.380
		12B01	Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)	I20005-3000000-0 Energieeinsparmaßnahmen / Roll-out	129.142
		12B01	Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)	B20061-30429001-0 Dachsanierung	140.816
		12B01	Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)	B16064-3042901-00 Brandschutz- und Schadstoffsanierung	245.117
		12B01	Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)	Dachsanierung Haus 2 & 3 (B18069-30429000-001)	668.963
		12B02	Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)	B20030-30121001-001 / Dachsanierung	89.312
		12B02	Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)	I20005-30000000-0 / Energiesparmaßnahmen Roll-out	144.609
3306	51902	12G01	Havelmüller-Grundschule	Bauunterhalt an 12G01, UK: 020	117.442
3306	51902	12G02	Grundschule am Schäfersee	Bauunterhalt an 12G02, UK: 110	62.229
3306	51902	12G03	Reginhard-Grundschule	Bauunterhalt an 12G03, UK: 110	194.978
3306	51902	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	Bauunterhalt an 12G04, UK: 110	75.822
3306	51902	12G05	Kolumbus-Grundschule	Bauunterhalt an 12G05, UK: 110	116.832
3306	51902	12G06	Hausotter-Grundschule	Bauunterhalt an 12G06, UK: 110	225.090
3306	51902	12G07	Mark-Twain-Grundschule	Bauunterhalt an 12G07, UK: 110	387.411

Maßnahmen- und Finanzcontrollingbericht per 31.12.2020

konsumtive Schulbauausgaben
2020

3306	51902	12G09	Grundschule an der Peckwisch	Bauunterhalt an 12G09, UK: 110	169.448
3700	51902	12G10	Peter-Witte-Grundschule	Bauunterhalt an 12G10; UK: 360	73
3700	51902	12G10	Peter-Witte-Grundschule	Bauunterhalt an 12G10; UK: 361	145
3306	51902	12G10	Peter-Witte-Grundschule	Bauunterhalt an 12G10, UK: 110	52.402
3306	51902	12G11	Ringelnatz-Grundschule	Bauunterhalt an 12G11, UK: 020	290.992
3306	51902	12G12	Borsigwalder Grundschule	Bauunterhalt an 12G12, UK: 110	362.085
3306	51902	12G13	Franz-Marc-Grundschule	Bauunterhalt an 12G13, UK: 110	49.064
3306	51902	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	Bauunterhalt an 12G14, UK: 110	105.370
3306	51902	12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	Bauunterhalt an 12G15, UK: 110	53.344
3306	51902	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	Bauunterhalt an 12G17, UK: 110	66.836
3306	51902	12G18	Grundschule am Tegelschen Ort	Bauunterhalt an 12G18, UK: 110	100.876
3306	51902	12G19	Münchhausen-Grundschule	Bauunterhalt an 12G19, UK: 110	183.584
3306	51902	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Bauunterhalt an 12G20, UK: 110	674.282
3306	51902	12G21	Grundschule am Fließtal	Bauunterhalt an 12G21, UK: 110	252.649
3306	51902	12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	Bauunterhalt an 12G22, UK: 110	207.125
3306	51902	12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	Bauunterhalt an 12G23, UK: 110	129.674
3306	51902	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	Bauunterhalt an 12G24, UK: 110	66.559
3306	51902	12G26	Märkische Grundschule	Bauunterhalt an 12G26, UK: 111	41.157
3306	51902	12G27	Chamisso-Grundschule	Bauunterhalt an 12G27, UK: 110	231.749
3306	51902	12G28	Grundschule in den Rollbergen	Bauunterhalt an 12G28, UK: 110	70.348
3306	51902	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	Bauunterhalt an 12G29, UK: 110	362.574
3306	51902	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	Bauunterhalt an 12G30, UK: 110	294.608
3306	51902	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	Bauunterhalt an 12G32, UK: 110	106.274
3306	51902	12G33	Lauterbach-Grundschule	Bauunterhalt an 12G33, UK: 110	70.831
3306	51902	12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	Bauunterhalt an 12G34, UK: 110	386.544
3306	51902	12Gn06	Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33	Bauunterhalt an 12Gn0, UK: 120	122.964
3306	51902	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	Bauunterhalt an 12K02, UK: 020	644.631
3306	51902	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 12K03, UK: 110	283.467
3306	51902	12K04	Paul-Löbe-Schule	Bauunterhalt an 12K04, UK: 110	192.849
3306	51902	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 12K05, UK: 020	187.702
3306	51902	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 12K06, UK: 110	489.954
3306	51902	12K07	Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau	Bauunterhalt an 12K07, UK: 110	128.655
3306	51902	12K09	Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Bauunterhalt an 12K09, UK: 110	314.765
3306	51902	12K10	Carl-Bosch-Schule	Bauunterhalt an 12K10, UK: 110	70.616
3306	51902	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	Bauunterhalt an 12K11, UK: 110	267.999
3306	51902	12K12	Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)	Bauunterhalt an 12K12, UK: 110	228.797
3306	51902	12S01	Stötzner-Schule	Bauunterhalt an 12S01, UK: 110	242.088
3306	51902	12S04	Schule am Park	Bauunterhalt an 12S04, UK: 110	214.338
3306	51902	12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	Bauunterhalt an 12S06, UK: 110	356.317
3306	51902	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y01, UK: 110	105.258
3306	51902	12Y02	Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner	Bauunterhalt an 12Y02, UK: 110	131.669
3306	51902	12Y03	Humboldt-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y03, UK: 020	130.052
3306	51902	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y04, UK: 110	338.693
3306	51902	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y05, UK: 110	115.075
		12Y06	Schulfarm Insel Scharfenberg	laufender baulicher Unterhalt	375.834
3306	51902	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y07, UK: 110	439.275
3306	51902	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	Bauunterhalt an 12Y08, UK: 020	680.257